

# 晋城市发展和改革委员会文件

晋市发改项目发〔2026〕83号

## 晋城市发展和改革委员会 关于印发《2026年省市重点工程项目 任务清单》的通知

各县（市、区）人民政府、开发区管委会，市相关部门：

现将《2026年省市重点工程项目任务清单》印发给你们，请强化责任、靠实举措、狠抓落实，确保目标任务圆满完成。

**一、加强组织领导。**牵头责任单位要严格落实“主体”责任，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓。项目实施单位要对标对表抓进度，倒排工期，挂图作战，以周保月、以月保季、以季保年，确保目标任务序时推进。

**二、强化协调调度。**牵头责任单位要强化协调服务、定期调度，全面掌握项目进展。对未按时序进度推进的项目，要安排专

人专管，强化工作举措，确保任务落地落实。

三、按时上报。牵头责任单位每月5日前上报《2026年省市重点工程项目推进清单》。上报内容要精准，文字要精炼，时效要准时。

联系人：郭 茹      6999033      15135621599

张紫微      6999035      18035670489

邮 箱：jcszdb@163.com

附件：1. 2026年省市重点工程项目任务清单

2. 2026年省市重点工程项目推进清单

晋城市发展和改革委员会

2026年3月12日

## 晋城市 2026 年省市重点工程项目任务清单

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026 年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
	合计 (257 项)											
	一、省级重点工程 94 项											
	(一) 能源特类型 (33 项)											
	风光发电 (4 项)											
1	中电农创沁水十里 150MW 光伏发电电项目	续建	产业类	年度计划投资: 10000 万元。 建设内容: 150MW 光伏项目及配套设施。	1-2 月份完成 1000 万元, 主要完成全部光伏桩基浇筑; 3 月份完成 1000 万元, 主要完成升压站基础开挖; 4 月份完成 1000 万元, 主要完成升压站设备基础浇筑; 5 月份完成 1000 万元, 主要完成成塔主塔体施工; 6 月份完成 1000 万元, 主要完成成塔主塔体施工; 7 月份完成 1000 万元, 主要完成成塔主塔体施工; 8 月份完成 1000 万元, 主要完成成塔主塔体施工; 9 月份完成 1000 万元, 主要完成成塔主塔体施工; 10 月份完成 2000 万元, 主要完成项目全容量并网。	沁水县 人民政府	张飞翼	李小斌	沁水县 能源局	张栓兵	张新林	
2	浙江运达泽州 100MW 风电项目	续建	产业类	年度计划投资: 30000 万元。 建设内容: 安装 20 台 5MW 的风力发电电机组及其配套设施, 新建一座 220kV 升压站, 就近接入电网, 完善厂区道路、集电线路等相关配套设施建设。	1 月份完成 1400 万元, 主要完成 2 台风机吊装, 集电线路施工 20 基, 送出线路基础完成 8 基; 2 月份完成 500 万元, 主要完成 2 台风机吊装, 集电线路施工 10 基, 送出线路基础完成 10 基; 3 月份完成 5800 万元, 主要完成 4 台风机吊装, 2 台风机基础施工, 集电线路施工 30 基, 送出线路基础完成, 开始组塔; 4 月份完成 10500 万元, 主要完成 5 台风机吊装, 集电线路施工 30 基, 送出线路组塔完成, 对端站施工; 5 月份完成 10800 万元, 主要完成 5 台风机吊装, 集电线路施工 30 基, 送出线路组塔完成, 对端站施工; 6 月份完成 1000 万元, 主要完成环水保施工 50%, 升压站反送电。	泽州县 人民政府	武小雅	许云发	泽州县 能源局	田建刚	常志飞	
3	大唐山西阳城白蟒河 100MW 光伏发电电项目	续建	产业类	年度计划投资: 12000 万元。 建设内容: 光伏组件、逆变器设备以及相应的集电线路、检修道路及附属配套设施。	1 月份完成 2000 万元, 主要完成升压站尾工; 2 月份完成 1000 万元, 主要完成光伏区消缺, 人员撤离, 防火安全 检查; 3 月份完成 1500 万元, 主要完成光伏区消缺; 4 月份完成 2500 万元, 主要完成光伏区消缺; 围栏、监控等施工; 5 月份完成 2500 万元, 主要完成围栏、监控等施工; 6 月份完成 2500 万元, 项目竣工。	阳城县 人民政府	牛琛	田学锋	阳城县 发改局 (能源局)	吴建军	田旭星	
4	陵川县中广核潞城镇岭北 50MW 低碳景观示范风电电项目	续建	产业类	年度计划投资: 16000 万元。 建设内容: 50MW 风力发电电机组、110kV 升压站, 送出线路、集电线路等。	1-2 月份完成 2500 万元, 主要完成 5# 风机吊装, 送出线路组塔; 3-4 月份完成 2500 万元, 主要完成 6# 风机吊装, 集电线路组塔; 5-6 月份完成 3500 万元, 主要完成 7# 风机吊装, 送出线路组塔; 7-8 月份完成 3500 万元, 主要完成 8# 风机吊装, 集电线路组塔; 9-10 月份完成 4000 万元, 主要完成升压站设备安装及配套设施建设。	陵川县 人民政府	王丽	樊武斌	陵川县 发改局 科技局	李赛铁	马正双	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
先进煤电（1项）												
5	大唐阳城2×1000MW煤电项目	前期	产业类	建设内容：2×1000MW超超临界一次再热内空冷燃煤发电机组，脱硝、脱硝、除尘等环保设施同步一次建成。	1-3月份主要完成炉型比选方案、消纳市场分析方案等相关技术方案论证；与主机厂家进行技术交流；4-6月份主要完成可研报告上报至大唐集团，开展相关审查；7-9月份主要完成可研报告完成大唐集团内审，委托电规总院或中咨公司开展外审；10-12月份主要完成可研报告完成外审；项目纳入山西省及国家“十五五”电力发展规划；具备大唐集团投决条件。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县发改局（能源局）	吴建军	田旭星	
灵活储能调节（7项）												
6	山西柏孜森泽州县100MW混合储能独立调频电站项目	续建	产业类	年度计划投资：29000万元。 建设内容：一座220kV升压站、50MW磷酸铁锂+50MW飞轮储能系统，配套综合楼300㎡以及220kV送出线路。	1月份完成500万元，主要开展三通一平； 2月份完成500万元，主要完成三通一平40%； 3月份完成500万元，主要完成三通一平60%，开始升压站土建准备工作； 4月份完成500万元，主要完成三通一平，升压站土建施工完成30%； 5月份完成2000万元，主要完成升压站土建，开始电气设备安装完成40%； 6月份完成2000万元，主要完成升压站电气设备安装，开始管道与电缆敷设； 7月份完成3000万元，主要完成管道与电缆敷设，主要设备进场、开始安装； 8月份完成4000万元，主要完成设备安装50%，开始部分单机调试； 9月份完成6000万元，主要完成设备安装，单机调试完成； 10月份完成5000万元，联动调试，消缺整改； 11月份完成4000万元，并网投产，试运行； 12月份完成1000万元，工程收尾，竣工验收。	泽州县人民政府	武小雅	许云发	泽州县能源局	田建刚	贺晋军	
7	国投时代麒麟充换电站项目	续建	基础设施类	年度计划投资：4113万元。 建设内容：扩建重卡充换电站站（其中包含司机驿站）。	1月份完成13万元，主要完成已备案站设计、可研、造价等手续； 启动四座充换电站的选址； 2月份完成450万元，主要完成设备采购程序；四座（A、B、C、D）选址中站点的场地产权核查及租金谈判； 3月份完成450万元，主要完成唐安、北留站施工招标，破土动工，跟进电网公司供电方案进度；选址站确定具体点位，签订土地租赁协议等； 4月份完成450万元，主要完成唐安、北留站土建主体工程，完成充电站、变压器采购；新确定的4座站准备备案材料，提交能源局备案申请等； 5月份完成500万元，主要完成设备安装、进行内部电器调试及试运行；启动4座站的勘察与初步施工图设计、造价； 6月份完成450万元，主要完成唐安、北留站消防、计量等验收，正式上线运营；完成A、B两座站的施工招标； 7月份完成450万元，主要完成A、B站正式破土动工； 8月份完成450万元，主要完成A、B站主体土建工程，完成变压器、充电桩的采购工作； 9月份完成450万元，主要完成安装充电桩和换电站，完工后进行内部电器调试及试运行； 10月份完成450万元，主要完成A、B站验收正式上线运营； 11月份完成C、D两座站的施工招标； 12月份完成450万元，主要完成C、D站正式破土动工。	市能源局	牛天明	李军亮	电力与新能源科	张楚	孟尔应	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
8	沁水抽水蓄能电站项目	新建	产业类	年度计划投资：30000万元。 建设内容：安装4台单机容量30万千瓦的可逆式水轮发电机组，年发电量为23.3亿度，年抽水电量31亿千瓦时。	1-3月份完成2500万元；主要完成核准批复，同时取得环境影响评价报告、专项专题报告、压覆矿产资源评估报告、水土保持方案报告等；4-6月份完成11000万元；主要完成可研批复，同时办理临时用地等前期手续以及进行开工前准备工作；7-9月份完成10400万元；主要完成招标方案、施工图设计招标等工作，筹建监理单位招标、施工单位招标等招标工作，同时开展进场交通洞、通风安全洞及进场道路开工建设；10-12月份完成6100万元；主要完成移民及永久征地区合规手续办理工作，同时完成上库和下库等工程招标，预计进场交通洞完成工程量20%，通风安全洞完成工程量30%。	沁水县人民政府	梁飞昊	李鑫杰	沁水县水务局	王永株	吕帅斌	
9	沁水县微控能源100MW混合储能调频电站项目	新建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：1座100MW混合储能独立调频电站、1座220kV升压站、100MW混合储能系统。	3月份完成2000万元，主要完成厂区土建开工、土石方换填、边坡喷浆治理、挡墙砌筑加固；4月份完成2000万元，主要完成综合楼精装修、升压站基础、电池区基础浇筑；5月份完成500万元，主要完成送出线路基础和铁塔架线；6月份完成1000万元，主要完成升压站一二次顶制枪安装、升压站设备安装；7月份完成1000万元，主要完成电池区飞轮电池和磷酸铁锂电池顶制枪安装；8月份完成2000万元，主要完成电池区飞轮电池和磷酸铁锂电池顶制枪安装、升压站与电池区连接；9月份完成500万元，主要完成部分送出线路电缆架设电池区、升压站调试工作；10月份完成500万元，主要完成部分送出线路电缆架设电池区、升压站调试工作；11月份完成500万元，主要完成送出线路电缆架设电池区、升压站调试工作。	沁水县人民政府	梁飞昊	郭海波	沁水县开发区	李岩松	刘源彬	
10	沁水县智峰能源400MW独立储能项目	新建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：一期建设100MW/200MWh储能系统、升压站系统、综合办公系统、辅助生产系统；二期建设100MW/200MWh储能系统。	3月份完成1000万元，主要完成部分土建基础建设；4月份完成1000万元，主要完成土建基础建设；5月份完成2000万元，主要完成部分外送线路建设；6月份完成1000万元，主要完成升压站部分施工；7月份完成1000万元，主要完成部分外送线路建设；8月份完成1000万元，主要完成储能设备进场；9月份完成1000万元，主要完成储能设备安装；10月份完成1000万元，主要完成外送线路建设；11月份完成1000万元，主要完成外送线路建设。	沁水县人民政府	梁飞昊	宋国忠	沁水县开发区	闫沁阳	陈亮	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
11	阳城县次营镇周壁500MW/1000MWh储能电站建设项目	前期	产业类	建设内容：1栋建筑面积约7000㎡办公楼、220kV升压站1座、升压站内设置250MVA(35kV/220kV)升压主变1台、储能单元200套35kV配电装置1套等。	1月份办理土地预审手续； 2月份完成意向地块内建设用地土地租赁合同； 3月份完成意向地块内建设用地土地平整； 4月份进行意向地块内建设用地范围内土地平整； 5月份完成220kV升压站混凝土基础建设； 6月份办理环评、水保手续； 7月份办理环评、水保手续； 8月份完成环评、水保手续办理； 9月份进行意向地块内建设用地范围内道路建设； 10月份完成意向地块内建设用地报批手续； 11月份办理意向地块土地报批手续； 12月份完成意向地块土地报批手续办理。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县次营镇	赵向阳	王鹏仲	
12	陵川县西河底镇三泉400MW/800MWh独立储能电站项目	前期	产业类	建设内容：办公楼1栋、220kV升压站1座、250MVA升压主变1台等。	1-12月推进项目前期手续办理工作。	陵川县人民政府	王丽	樊武斌	陵川县发展和改革委员会	李赛铁	王子沐	
绿电园区(1项)												
13	晋城经开区绿电园区电网基础设施项目	新建	产业类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：升压站一座，包含2套100MVA主变、GIS、35kV开关柜、SVG无功补偿、用电系统、二次及通信送出线路、对侧间隔扩建、绿电关口表系统及其他配套设施，建设投资平台一套。 配网智能管理及智能调度平台一套。	7月份完成500万元，主要完成110kV变电站招标手续，开始施工； 8月份完成500万元，主要完成110kV变电站设备进场； 9月份完成1000万元，主要完成组织设备安装调试； 10月份完成1000万元，主要完成组织设备安装调试； 11月份完成1000万元，主要完成项目收尾； 12月份完成1000万元，开展并网验收。	晋城经济技术开发区	李福华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	张育松	
煤炭产供储销(8项)												
14	里必矿井及选煤厂项目	续建	产业类	年度计划投资：50000万元。 建设内容：400万吨/年矿井及配套选煤厂。	1月份完成2200万元，主要完成进尺165.6m； 2月份完成550万元，主要进行清理巷道、加固顶板等工作； 3月份完成580万元，主要进行清理巷道、加固顶板等工作； 4月份完成2650万元，主要完成进尺350m； 5月份完成3250万元，主要完成进尺420m； 6月份完成4200万元，主要完成进尺510m； 7月份完成5870万元，主要完成进尺600m； 8月份完成4550万元，主要完成进尺720m； 9月份完成4300万元，主要完成进尺810m； 10月份完成6850万元，主要完成进尺1088m； 11月份完成7250万元，主要完成进尺1450m； 12月份完成7750万元，主要完成进尺1452m。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县龙港镇	赵勇	李昊	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
15	郑庄矿井及选煤厂项目	续建	产业类	年度计划投资：35000万元。 建设内容：400万吨/年矿井及相同规模配套选煤厂。		沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县郑庄镇	田李强	魏志刚	
16	东大煤矿及选煤厂项目	续建	产业类	年度计划投资：50000万元。 建设内容：500万吨/年矿井及配套选煤厂，配套铁路装车站等。		沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县郑庄镇	田李强	范永利	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位负责人	备注
17	龙湾矿井及选煤厂项目	续建	产业类	年度计划投资：60000万元。 建设内容：400万吨/年矿井及配套选煤厂。	1月份完成4000万元，主要完成进尺340m； 2月份完成2000万元，主要完成进尺210m； 3月份完成4000万元，主要完成进尺350m； 4月份完成4000万元，主要完成进尺360m； 5月份完成7000万元，主要完成进尺360m； 6月份完成7000万元，主要完成进尺360m； 7月份完成8000万元，主要完成进尺330m； 8月份完成4000万元，主要完成进尺340m； 9月份完成4000万元，主要完成进尺340m； 10月份完成4000万元，主要完成进尺340m； 11月份完成4000万元，主要完成进尺340m； 12月份完成8000万元，主要完成进尺340m； 主体工程、主立井提升系统井架安装完成，灯房、浴室、任务交待室联合建主体完成60%。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县发改局(能源局)	吴建军	田旭星	
18	丰寨煤矿及选煤厂项目	续建	产业类	年度计划投资：40000万元。 建设内容：150万吨/年矿井及配套选煤厂。	1月份完成1200万元，主要完成进尺295m； 2月份完成1200万元，主要完成进尺150m； 3月份完成2500万元，主要完成进尺303m； 4月份完成3500万元，主要完成进尺310m； 5月份完成3500万元，主要完成进尺310m； 6月份完成4000万元，主要完成进尺315m； 7月份完成4000万元，主要完成进尺415m； 8月份完成4000万元，主要完成进尺308m； 9月份完成4000万元，主要完成进尺295m； 10月份完成4500万元，主要完成进尺340m； 11月份完成4000万元，主要完成进尺379m； 12月份完成3600万元，主要完成进尺380m。	泽州县人民政府	武小雅	许云发	泽州县能源局	田建刚	李旭云	
19	沟底煤矿及选煤厂项目	新建	产业类	年度计划投资：40000万元。 建设内容：500万吨/年矿井及配套选煤厂。	1-3月份准备开工批复办理所需资料； 4-6月份完成20000万元，交付资源价款，准备开工批复办理所需资料； 7-9月份办理开工批复； 10-12月份完成20000万元，取得开工批复。	高平市人民政府	徐浩	郑威剑	高平市能源局	郭勇虎	侯长亮	
20	阳城县寺头煤矿及选煤厂项目	前期	产业类	建设内容：240万吨/年矿井及配套选煤厂。	1-6月份完成煤炭地质勘探项目野外施工； 7-12月份完成报告编制及评审、备案。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县发改局(能源局)	吴建军	田旭星	
21	泽州县王坡煤矿3#煤层15#煤配采项目	前期	产业类	建设内容：延伸生产各系统，建设15号煤层四条大巷和机电硐室，布置采掘工作面等。	7-9月份完成寺头煤矿先期开采区块地面三维地震勘探项目。	泽州县人民政府	武小雅	许云发	泽州县能源局	田建刚	毋进波	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
非常规天然气增储上产（4项）												
22	马必区块南区煤层气资源开发项目	续建	产业类	年度计划投资：20000万元。 建设内容：煤层气产能10亿方/年，新增钻井1341口。	1-2月份完成800万元，主要完成2口钻井； 3月份完成800万元，主要完成2口钻井； 4月份完成800万元，主要完成2口钻井； 5月份完成1600万元，主要完成4口钻井； 6月份完成2800万元，主要完成7口钻井； 7月份完成2800万元，主要完成7口钻井； 8月份完成2800万元，主要完成7口钻井； 9月份完成2800万元，主要完成7口钻井； 10月份完成2800万元，主要完成7口钻井； 11月份完成1200万元，主要完成3口钻井； 12月份完成800万元，主要完成2口钻井。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县能源局	张栓兵	晋琪	
23	美中潘庄区块煤层气资源开发合作项目	续建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：煤层气产能10亿方/年，新增钻井820口。	1-2月份完成1000万元，主要完成1口钻井； 3月份完成1000万元，主要完成1口钻井； 4月份完成1000万元，主要完成1口钻井； 5月份完成2000万元，主要完成2口钻井； 6月份完成2000万元，主要完成2口钻井； 7月份完成1000万元，主要完成1口钻井； 8月份完成1000万元，主要完成1口钻井； 9月份完成1000万元，主要完成1口钻井； 10月-12月进行排采生产。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县能源局	张栓兵	晋琪	
24	山西聚力民生京津冀LNG调峰储备中心项目	续建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：2座16万方LNG全容罐，配备气化、液化装置，以及相应公用工程。	1月份完成300万元，主要完成冷剂罐区南侧护坡施工，周界报警安装建设任务； 2月份完成300万元，主要完成液化区保冷保温，防腐刷漆工作建设任务； 3月份完成700万元，主要完成液化区道路路基碎石，路灯，围墙刷漆建设任务； 4月份完成700万元，主要完成完成液化区场地平整，绿化建设任务； 5月份完成1000万元，主要完成储罐区护坡及土石方开挖建设任务； 6月份完成1000万元，主要完成液化区试运行建设任务； 7月份完成1000万元，主要完成B储罐内罐钢板到货，B罐内罐二次地板施工建设任务； 8月份完成1000万元，主要完成B储罐区内罐钢板全部到货，B罐内罐二次地板施工建设任务； 9月份完成1000万元，主要完成储罐区护坡及土石方施工，B储罐内罐底板焊接建设任务； 10月份完成1000万元，主要完成装卸车区设备基础施工，B储罐内罐壁板焊接建设任务； 11月份完成1000万元，主要完成装卸车区设备基础，B储罐内罐壁板继续焊接建设任务； 12月份完成1000万元，主要完成B储罐内罐壁板焊接建设任务。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县能投公司	文勇国	赵丽艳	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任单位	责任人	项目单位责任人	备注
25	兰花郑庄南合作区块煤层气综合开发项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：18000万元。</p> <p>建设内容：水平井125口、直井26口、集输管网、增压装置、井场及井场道路、集输管网、增压装置、供电设施等，建设产能3.5亿m<sup>3</sup>/a。</p>	<p>1月份完成1000万元；主要进行道路、井场平整，铺设供电、管道等配套设施；</p> <p>2月份完成1000万元；主要进行道路、井场平整，铺设供电、管道等配套设施；</p> <p>3月份完成1000万元；主要进行道路、井场平整，铺设供电、管道等配套设施；</p> <p>4月份完成1000万元；主要完成钻井1口及管道、供电线路铺设；</p> <p>5月份完成1000万元；主要完成钻井1口及管道、供电线路铺设；</p> <p>6月份完成1000万元；主要完成钻井1口及管道、供电线路铺设；</p> <p>7月份完成2000万元；主要完成钻井1口及管道、供电线路铺设；</p> <p>8月份完成2000万元；主要完成钻井1口及管道、供电线路铺设；</p> <p>9月份完成2000万元；主要完成钻井3口，累计钻井8口及管道、供电线路铺设；</p> <p>10月份完成2000万元；主要完成钻井4口，累计钻井12口及管道、供电线路铺设；</p> <p>11月份完成2000万元；主要完成钻井4口，累计钻井16口及管道、供电线路铺设；</p> <p>12月份完成2000万元；主要完成钻井4口，累计钻井20口及管道、供电线路铺设。</p>	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县发改局(能源局)	吴建军	田旭星	
现代煤化工(6项)												
26	兰花煤化工节能环保升级改造项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：100000万元。</p> <p>建设内容：通过整合兰花煤化工公司、化工分公司和清洁能源公司现有产能指标、能源指标和环保排放等指标，整合兰花煤化工分公司原有产能节能环保升级改造，更新替代现有兰花煤化工、化工分公司和清洁能源公司落后工艺和设备。</p>	<p>1月份完成2000万元，主要完成土建工程；</p> <p>2月份完成3000万元，主要完成设备进场安装；</p> <p>3月份完成5000万元，主要完成大型设备集中吊装；</p> <p>4月份完成8000万元，主要完成长期期设备到厂安装；</p> <p>5月份完成8000万元，主要完成成长周期设备到厂安装；</p> <p>6月份完成15000万元，主要完成总变电站送电；</p> <p>7月份完成12000万元，主要完成锅炉安装；</p> <p>8月份完成12000万元，主要完成三查四定；</p> <p>9月份完成10000万元，主要完成单机试车；</p> <p>10月份完成10000万元，主要完成项目移交；</p> <p>11月份完成5000万元，主要完成联动试车；</p> <p>12月份完成10000万元，主要完成产出合格产品。</p>	泽州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县工信局	李海瑞	杨昭君	
27	陵川县鸿生化工新能源材料产业链供应链项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：29000万元。</p> <p>建设内容：一期建设12万吨固体氧化钠生产产车间，二期建设6万吨电池级VPS生产产车间，三期建设10万吨钠离子电池材料生产产车间。</p>	<p>1-6月份完成9200万元，主要完成成品仓储区主体以及原材料罐区、控制室、配电室、维修车间、综合泵房、消防水池、液氧车间、固氧车间等工程基础建设，开始进行设备采购；</p> <p>7-9月份完成9000万元，主要完成成品仓储区主体以及原材料罐区、控制室、配电室、维修车间、综合泵房、消防水池、液氧车间、固氧车间等工程主体建设；</p> <p>10-11月份完成10800万元，主要完成控制室、配电室、维修车间、综合泵房装饰装修以及液氧车间、固氧车间设备安装及室外道路、管架、工艺管道、电气、仪表、室外消防等工程建设。</p>	陵川县人民政府	王丽	朱文德	陵川县产业园区发展服务中心	刘凯丽	赵东红	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
28	天泽气化升级改造项目(打捆)	续建	产业类	年度计划投资: 33000万元。 建设内容: 在煤气化厂区内建设36台DN3000纯氧连续造气炉, 替代现有常压固定床造气炉, 配套建设两套32000m <sup>3</sup> /h空分装置, 净化、压缩、公辅工程等进行适应性改造, 建设规模为年产85.1万吨氨醇。 改建12台DN3600连续低氧造气炉, 配套建设空分、高效干式除尘、间接冷却工艺、出渣水封闭VOCs治理等, 淘汰永丰公司现有常压固定床造气炉, 取消半水煤气气柜、多效机, 净化、压缩等进行适应性改造, 全厂实现污水零排放。	1月份完成300万元, 主要完成最后四台炉安装工程的50%, 污水预处理安装工程的70%; 2月份完成200万元, 主要完成最后四台炉安装工程的60%, 污水预处理安装工程的80%; 3月份完成500万元, 主要完成最后四台炉安装工程, 污水预处理安装工程; 4月份完成3000万元, 主要完成废水零排放达标工作; 5月份完成4000万元, 主要完成成废水零排放设备采购工作的30%; 6月份完成4000万元, 主要完成成废水零排放设备采购工作; 7月份完成3000万元, 主要完成成废水零排放土建工程的50%; 8月份完成4000万元, 主要完成成废水零排放土建工程的80%; 9月份完成2000万元, 主要完成成废水零排放安装工程30%; 10月份完成5000万元, 主要完成成废水零排放安装工程30%; 11月份完成4000万元, 主要完成成废水零排放安装工程30%; 12月份完成4000万元, 主要完成成废水零排放安装工程。	浮州县 人民政府	武小雅	赵毅鹏	浮州县 工信局	李海瑞	郝广德	
29	华昱甲醇下游新材料项目	前期	产业类	建设内容: 10万吨/年丙烯腈装置、13万吨/年丙烯腈装置、40万吨/年腈乙腈装置、10万吨/年PVA装置、5万吨/年聚丙烯弹性体装置, 配套相关公辅设施。	1-4月开展前期调研和数据收集; 5-8月落实建设条件; 9-12月编制完成项目技术方案。	浮州县 人民政府	武小雅	赵毅鹏	浮州县 工信局	李海瑞	郝占全	
30	新型煤化工绿色新材料一体化建设一期项目	前期	产业类	建设内容: 建设煤气化、空分、净化、氮合成、尿素、碳回收装置, 以及锅炉、脱盐水、循环水、污水处理的公用工程。合成氨100万吨/年, 可控缓释肥80万吨/年, 硫磺80万吨/年, 高效复合肥50万吨/年, 硫酸20万吨/年, 液体二硫化碳20万吨/年, 硫磺4.72万吨/年。	办理前期手续。	浮州县 人民政府	武小雅	赵毅鹏	浮州县 工信局	李海瑞	郝广德	
31	新型煤化工绿色新材料一体化建设二期2×6万吨聚甲醛项目	前期	产业类	建设内容: 项目甲醇工序拟采用铁-钼法甲醇工艺技术, 聚甲醛工序拟采用高浓度的甲醇水溶液制备三聚甲醛、三聚甲醛与共聚物聚合、干法失活制备聚甲醛工艺; 主要建设装置: 甲醇装置、TOX合成及稀醇回收装置、聚合及后处理装置、二氧戊环装置; 年产2×6万吨聚甲醛。	办理前期手续。	浮州县 人民政府	武小雅	赵毅鹏	浮州县 工信局	李海瑞	郝广德	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位负责人	备注
32	节能环保(2项) 清慧年产30万吨锰硅合金生产线及余热综合利用项目	续建	产业类	年度计划投资: 20000万元。 建设内容: 4台330000kV安全封闭锰硅合金矿热炉、配套煤气净化系统; 1台48m炼铁炉、理化检验及电液赤、机修车间、空压制氮站; 炉渣制作免烧砖设备及设施等; 配套煤气发电及余热回收系统(30台1.2兆瓦燃气内燃发电机组、1台4.5MW蒸汽轮机发电机组)及先进环保设备。	1月份完成60万元, 主要完成项目设计评审; 2月份完成176万元, 主要完成厂房围护设计; 3月份完成105万元, 主要完成招标; 4月份完成3000万元, 主要完成土建基础施工、挖坑; 5月份完成4500万元, 主要完成土建基础施工、钢筋支模; 6月份完成2900万元, 主要完成土建基础施工、浇筑出地平台; 7月份完成1500万元, 主要完成钢结构制作; 8月份完成2000万元, 主要完成钢结构吊装到第四层平台; 9月份完成1878万元, 主要完成厂房封顶; 10月份完成1500万元, 主要完成部分设备订购; 11月份完成1000万元, 主要完成部分设备安装; 12月份完成1381万元, 开始设备安装。	泽州县 人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县 工信局	李海瑞	李中会	
				年度计划投资: 30000万元。 建设内容: 办公楼、生产厂房、工会、机修室、配电室门卫等, 配套建设给排水、供电、供热、绿化等公用工程; 建设年处理100万吨煤矸石生产线, 购置安装给料机、破碎机、分机、搅拌机、选矸机、料仓等设备。	1月份主要办理相关手续(已办理完成项目建议书批复、可研批复、初步设计批复及能评审查); 2月份完成200万元, 主要办理基坑支护施工许可证; 3月份完成500万元, 主要完成场地平整及基础开始施工; 4月份完成100万元, 主要推进实施性详规; 5月份完成2000万元, 主要完成生产系统土建施工; 6月份完成2000万元, 主要完成生产系统土建施工; 7月份完成4200万元, 主要完成生产设备预定; 8月份完成3000万元, 主要完成生产系统部分主体结构开始施工; 9月份完成3000万元, 主要完成生产系统部分主体结构施工; 10月份完成5000万元, 主要完成生产系统部分主体结构施工, 设备进场安装; 11月份完成5000万元, 主要完成生产系统主体开始施工, 部分生产线设备安装及生产调试; 12月份完成5000万元, 主要完成室外配套施工。	高平市 人民政府	徐浩	李琳	高平市 工信局	冯硕	李旭亮	
(二) 产业升级类(21项)												
特钢材料产业链(1项)												
34	晋钢氢冶金及硅钢新材料项目	新建	产业类	年度计划投资: 50000万元。 建设内容: 智能原料场、氢氨烧结产线、富氢高炉、转炉、LF及RH精炼、余气余热余压发电、动力公辅综合管网等。	1月份完成5000万元, 主要完成污染物指标; 2月份完成5000万元, 主要完成产能购买; 3月份完成4000万元, 主要完成产能政策意见下发; 4月份完成4000万元, 主要完成环评初稿20%; 5月份完成4000万元, 主要完成环评初稿20%; 6月份完成4000万元, 沟通能耗、煤耗意见; 7月份完成4000万元, 沟通污染物排放指标总量; 8月份完成4000万元, 主要完成环评初稿40%; 9月份完成4000万元, 主要完成环评初稿40%; 10月份完成4000万元, 主要完成能耗、煤耗指标; 11月份完成4000万元, 主要完成能评初稿60%; 12月份完成4000万元, 主要完成能评初稿60%。	泽州县 人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县 工信局	李海瑞	陈光海	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注	
高端装备制造产业链(1项)													
35	中科创源具身智能系统及本体研发制造项目	续建	产业类	年度计划投资:5000万元。 建设内容:具身智能控制系统,具身智能本体,具身智能感知系统,具身智能应用管理系统研发与制造;建设人工智能结构件生产加工生产线。	4月份完成500万元,主要完成部分设备采购; 5月份完成500万元,主要完成部分设备采购; 6月份完成500万元,部分设备进场; 7月份完成500万元,部分设备进场; 8月份完成500万元,部分设备进场; 9月份完成500万元,开始设备调试; 10月完成投资500万元,进行设备调试; 11月完成投资500万元,进行设备调试; 12月完成投资1000万元,项目试运行。	晋城经济技术开发区	李韶华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	童立福		
生物医药产业链(2项)													
36	陵川县绿之金二期中药精深加工项目	续建	产业类	年度计划投资:15000万元。 建设内容:原辅料仓库4栋,综合提取车间1栋,制剂车间3栋,科研中心1栋及配套设施等。	1-6月份完成3500万元,主要完成综合楼、中兽药制剂车间、高库、平库及其他车间基础设施建设; 7-9月份完成8000万元,主要完成药用综合制剂车间、植物提取剂综合车间、食品生产车间、综合楼等的主体工程建设和; 10-11月份完成3500万元,主要完成所有车间及附属设施建设。	陵川县人民政府	王丽	朱文德	陵川县产业园区发展服务中心	陈学武	韩苗苗		
37	海斯金匠产业园项目一期工程	续建	产业类	年度计划投资:5000万元。 建设内容:生物制剂车间、口服固体制剂车间、1栋库房、1栋宿舍楼。	1月份完成500万元,主要完成场内沥青路面铺设,综合楼门前PC砖铺设,动力站、污水处理站主体验收,设备安装完成,风雨连廊钢结构施工,精装修区域定制柜、不锈钢灯槽、精体洁等施工; 2月份完成100万元,主要进行精装修区域乳胶漆、木饰面整改,沙盘、文化广告施工,景观绿化单位进场准备; 3月份完成1400万元,主要完成节能验收完成,室外绿化工程、室外照明、楼宇亮化、楼宇亮化、楼宇亮化完成40%,风雨连廊施工完成; 4月份完成1000万元,主要完成消防验收完成,室外绿化工程、室外照明、楼宇亮化、楼宇亮化完成90%; 5月份完成2000万元,主要完成竣工验收,室外绿化工程、室外照明、楼宇亮化、楼宇亮化完成100%。	晋城经济技术开发区	李韶华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	张建文		
传统产业转型升级(2项)													
38	陵川县钙基新材料产业园项目	新建	产业类	年度计划投资:5000万元。 建设内容:建设年产30万吨纳米碳酸钙生产线1条、员工宿舍1栋,购买生产设备及相关配套设施等。	1-8月份完成前期手续办理,具备开工条件; 9-10月份完成3500万元,主要完成生产厂房主体结构建设; 11月份完成1500万元,主要完成部分配套设施购置。	陵川县人民政府	王丽	朱文德	陵川县工信局	刘晓伟	赵红庆		
39	华显百万吨级合成氨尿素项目	前期	产业类	建设内容:140万吨合成氨220万吨尿素,建设大型块煤加压气化、大型合成氨尿素装置及配套公用工程。	1-4月份开展前期调研和数据收集; 5-8月份落实建设条件; 9-12月份编制完成项目可行性研究报告。	浮州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	浮州县工信局	李海瑞	郝占全		

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
消费品工业（1项）												
40	高平市众禾壹心全球甜品智能制造中心项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：30000万元。</p> <p>建设内容：引进57条国外先进生产线，配套万级及十万级净化车间，涵盖“冻转鲜”甜品、蛋糕、冷面团、面包、饼干、馅料粉加工、淡奶油加工、果酱、冷冻果泥等食品加工项目。</p>	<p>1月份完成1000万元，主要完成3、4#厂房主体建设，办理2号地块手续；</p> <p>2月份完成800万元，主要完成3、4#厂房主体建设，办理2号地块手续；</p> <p>3月份完成1500万元，主要完成投资3、4#厂房主体建设，2号地块购买；</p> <p>4月份完成1500万元，主要完成3、4#厂房主体建设，2号地块桩基施工；</p> <p>5月份完成4000万元，主要完成3、4#厂房主体建设完成封顶，2号地块桩基施工，3、4#厂房设备规划，设备采购订购；</p> <p>6月份完成6000万元，主要完成3、4#厂房主体建设完工，2号地块桩基施工，3、4#厂房设备完成订购，室外配套管网安装，设备到场安装，道路铺设、绿化景观修建等；</p> <p>7月份完成5000万元，主要完成2号地块招标，3、4#厂房设备到场安装，室外配套管网安装，设备到场安装，绿化景观修建等；</p> <p>8月份完成3000万元，主要完成3、4#厂房装修，2号地块招标，3、4#厂房设备到场安装，室外配套管网安装，设备到场安装，道路铺设、绿化景观修建等；</p> <p>9月份完成3000万元，主要完成3、4#厂房装修，2号地块主体建设，3、4#厂房设备到场安装，室外配套管网安装，设备到场安装，道路铺设、绿化景观修建等；</p> <p>10月份完成2000万元，主要完成3、4#厂房装修收尾，室外配套收尾，3、4#厂房设备到场安装，2号地块主体建设；</p> <p>11月份完成1200万元，主要完成3、4#厂房投产，2号地块主体建设；</p> <p>12月份完成1000万元，主要完成2号地块主体建设封顶。</p>	高平市人民政府	徐浩	李琳	高平市工信局	冯硕	王帅	
“特”“优”农业（1项）												
41	陵川县百谷旺400万羽蛋鸡养殖项目	新建	产业类	<p>年度计划投资：6000万元。</p> <p>建设内容：300万蛋鸡场、100万青年鸡场、蛋品分级包装车间、饲料厂、有机肥厂及附属配套设施等。</p>	<p>1-5月份完成前期手续办理，具备开工条件；</p> <p>6月份完成1050万元，主要完成场地平整、3株鸡舍地基；</p> <p>7月份完成1250万元，主要完成3株鸡舍框架结构；</p> <p>8月份完成1150万元，主要完成3株鸡舍养殖设备及配套设施设备部分安装；</p> <p>9月份完成1350万元，主要完成3株鸡舍养殖设备及配套设施设备安装；</p> <p>10月份完成600万元，主要完成2000立方米水池、办公及生活用房建设；</p> <p>11月份完成600万元，主要完成办公及生活设备购置。</p>	陵川县人民政府	王丽	潘田甜	陵川县畜牧中心	徐婧	于军辉	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 责任人	备注
文旅康养（4项）												
42	高平市海瓷金石文化艺术馆项目	新建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：修建一座博物馆。	1-3月份完成4500万元，主要建设地勘、建筑设计、室内设计，交付土地款； 4-6月份完成1500万元，主要建设建筑设计、室内设计、机电设计； 7-9月份完成3000万元，主要建设土建建筑施工内容； 10-12月份完成1000万元，主要建设土建建筑施工内容、建筑外立面施工内容。	高平市人民政府	徐浩	向阳 邢建军	高平市 工信局 文旅局	冯申 项飞	张金锁	
43	阳城县郭峪村农民文化中心建设项目	新建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：一座2层演艺艺术中心和农民活动中心，配套建设观众座席、室内活动中心、配套建设观众座席、室内外管线、停车位等附属设施设备。	1-5月份完善并确定设计方案； 6月份完成800万元；主要完成场地平整、临建设施、基坑开挖及基础施工； 7月份完成1500万元；主要完成基础浇筑、地梁施工、主体结构起步； 8月份完成2000万元；主要完成一层主体结构架施工； 9月份完成2000万元；主要完成二层主体结构施工、主体结构封顶； 10月份完成1600万元；主要完成砌体、构造柱、结构完善； 11月份完成1200万元；主要完成主体修补、结构收边完善； 12月份完成900万元；主体工程全部完工。	阳城县人民政府	牛琛	李琳	阳城县 北留镇	刘涛	张飞鹏	
44	程颢书院保护展示中心	新建	产业类	年度计划投资：8000万元。 建设内容：晋城市城区书院展示中心、古籍研究保护中心、游客服务中心、对保留建设进行改造及室外配套工程等。	3月份完成程颢书院保护展示中心项目土地划拨手续； 4月份启动程颢书院保护展示中心建设工程方案设计； 5月份启动程颢书院保护展示中心设计方案报批手续，启动招投标工作； 6月份积极向发改及财政部门申请上级资金，持续推动招投标工作； 7月份积极向发改及财政部门申请上级资金，持续推动招投标工作； 9月份完成1000万元，根据资金到位情况加快推进项目施工； 10月份完成1000万元，加快推进程颢书院保护展示中心项目施工进度； 11月份完成1000万元，持续推动程颢书院保护展示中心项目施工进度； 12月份完成5000万元，结合产业园概念性规划规划设计完善整体功能策划。	城区人民政府	李勇	李翠翠	城区 文旅局	卫娟	李建平	
45	泽州县府城星宿公共文化服务中心项目	前期	产业类	建设内容：以非遗文化展示馆、茶艺工坊、大师工作室、星宿文化博览剧场及公共服务区为核心，搭配实训及培训基地、文创市集、关帝庙商业配套、特色餐饮、民俗等配套设施。	1-12月办理前期手续。	泽州县人民政府	武小雅	安建峰	泽州县 国投运营 公司	刘超	贾馨希	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位负责人	备注
现代商贸物流（6项）												
46	山西太行农副产品物流产业园（一期）项目	续建	产业类	年度计划投资：15000万元。 建设内容：农副产品仓库、厂房、商务中心、交易中心等。	1月份完成1000万元，主要完成A区管网铺设； 2月份完成1000万元，主要完成A区道路硬化； 3月份完成2000万元，主要完成B区主体封顶； 4月份完成2000万元，主要完成B区主体砌墙； 5月份完成2000万元，主要完成B区外墙涂料； 6月份完成1000万元，主要完成B区二次结构； 7月份完成1000万元，主要完成B区管网铺设； 8月份完成1000万元，主要完成B区道路硬化； 9月份完成1000万元，主要完成A、B区室外装修； 10月份完成1000万元，主要完成A、B区室外装修； 11月份完成1000万元，主要完成A、B区室外装修； 12月份完成1000万元，完成竣工。	泽州县人民政府	武小雅	李斌	泽州县农业农村局	王佳	郝芳超	
47	太行山鲜活农产品市场项目	续建	产业类	年度计划投资：20000万元。 建设内容：交易市场，商贸物流中心、创业中心，快捷酒店，配套用房及室外道路、绿化、管线等基础配套工程。	3月份完成2141万元，主要完成6#楼装饰、水电暖工程； 4月份完成2008万元，主要完成7#楼装饰、水电暖工程，完成地下室6239㎡装饰、水电暖工程； 5月份完成2085万元，主要完成地下室12477㎡装饰、水电暖工程； 6月份完成2895万元，主要完成9#楼地下室6609.01㎡建筑工程、地下室6238.84㎡装饰、水电暖工程； 7月份完成2295万元，主要完成9#楼建筑工程的50%，8#楼地下室4661.88㎡建筑工程； 8月份完成2295万元，主要完成9#楼建筑工程的50%，8#楼地下室4661.88㎡建筑工程； 9月份完成2894万元，主要完成5#楼地下室10305.98㎡建筑工程； 10月份完成1805万元，主要完成8#楼建筑工程； 11月份完成904万元，主要完成5#楼建筑工程的50%； 12月份完成678万元，主要完成5#楼建筑工程的35%。	泽州县人民政府	武小雅	许云发	泽州县发展改革和科技局	靳润斌	茹建平	
48	华运通智创数字化汽车产业园项目	续建	产业类	年度计划投资：20000万元。 建设内容：现代物流仓储、汽车4s店及新能源汽车展厅、汽车数字化科技物流信息服务等功能。	3月份完成523万元，主要完成场地平整30%； 4月份完成810万元，主要完成场地平整55%； 5月份完成2256万元，主要完成场地平整80%，1-5号楼基础开始施工； 6月份完成6222万元，主要完成场地平整，1-5号楼基础施工20%； 7月份完成2504万元，主要完成1-5号楼基础施工； 8月份完成2362万元，主要完成1-5号楼钢结构开始施工； 9月份完成1854万元，主要完成1-5号楼钢结构施工40%； 10月份完成1031万元，主要完成1-5号楼钢结构施工80%，外墙施工30%，4#楼开始装修； 11月份完成1433万元，主要完成1-5号楼钢结构施工，外墙施工，4#楼装修45%； 12月份完成1005万元，主要完成4#楼装修90%，室外管线施工20%，室外道路15%。	泽州县人民政府	武小雅	许云发	泽州县发展改革和科技局	靳润斌	茹玉璞	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注	
49	陵川县中药材冷链物流仓储中心建设项目(二期工程)	续建	产业类	年度计划投资: 24000万元。 建设内容: 现代化智慧常温高位立体仓库、道地中药材研发基地及配套设备等。	1月份完成2500万元, 主要完成常温温仓钢结构框架安装; 2月份完成2500万元, 主要完成综合楼边墩支护及石方开挖; 3-4月份完成3515万元, 主要完成常温温仓金梯(顶)板安装; 5月份完成2710万元, 主要完成综合楼主体结构建设; 6月份完成2510万元, 主要完成常温温仓装饰装修工程及综合楼二次结构; 7月份完成3505万元, 主要完成综合楼装饰装修工程; 8-9月份完成3725万元, 主要完成综合楼、常温温仓设备安装的80%, 开始常温温仓和综合楼室外工程; 10月份完成1560万元, 主要完成综合楼、常温温仓设备安装; 11月份完成1475万元, 主要完成常温温仓和综合楼室外工程, 开展室外管网、厂区绿化及道路等配套设施建设。	陵川县人民政府	王丽	潘田甜	陵川县中药材产业中心	郭俊峰	上官志军		
50	阳城县凤凰街商业综合体项目	续建	产业类	年度计划投资: 23800万元。 建设内容: 凤凰里商业街区建设项目: 新建3栋各两层及1栋三层的商业综合体, 以及配套建设公厕、物业用房等附属设施。 凤凰街市政基础设施更新改造项目: 供水、供气、供热、排水等地下管网更新改造, 城市道路及附属设施更新, 海绵城市, 东城城门洞扩宽、东城地下停车场加固等工程。	1月份完成1000万元; 主体施工, 其余地块屋面防水及二次结构施工; 2月份完成1000万元; 主体施工, 其余地块屋面防水及二次结构施工; 3月份完成1000万元; B地块主体施工, 其余地块屋面防水及二次结构施工; 4月份完成1000万元; B地块主体施工, 其余地块屋面防水及二次结构施工; 5月份完成2000万元; 外立面装饰施工; 6月份完成2000万元; 外立面装饰施工, 安装专业进场施工; 7月份完成2000万元; 外立面装饰施工, 安装专业进场施工; 8月份完成1000万元; 园林景观施工; 9月份完成2000万元; 园林景观施工; 10月份完成1000万元; 园林景观施工; 11月份完成1000万元; 园林景观施工收尾。 凤凰街市政基础设施更新改造项目: 3月份完成800万元, 人行道路基及管网完成40% 4月份完成2000万元, 人行道路基及管网完成60%, 东城城门洞扩宽、东城地下停车场加固全部完成, 护坡及桩挡墙完成80%。 5月份完成2000万元, 人行道铺装完成60%, 东城门装饰完成80%。 6月份完成2000万元, 人行道铺装完成40%, 东城门装饰完成20%, 绿化全部完成。 7月份完成2000万元, 收尾及预验收。	阳城县人民政府	牛琛	牛琛	阳城县住建局 凤城镇	申栋梁	牛琛	宁晋斌	
51	开发区智慧物流园区基础设施建设项目	续建	基础设施类	年度计划投资: 10000万元。 建设内容: 智慧物流信息平台、供应链协同开放平台、共享物流总仓、电子商务智慧云仓(含应急物资储备)、跨境电商综合服务中心、特色产品展示与供应链服务中心, 以及配套基础设施等。	1月份完成500万元, 主要完成部分桩基工程; 2月份完成300万元, 主要完成部分桩基工程; 3月份完成200万元, 主要完成部分桩基工程; 4月份完成1000万元, 主要完成部分基础工程;; 5月份完成1000万元, 主要完成部分主体工程; 6月份完成1000万元, 主要完成部分主体工程; 7月份完成1000万元, 主要完成部分主体工程;; 8月份完成1000万元, 主要完成部分主体工程;; 9月份完成1000万元, 主要完成部分主体工程及二次结构工程; 10月份完成1000万元, 主要完成部分主体工程及二次结构工程; 11月份完成1000万元, 主要完成部分主体工程及二次结构工程; 12月份完成1000万元, 主要完成部分主体工程及二次结构工程。	晋城经济技术开发区	李福华	常健峰	经济发展与安全监管部门	郭彩云	茹红勇		

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 责任人	备注
其他产业（3项）												
52	高平市法氏集团 Hismelt 熔炼还原铁水共享中心及智慧铸造一体化项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：40000万元。</p> <p>建设内容：年产58万吨HisMelt熔炼还原铁水一座，20万吨中小口径（DN80~1200）球墨供水管一个，5万吨大口径（DN1300~2600）热模法管厂，2万吨管件厂，世界第一建筑排水实验室一座，10万吨建筑排水管厂一个，5万吨排水管厂一个。</p>	<p>1月份完成120万元：主要推进两高项目可行性论证程序；</p> <p>2月份完成80万元：主要完成省级联席会议；</p> <p>3月份完成2900万元：取得省政府批复意见；完成272亩土地平整；完成272亩土地招拍挂报名、竞标；环评、能评等手续的办理工作；</p> <p>4月份完成3000万元：主要完成272亩土地出让合同签订、用地规划许可证办理；施工单位招标工作；</p> <p>5月份完成4500万元：主要完成272亩土地工程规划许可证、施工许可证；111亩土地招拍挂报名、竞标；</p> <p>6月份完成5500万元：主要完成111亩土地出让合同签订、用地规划许可证办理；</p> <p>7月份完成5200万元：主要完成SRV炉土建工程；SRV炉长周期设计许可；</p> <p>8月份完成4100万元：主要完成SRV炉壳体安装工程、SRV炉耐火材料砌筑安装工程；</p> <p>9月份完成4000万元：主要完成热风炉壳体安装工程、SRV炉耐火材料砌筑安装工程；</p> <p>10月份完成3100万元：主要完成SRV炉壳体安装工程、汽化冷却烟道砌筑安装工程；</p> <p>11月份完成2500万元：主要完成热风炉壳体安装工程、SRV炉耐火材料砌筑安装工程；</p> <p>12月份完成3000万元：主要完成汽化冷却烟道安装、受料系统安装调试工作、原辅料卸车机安装调试工作、热风炉耐火材料砌筑安装工程。</p>	高平市人民政府	徐浩	李琳	高平市工信局	冯硕	祁文忠	
53	泽州县金工铸业机器人部件生产线智能化升级改造项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：5000万元。</p> <p>建设内容：对原工艺中的熔炼、砂处理与造型、制芯、后处理等环节及其相关设备进行智能化升级改造，对车间进行系统性升级，以提升生产效率和产品品质，同时降低能耗。</p>	<p>1月份完成50万元，主要完成项目详细技术方案设计及评审；</p> <p>2月份完成100万元，主要完成设备采购招标及施工图设计；</p> <p>3月份完成50万元，主要完成制芯、造型工序现有设施的拆除与场地准备；</p> <p>4月份完成1500万元，启动制芯机、造型生产线安装；</p> <p>5月份完成150万元，主要完成熔化工序现有设施的拆除与场地准备；</p> <p>6月份完成1000万元，主要完成熔化工序中频电炉安装；</p> <p>7月份完成200万元，主要完成物料运输系统网络重构；</p> <p>8月份完成50万元，主要完成抛丸、热处理工序现有设施的拆除与场地准备；</p> <p>9月份完成600万元，主要完成抛丸机、热处理炉设备安装；</p> <p>10月份完成50万元，主要完成砂处理工序现有设施的拆除与场地准备；</p> <p>11月份完成900万元，主要完成砂处理线安装；</p> <p>12月份完成350万元，主要完成系统电气安装，进入单机调试阶段。</p>	泽州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县工信局	李海瑞	王甜晶	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注	
54	高平市海诺高性能空心微球新材料产业园(一期)	新建	产业类	年度计划投资:10000万元。 建设内容:厂房、库房、综合楼及办公楼等土建工程;购置并安装配套辅助设施等工程;购置并安装高性能空心玻璃微球新材料智能化生产线,以及研发、检测和检测和相关配套设施等公用工程、供水等公用设备,同步建设供气、供电、供水等公用工程,集成部署智能制造管理系统和节能环保系统。	1月份完成500万元,主要完成前期手续与筹备,完成立项备案、签订设计合同、项目团队组建到位。 2月份完成500万元,主要完成深化厂房设计并完成场地勘察,推进规划许可办理。 3月份完成500万元,主要完成厂房施工图初稿,编制施工招标文件与设备清单,启动招标筹备,所有前期手续办理完结。 4月份完成600万元,主要完成施工总包单位并签约,敲定场地平整方案。 5月份完成700万元,主要完成临时设施建设,施工单位正式进场,首轮设备供应应商筛选调研。 6月份完成900万元,主要完成基础工程施工,基础作业,确定设备选型技术标准初稿。 7月份完成1100万元,主要完成基础工程验收合格,主体结构构件进场,设备选型技术标准最终定稿。 8月份完成1200万元,主要完成厂房主体结构施工至30%,设备详细设计方案初稿并通过评审。 9月份完成1100万元,主要完成主体结构施工过半,外墙砌体同步推进,设备详细设计方案最终定稿。 10月份完成900万元,主要完成厂房主体结构封顶并完成初验整改,发布设备招标公告。 11月份完成800万元,主要完成主体配套工程60%,设备招标采购,确定设备中标单位。 12月份完成1200万元,主要完成厂房主体及配套收尾工程,签订设备采购正式合同。	高平市人民政府	徐浩	李琳	高平市工信局	冯硕	赵慧龙		
(三) 科教人才类 (1项)													
教育 (1项)													
55	泽州县高级职业中学人工智能产教融合实训基地项目	新建	社会民生类	年度计划投资:18000万元。 建设内容:泽州县高级职业中学校人工智能产教融合实训基地的土建、装修、给排水、暖通空调、电气及室外配套工程。	1-6月份完成2000万元,主要完成前期手续,做好开工前准备工作; 7-12月份完成16000万元,主要完成大部分主体工程。	泽州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县工信局	李海瑞	王建强		
(四) 基础设施类 (20项)													
公路 (10项)													

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注	
56	省道366老马岭至里必段改建工程	续建	基础设施类	<p>年度计划投资：30000万元。</p> <p>建设内容：全长50.5公里，按一级公路标准建设，主要建设内容为路基、路面、桥涵、隧道、安全设施等。</p>	<p>1月份完成黄委沁河干流防洪评价批复，省交通厅概算调整和施工图设计批复；</p> <p>2月份完成招标标段工程量和工程清单编制，发布招标公告；</p> <p>3月份完成编制2000万元，主要完成招投、中标候选人及中标结果公示、发放中标通知书，先行用地范围内部分征地拆迁，涉铁项目部分桥梁基础；</p> <p>4月份完成3000万元，主要完成履约担保缴纳及合同签订，先行用地范围内部分征地拆迁，涉铁项目部分桥梁基础及下部结构；</p> <p>5月份完成5000万元，主要完成省交通厅质量监督办理，先行用地范围内征地拆迁，先行用地范围内桥梁桩基施工、预制场建设、隧道洞口开挖，涉铁项目下部结构施工；</p> <p>6月份完成3000万元，主要完成省交通厅施工许可手续办理，正式用地部分征地拆迁，先行用地范围内桥梁桩基和墩柱施工，梁板预制、隧道明洞开挖，涉铁项目上部结构；</p> <p>7月份完成3000万元，主要完成正式用地部分征地拆迁，先行用地范围内桥梁桩基和墩柱施工、梁板预制、隧道掘进、涉铁项目桥梁上下部结构；</p> <p>8月份完成4000万元，主要完成正式用地组卷，逐卷上报至省自然资源厅；</p> <p>9月份完成3000万元，主要完成正式用地范围内桥梁桩基和墩柱施工、梁板预制、隧道掘进、涉铁项目上部结构；</p> <p>10月份完成3000万元，主要完成正式用地范围内桥梁桩基、墩柱及盖梁施工、梁板预制、隧道掘进；</p> <p>11月份完成2000万元，主要完成先行用地范围内桥梁桩基、墩柱及盖梁施工、梁板架设、隧道掘进；</p> <p>12月份完成2000万元，主要完成部分路基土石方、防护、桥梁桩基、墩柱和盖梁施工、梁板架设、隧道洞口开挖及掘进。</p>	沁水县人民政府	梁飞昊	李鑫杰	沁水县交通局	牛沁斌	张广林		
57	国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程	续建	基础设施类	<p>年度计划投资：20000万元。</p> <p>建设内容：路线全长55.663公里，其中晋城高平境内21.39公里，晋城高平境内34.273公里。项目全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，整体式路基宽度25.5m、分离式路基宽度2×12.75m。</p>	<p>4月份完成1000万元，主要完成路面施工和剩余桥梁建设，配套设施、服务区、绿化、安全防护等设施；</p> <p>5月份完成1500万元，主要完成路面施工和剩余桥梁建设，配套设施、服务区、绿化、安全防护等设施；</p> <p>6月份完成3000万元，主要完成路面施工和剩余桥梁建设，配套设施、服务区、绿化、安全防护等设施；</p> <p>7月份完成3000万元，主要完成路面施工和桥梁建设，配套设施、服务区、绿化、安全防护等设施；</p> <p>8月份完成3000万元，主要完成对路面进行施工和桥梁建设，配套设施、服务区、绿化、安全防护等设施；</p> <p>9月份完成3000万元，主要完成对路面进行施工和桥梁建设，配套设施、服务区、绿化、安全防护等设施；</p> <p>10月份完成3000万元，主要完成路面铺油、全部桥梁工程和所有配套设施，全线建成；</p> <p>11月份完成1500万元，主要完成路面铺油、全部桥梁工程和所有配套设施，全线建成；</p> <p>12月份完成1000万元，主要完成路面铺油、全部桥梁工程和所有配套设施，全线建成。</p>	高平市人民政府	徐浩	段映军	高平市交通局	杨鹏	崔站文		

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
58	国道342西上庄至周村段一级公路改造工程	续建	基础设施类	年度计划投资：40000万元。 建设内容：路线全长22.6公里，采用一级公路技术标准，设计速度60公里/小时，双向四车道，路基宽度20米。主要建设内容为：路基、路面、桥涵、隧道、交叉、交通及沿线设施、绿化及环境保护等工程。	1-3月份完成3500万元，主要完成土石方40万方，涵洞3道，天桥2座，隧道500m； 4-6月份完成12000万元，主要完成土石方80万方，涵洞8道，天桥4座，隧道900m； 7-9月份完成13000万元，主要完成土石方70万方，涵洞7道，隧道900m； 10-12月份完成11500万元，主要完成土石方20万方，涵洞2道，隧道900m。	市交通运输局	王志红	王卫军	342专班	李文	李文	
59	晋城东南过境(北义城至大箕)高速公路	新建	基础设施类	年度计划投资：50000万元。 建设内容：路线全长39.507公里，双向六车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，路基宽度33.5米，全线主线设置桥梁27座，总长10.234公里，隧道2座，总长1.4km，桥隧占比29.5%；互通立交6处。	1-3月份完成20000万元，主要完成土地征拆，取得二次土地预审、可研批复； 4-6月份完成2000万元，主要取得初步设计批复，同步开展征地拆迁工作； 7-9月份完成10000万元，主要完成控制性工程开工，开工临建、桥梁桩基等； 10-12月份完成18000万元，全面开工建设。	市交通运输局	王志红	王卫军	项目专班	郭波	郭波	
60	G342阳城西河至沁水张马段(沁水县城过境段)改扩建工程	新建	基础设施类	年度计划投资：40000万元。 建设内容：路线全长23.51公里，一级公路标准，路基宽度20米，主要建设路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施等内容。	3月份完成立项批复手续； 4月份完成招标计划发布、项目法人备案手续； 5月份完成初步设计批复手续； 6月份完成施工图设计编制、先行用地手续准备； 7月份完成各专项评估批复手续； 8月份完成施工图设计批复、启动正式用地手续； 9月份完成6000万元，主要完成施工监理招标、先行用地批复及开工前准备等前期工作； 10月份完成12000万元，启动部分路基、桥涵、隧道等控制性工程开工建设，推进正式用地手续办理； 11月份完成11000万元，主要完成部分路基、桥涵、隧道等控制性工程施工建设，推进正式用地手续办理； 12月份完成11000万元，主要完成部分路基、桥涵、隧道等控制性工程施工建设，推进正式用地手续办理。	山西省公路局晋城分局	郭立新	郭立新	计划科	冯宁	李军耀	
61	省道366高平市过境段公路改线工程	新建	基础设施类	年度计划投资：37000万元。 建设内容：路线全长26.57公里，一级公路标准，路基宽度20米，主要建设内容：路基、路面、桥涵、隧道、排水防护、交叉、绿化等工程。	3月份完成立项批复手续； 4月份完成招标计划发布、项目法人备案手续； 5月份完成初步设计批复手续； 6月份完成施工图设计编制、先行用地手续准备； 7月份完成各专项评估批复手续； 8月份完成施工图设计批复、启动正式用地手续； 9月份完成6000万元，主要完成施工监理招标、先行用地批复及开工前准备等前期工作； 10月份完成11000万元，启动部分路基、桥涵、隧道等控制性工程开工建设，推进正式用地手续办理； 11月份完成10000万元，主要完成部分路基、桥涵、隧道等控制性工程施工建设，推进正式用地手续办理； 12月份完成10000万元，主要完成部分路基、桥涵、隧道等控制性工程施工建设，推进正式用地手续办理。	山西省公路局晋城分局	郭立新	郭立新	计划科	冯宁	张计林	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任单位	分管领导	分管领导	责任人	项目单位 责任人	备注
62	国道207陵川县过境段公路改线工程	新建	基础设施类	年度计划投资：11000万元。 建设内容：路线全长8.6公里，二级公路标准，路基宽度12米，主要建设内容包括隧道工程、路基工程、桥梁工程、配套工程及配套设施等。	1-9月份完成前期手续办理，具备开工条件； 10月份完成5000万元，主要完成先行用地范围内部分涵洞、桥梁部分构造物建设； 11月份完成4000万元，主要完成先行用地范围内部分涵洞、桥梁、路基建设； 12月份完成2000万元，主要完成先行用地范围内部分涵洞、桥梁、路基建设。	山西省公路局晋城分局	冯宁	郭立新	郭立新	冯宁	吕晋阳	
63	省道S367泽州至临汾（泽州至沁水段）公路工程	前期	基础设施类	建设内容：路线全长122.018公里，采用双向四车道一级公路标准，路基宽度20m，主要建设内容包括路基、路面、桥梁、隧道、绿化、交安等工程。	1-12月份开展土地预审工作。	市交通运输局	王林峰	王志红	崔俊文	王林峰	王林峰	
64	国道342线阳城县过境段公路改线工程	前期	基础设施类	建设内容：路线全长13.2公里，一级公路标准，路基宽度20米，主要建设内容包括路基、路面、桥梁、排水防护、交安、绿化等工程。	待《山西省普通国省道县城过境改线工程实施方案》中期调整后确定时间节点及工作目标。	山西省公路局晋城分局	冯宁	郭立新	郭立新	冯宁	原丰军	
65	国道342陵川县过境段公路改线工程（杨寨村至北西寨）	前期	基础设施类	建设内容：本项目路线全长11.492公里，二级公路标准，路基宽度12米，主要建设内容包括隧道工程、桥梁工程、路基工程及配套设施等。	1-12月份推进项目前期手续办理工作。	山西省公路局晋城分局	冯宁	郭立新	郭立新	冯宁	冯宁	
铁路（6项）												
66	高平市西部专用铁路项目	续建	基础设施类	年度计划投资：60000万元。 建设内容：新建疏解线1条4.284公里、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路8.583公里、东峰专用铁路7.933公里、沟底专用铁路6.052公里；改造南陈铺站、石碾场信号系统；新建南陈铺站、东峰前和装车站的仓储运系统。	1月份完成600万元，主要完成康营特大桥、后山沟隧道施工； 3月份完成1400万元，主要完成康营特大桥、常庄特大桥、后山沟隧道工程； 4月份完成2700万元，主要完成康营特大桥、常庄特大桥、后山沟隧道工程； 5月份完成3300万元，主要开展采空区专项治理工作； 6月份完成5200万元，主要完成南阳专用线沟村大桥、路基及桥涵工程； 7月份完成7400万元，主要完成南阳专用线大野川特大桥施工、交接场管线下改开始施工； 8月份完成7200万元，自晋公司房建工程、路基、桥涵、隧道及房屋建筑等工程； 9月份完成8600万元，主要完成采空区专项治理、自晋公司房建工程； 10月份完成9300万元，主要完成康营特大桥T梁架设、科兴站场、科兴集装车场开始施工； 11月份完成9700万元，主要完成科兴站场信号综合楼主体结构施工； 12月份完成4600万元，主要完成全线路基、桥涵、隧道及房屋建筑等工程。	高平市人民政府	杨鹏	徐浩	段映军	杨鹏	牛鹏	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
67	晋煤东大郑庄专用铁路与中煤华晋集团晋城能源有限公司里必煤矿铁路专用线项目	续建	基础设施类	<p>年度计划投资：40000万元。</p> <p>建设内容：设计运量近期1390万吨/年，远期1990万吨/年，正线长度约20.9公里，铺轨里程40.2公里。其中东大郑庄专用铁路13.2公里，里必煤矿铁路专用线7.7公里。</p>	<p>1月份完成投资1330万元，东大隧道进尺80m，桥梁承台1080m<sup>2</sup>，里必隧道工程进尺120m；</p> <p>2月份完成投资557万元，东大隧道进尺40m；里必隧道工程进尺70m；</p> <p>3月份完成投资1829万元，东大隧道进尺70m，桥梁墩台台身600m<sup>2</sup>，汽车运输便道3公里；里必隧道工程进尺198m，路基工程完成9%，桥涵工程完成5%；</p> <p>4月份完成投资1910万元，东大隧道进尺70m，桥梁墩台台身600m<sup>2</sup>；里必隧道工程进尺200m，路基工程完成11%，桥涵工程完成4%，征地拆迁完成30%；</p> <p>5月份完成投资1767万元，东大隧道进尺40m，桥梁墩台台身600m<sup>2</sup>；里必隧道工程进尺166m，路基工程完成12%，桥涵工程完成10%，征地拆迁完成40%；</p> <p>6月份完成投资3523万元，东大隧道进尺40m，桥梁墩台台身600m<sup>2</sup>；里必隧道工程进尺216m，路基工程完成12%，桥涵工程完成14%，征地拆迁完成30%等；</p> <p>7月份完成投资3885万元，东大隧道进尺120m，桥梁墩台台身6600m<sup>2</sup>，桥梁钻孔桩3200m等；里必隧道工程进尺212m，路基工程完成15%，桥涵工程完成13%；</p> <p>8月份完成投资4432万元，东大隧道进尺100m，桥梁墩台台身1200m<sup>2</sup>，桥梁钻孔桩2600m，桥梁承台/暗挖270.3m<sup>2</sup>等；里必隧道工程进尺208m，路基工程完成13%，桥涵工程完成13%，三电迁改完成36%等；</p> <p>9月份完成投资5980万元，东大隧道进尺160m，迁改工程20000m<sup>2</sup>，路基土石方15万方，路基附属坡面防护与支挡截排水等；里必隧道工程进尺214m，路基工程完成12%，桥涵工程完成15%；</p> <p>10月份完成投资6181万元，东大隧道进尺180m，迁改工程20000m<sup>2</sup>，路基土石方33万方等；里必隧道工程进尺204m，路基工程完成10%，桥涵工程完成16%；</p> <p>11月份完成投资4999万元，东大隧道进尺180m，迁改工程20000m<sup>2</sup>，路基土石方36万方等；里必隧道工程进尺198m，路基工程完成6%，桥涵工程完成8%；</p> <p>12月份完成投资3607万元，东大隧道进尺180m，路基土石方36万方，桥梁钻孔桩2200m，承台1164m<sup>2</sup>；里必隧道工程开挖进尺182m，桥涵工程完成2%。</p>	沁水县人民政府	梁飞昊	李鑫杰	沁水县交通局	牛沁斌	杨磊 张应玮	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任单位	责任人	项目单位 负责人	备注
68	大宁煤矿铁路专用线扩建工程	续建	基础设施类	<p>年度计划投资：10000万元。</p> <p>建设内容：线路全长13.761公里，设置装车站、预留青池会让站，全线设隧道2座1497m，桥梁8座3069.78m，桥隧总长占线路长度的33.2%。</p>	<p>1月份完成200万元，主要完成林木砍伐、清表70%；</p> <p>2月份完成100万元，主要完成林木砍伐、清表100%；</p> <p>3月份完成700万元，主要完成施工便道2KM，大宁1号隧道完成开挖支护15m；</p> <p>4月份完成300万元，主要完成便道2KM，大宁1号隧道完成开挖支护30m；</p> <p>5月份完成800万元，主要完成便道2KM；</p> <p>6月份完成1100万元，主要完成便道2KM；</p> <p>7月份完成1000万元，主要完成便道2KM；</p> <p>8月份完成1000万元，主要完成路基土石方1万m³；</p> <p>9月份完成1000万元，主要完成路基土石方1万m³；</p> <p>10月份完成1200万元，主要完成路基土石方1万m³；</p> <p>11月份完成1300万元，主要完成路基土石方2万m³；</p> <p>12月份完成1300万元，主要完成路基土石方2万m³；</p> <p>马寨大桥完成墩身2座等。</p>	<p>阳城县人民政府</p>	牛琛	田学峰	阳城县 阳泰集团	郭军亮	张郑军	
69	高平市东宝铁路运贸有限公司专用线扩能改造项目	新建	基础设施类	<p>年度计划投资：15000万元。</p> <p>建设内容：以既有专用线K2+000为设计起点，拆除装车站内既有股道，新建机走线1条、货物线2条，东侧新设450m×(22-45m)×0.7m站台1座，西侧既有货物站台扩建为450m×20m×0.7m，站外范围均采用环保煤棚进行封闭，改建后专用线正线全长2.977km，总铺轨1.972km，铺岔4组，本次扩能维护既有手扳、配套建设车辆设备、生产房屋、排水、供暖及照明等设备设施。</p>	<p>1月份完成10万元，主要完成项目招标公告发布；</p> <p>2月份完成30万元，主要完成项目招标公告发布；</p> <p>3月份完成60万元，主要完成招标及施工合同审批工作；</p> <p>4月份完成300万元，主要完成铁路路基开挖及夯实，完新增用地社保调查工作；</p> <p>5月份完成700万元，主要完成轨道建设；</p> <p>6月份完成2800万元，主要完成轨道建设；</p> <p>7月份完成3600万元，主要完成信号、电力等配套设施建设任务；</p> <p>8月份完成3300万元，主要完成新站用地手续组卷上报；</p> <p>9月份完成3200万元，主要完成西站台建设；</p> <p>10月份完成1000万元，主要开展验收前期准备工作；</p> <p>11月份组织开展验收工作；</p> <p>12月份专线及西站台试运营。</p>	<p>高平市人民政府</p>	徐浩	段晓军	高平市 交通局	杨鹏	李铁	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
70	晋城市西北部专用铁路	前期	基础设施类	建设内容：线路全长 24.01km；全线新建车站 3 座，分别为苏庄站（交接站）、胡底站、樊庄站，改建接轨站 1 座（苏峰站），苏庄站预留至杏林段线路接轨条件，各站配套建设有集运中心、连接各煤矿的皮带运输管廊等设施。	1 月份取得项目选址意见书，完成社会稳定风险评估报告； 2 月份取得项目核准立项； 3 月份完成项目招标工作、初步设计批复； 4 月份办理先行用地和全线用地手续； 5 月份取得先行用地批复具备开工条件； 6 月份随道东口施工； 7 月份取得用地手续； 8-11 月份办理全线用地手续； 12 月份取得全线用地手续，具备全线开工条件。	市交通运输局	王志红	崔俊文	规划科	王林峰	王红洲	
71	龙湾矿井铁路专用线	前期	基础设施类	建设内容：线路全长 8.276 公里，铺轨 18.01 公里，全线设隧道 1 座长 1252m，桥梁 1 座 502.9m，运量规模为 400 万吨/年。	1-3 月份完成内部立项手续； 4-6 月份完成初步设计招标； 7-9 月份初步设计编制完成并办理土地手续； 10-12 月份项目开工建设。	阳城县人民政府	牛 琛	韩安阳	阳城县 芹池镇	上官培龙	王章宇	
<b>机场（1项）</b>												
72	晋城民用机场	新建	基础设施类	年度计划投资：69000 万元。 建设内容：民用机场工程，新建 1 条 2800m 的跑道、10000 m <sup>2</sup> 的航站楼、10 个机位的站坪，1 座塔台和 1200 m <sup>2</sup> 的航管楼，配套建设空管、供油、供水、供电、消防救援等设施，占地 3312 亩。征地拆迁工程，征地 3312 亩，红线范围内 7 个村 516 户房屋 6.5 万 m <sup>2</sup> 拆除及清运。 机场供电工程，包含迁改晋城民用机场场址范围内 10 千伏线路，迁改总长约 9.21 公里，以及新建 10 千伏双回路，总长约 18.74 公里。	1-3 月份与国家发改委对接，推进科研审批进度； 4-6 月份完成 3000 万元，力争取得可研批复，完成总规，同步开展土地报批相关工作； 7-9 月份完成 10000 万元，完成总规、初设批复，同步开展土地报批相关工作； 10-12 月份完成 56000 万元，完成施工图设计及审查，取得用地批复文件，开展施工、监理站前工作，年度具备开工条件。	晋城民航机场有限公司	樊海放	王红军	机场建设部	张 谦	樊海放	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注	
水利(3项)													
73	张峰水库晋城调水工程	续建	基础设施类	<p>年度计划投资：20000万元。</p> <p>建设内容：工程设计年供水总量7850万m<sup>3</sup>。工程在已建成投运的输水总干渠一干分水口和阳城县湘城镇屯城村西南侧沁河干流分别设置取水工程取水口和河道取水口，引取张峰水库水和下游沁河干流河道水。本工程设计线路总长64.36公里，分两段取水：一是从水库取水口取水，经管道、泵站、隧洞输水至晋城市区第四水厂，设计供水线路总长59.66公里，主要建筑物包含：取水口1个、分水口3个、管线53.422公里、加压泵站1座（扬程190m）、隧洞2条（1#隧洞1.228公里、2#隧洞5.008公里），事故备用水池1座（容积60万m<sup>3</sup>）；二是从河道取水至加压泵站，设计输水线路长度4.7公里，主要建筑物包含：拦河闸1座、进水闸1座、沉沙池1座、取水泵站1座（扬程195m）、管线4.7公里。</p>	<p>3月份完成100万元，主要完成洪水影响评价、水工程规划同意书修改、2#隧洞豆砾石衬砌50米；</p> <p>4月份完成300万元，主要完成取得洪水影响评价、水工程规划同意书批复；完成部分标段招标、临时占地手续办理；部分标段开始施工准备；2#隧洞豆砾石衬砌100米；</p> <p>5月份完成300万元，主要完成部分标段招标、临时占地手续办理；部分标段开始施工准备；部分标段开始施工；泵站基础处理；2#隧洞豆砾石衬砌100米；</p> <p>6月份完成300万元，主要完成部分标段招标、临时占地手续办理；部分标段开始施工准备；部分标段开始施工；泵站基础处理；2#隧洞豆砾石衬砌100米；</p> <p>7月份完成1000万元，主要完成重要机电设备采购招标；部分标段开始施工；泵站基础处理；</p> <p>8月份完成2000万元，主要完成各标段施工准备；泵站开始主体浇筑、管道铺设1公里；</p> <p>9月份完成4000万元，主要完成各标段主体浇筑、管道铺设3公里；</p> <p>10月份完成4000万元，主要完成泵站开始主体浇筑、管道铺设3公里；</p> <p>11月份完成4000万元，主要完成泵站主体工程完工、管道铺设3公里；</p> <p>12月份完成4000万元，主要完成泵站后续工程、管道铺设3公里。</p>	市水务局 山西沁河 水务集团 有限公司	宋彪 王先锋	王海平 李栋	规划建设 科 建设管理 部	王锐亮 刘伟	王先锋		
74	泽州县河道灌区综合整治项目(打捆)	续建	基础设施类	<p>年度计划投资：7000万元。</p> <p>建设内容：泽州县丹河干流综合治理工程(龙门河-东焦水库)：河道治理长度10.502km，包括新建漫水路2座、新建浆砌石护岸7.32km、新建格宾石笼护岸0.66km，埝槽整治12.5万m<sup>3</sup>。</p> <p>泽州县长河河道综合治理工程(双河底至石流头段)：1.新建提防工程：包括新建浆砌石堤防、新建格宾石笼护岸；2.提防修复工程，提防勾缝工程；3.河道清淤疏浚；4.新建桥梁工程。布任庄灌区续建配套及节水改造工程项目，新建浆砌石护岸5座，拆除新建输水明渠及渡槽共127m，维修水池4座及相关配套设施等。年供水量190.41万m<sup>3</sup>。</p>	<p>1月份完成442万元，任庄灌区完成施工挂网招标；长河完成河道清淤2.3万m<sup>3</sup>，格宾石笼1.2km；</p> <p>2月份完成312万元，任庄灌区完成监理、施工及设备供应合同签定；长河完成河道清淤0.5万m<sup>3</sup>，格宾石笼0.7km；</p> <p>3月份完成893万元，任庄灌区完成设备及材料采购；长河完成河道清淤2.3万m<sup>3</sup>，格宾石笼1.2km，新建浆砌石堤防1km；丹河干流完成浆砌石护岸200m；</p> <p>4月份完成894万元，任庄灌区完成5座蓄水池维修；长河完成河道清淤2.5万m<sup>3</sup>，格宾石笼1.5km，新建浆砌石堤防1.2km；丹河干流完成浆砌石护岸200m，箱涵30%；</p> <p>5月份完成1074万元，任庄灌区完成连元泵站开工建设；长河完成河道清淤2.6万m<sup>3</sup>，格宾石笼1.5km，新建浆砌石堤防1.5km；丹河干流完成浆砌石护岸200m，箱涵70%；</p> <p>6月份完成1139万元，任庄灌区完成麻峪水池修建；长河完成河道清淤2.1万m<sup>3</sup>，格宾石笼1.6km，新建浆砌石堤防1.3km；丹河干流浆砌石护岸全部完成，箱涵完成；</p> <p>7月份完成839万元，任庄灌区完成连元泵站建设；长河完成河道清淤2.3万m<sup>3</sup>，格宾石笼1.6km，新建浆砌石堤防1.6km；丹河干流完成格宾石笼护岸70%；</p> <p>8月份完成897万元，任庄灌区完成西克庄1.15km浆水管道建设；长河主体工程完工；丹河干流主体工程完工；</p> <p>9月份完成150万元，任庄灌区完成西克庄1.12km浆水管道建设；10月份完成100万元，任庄灌区完成麻峪1.2km浆水管道建设；11月份完成170万元，任庄灌区完成麻峪1.5km浆水管道建设建设；12月份完成90万元，任庄灌区东干渠输水管道开工建设。</p>	泽州县 人民政府	武小雅	李斌	泽州县 水务局	陈前峰	周鹏程		

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
75	沁水县城第二水源工程	新建	基础设施类	<p>年度计划投资：10000万元。</p> <p>建设内容：年最大取水量597.4万m<sup>3</sup>，新建液压坝、泵站、蓄水池；铺设管道21.75公里。</p>	<p>1月份完成初设批复，并推送财评；</p> <p>2月份完成财评，发布招标公告；</p> <p>3月份完成200万元，主要完成附属设施；</p> <p>4月份完成500万元，主要完成附属设施；</p> <p>5月份完成1000万元，主要完成附属设施、液压坝5%；</p> <p>6月份完成1000万元，主要完成附属设施、液压坝10%；</p> <p>7月份完成900万元，主要完成附属设施、液压坝15%；</p> <p>8月份完成700万元，主要完成附属设施；</p> <p>9月份完成900万元，主要完成附属设施；</p> <p>10月份完成1600万元，液压坝35%；</p> <p>11月份完成1600万元，主要完成附属设施、蓄水池60%；液压坝65%；</p> <p>12月份完成1600万元，主要完成蓄水池100%，液压坝100%。</p>	沁水县人民政府	梁飞昊	李鑫杰	沁水县水务局	王永株	张战胜	
(五) 社会民生类 (19项)												
城市更新 (9项)												
76	晋城市西、北环路地下管网更新改造工程	续建	基础设施类	<p>年度计划投资：50170万元。</p> <p>建设内容：西环路：改造给水管长约14.2km，给水保供水管长约1.44km；雨水管长约15.5km；污水管长约8.2km；供热管长约7.5km；燃气管长约7.8km。</p> <p>北环路：改造给水管长约10.7km，给水保供水管长约1.0km；雨水管长约10.5km；污水管长约7.8km；供热管长约4.6km；燃气管长约9.6km。</p>	<p>1月份完成890万元，西环完成给水管0.108公里，雨水管0.377公里，污水管0.596公里；北环完成给水管0.14公里，雨水管0.13公里，污水管0.250公里；西环完成给水管0.184公里，雨水管0.208公里，污水管0.152公里，燃气管0.206公里，强电管0.259公里，弱电管0.136公里；</p> <p>2月份完成250万元，西环完成给水管0.69公里，雨水管0.7公里，污水管0.48公里等；</p> <p>3月份完成3850万元，西环完成给水管2.55公里，雨水管2.69公里，污水管1.077公里等；北环完成给水管0.69公里，雨水管0.7公里，污水管0.48公里等；</p> <p>4月份完成4070万元，西环完成给水管2.257公里，雨水管2.231公里，污水管0.919公里等；北环完成给水管0.71公里，雨水管0.74公里，污水管0.51公里等；</p> <p>5月份完成4140万元，西环完成给水管1.508公里，雨水管1.635公里，污水管0.81公里，燃气管1.091公里等；北环完成给水管1.635公里，雨水管0.86公里，污水管0.61公里等；</p> <p>6月份完成4120万元，西环完成给水管1.594公里，雨水管1.728公里，污水管0.855公里等；北环完成给水管0.83公里，雨水管0.86公里，污水管0.6公里等；</p> <p>7月份完成4670万元，西环完成给水管1.292公里，雨水管1.401公里，污水管0.693公里等；北环完成给水管0.83公里，雨水管0.86公里，污水管0.6公里等；</p> <p>8月份完成4620万元，西环完成给水管1.288公里，雨水管1.396公里，污水管0.691公里等；北环完成给水管0.91公里，雨水管0.95公里，污水管0.66公里等；</p> <p>9月份完成4960万元，西环完成给水管1.036公里，雨水管1.123公里，污水管0.74公里等；北环完成给水管1.01公里，雨水管1.06公里，污水管0.74公里等；</p> <p>10月份完成3860万元，西环完成给水管0.903公里，雨水管0.98公里，污水管0.485公里等；北环完成给水管0.43公里，雨水管0.44公里，污水管0.31公里；</p> <p>11月份完成2700万元，西环完成给水管0.783公里，雨水管0.849公里，污水管0.42公里等；北环完成给水管0.4公里，雨水管0.42公里，污水管0.29公里等；</p> <p>12月份完成12040万元，西环完成给水管0.71公里，雨水管0.771公里，污水管0.382公里等；北环完成给水管0.37公里，雨水管0.37公里，污水管0.27公里等。</p>	市政公用集团	刘宇亮	彭昊	西北环项目部	焦大军 于林涛	彭昊	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位负责人	备注
77	晋城市西环更新提升(中原街-北环路)道路工程	续建	基础设施类	年度计划投资: 35500万元。 建设内容: 南起中原街, 北至北环路, 道路总长度约6052m(含顺接中原街3.1m), 标准段红线宽50m, 道路沿线路宽3处分离式立交(凤台街下穿通道、新市街跨线桥、辛院街下穿通道), 改造3座箱涵, 新建4座人行天桥, 打通电厂路断头路, 长度约200m, 红线宽度40m; 晋城西高速连接段改造, 长度约280m, 红线宽21m。	1-8月份完成五门河、叶家河、小西河等3座箱涵主体工程; 1-12月份完成挡墙基础、风台街、辛院街等2处下穿通道; 1-12月份完成文昌街、冯苗路、新市街等3座跨线桥及4座配套人行天桥桥架主体工程。	市建中心	刘东伟	杨纪军	项目一科	陈作东	郭峰	
78	阳城县凤凰路中段地下公共停车场及附属配套设施建设项目	续建	基础设施类	年度计划投资: 10000万元。 建设内容: 地下二层公共停车场, 地上2处附属建筑、市民广场; 改造凤凰路(阳城三中-南城街段), 按城市主干道标准建设, 道路红线宽20-41m, 双向4车道, 设计速度40公里/时; 改造凤凰街50m, 按城市支路标准建设, 道路红线宽14m, 双向2车道, 设计速度20公里/时; 配套建设地下综合管线及设施。	2月份完成1000万元, 主要完成车座抹灰20%; 3月份完成1000万元, 主要完成车库抹灰30%, 设备安装10%; 4月份完成2000万元, 主要完成车座抹灰60%, 设备安装30%, 装饰抹灰20%; 5月份完成2000万元, 主要完成车库抹灰10%, 设备安装30%, 园林景观20%, 装饰抹灰30%; 6月份完成1000万元, 主要完成设备20%, 园林景观30%, 装饰抹灰20%; 7月份完成1000万元, 主要完成设备10%, 园林景观30%, 装饰抹灰20%; 8月份完成1000万元, 主要完成设备10%, 园林景观20%, 装饰抹灰10%; 9月份完成1000万元, 主要完成收尾及预验收。	阳城县人民政府	牛琛	王红	阳城县住建局	杨李明	王丽豪	
79	丹河新城市政道路(打捆)	续建	基础设施类	年度计划投资: 16000万元。 建设内容: 晋家街东段(现状晋家街-晋张路); 西起现状晋家街, 东至晋张路, 全长约822m, 红线宽25m, 双向六车道。 龙化路南延(晋家街东段-红星街): 全长约353m, 红线宽度25m。 尚安街(太焦铁路-新晋路): 道路长约1656m。	2月份完成1900万元, 晋家街东段完成场地清理; 龙化路南延完成场地清理; 尚安街东段完成路基清表; 龙化路南延完成路基清表; 尚安街东段完成路基清表、保通工程的路基土方、涵洞工程、路基工程、三水厂管道改造; 3月份完成2300万元, 晋家街东段完成土石方工程; 龙化路南延完成挡土墙工程; 尚安街完成梁场建设、T梁预制、桩基施工、高速路挖除、208加宽段土方清理、K0+400-K1+655段挡墙施工、路基土方各地基处理; 4月份完成2300万元, 晋家街东段完成挤密桩工程; 龙化路南延完成挤密桩工程; 尚安街完成墩柱施工、盖梁施工、T梁架设、K0+400-K1+655段雨水管道; 5月份完成3300万元, 晋家街东段完成挡土墙工程; 龙化路南延完成雨水管道工程; 尚安街完成桥面系及附属工程、208加宽段沉井施工及管道顶进、K0+400-K1+655段路基路面工程、人行道工程、照明工程、交通工程、绿化工程等建成完工; 6月份完成300万元, 晋家街东段完成雨水、污水管道工程; 龙化路南延完成污水管道工程; 7月份完成300万元, 晋家街东段完成燃气、供热、电排、给水工程; 龙化路南延完成燃气、给水工程; 8月份完成600万元, 晋家街东段完成路床处理工程; 龙化路南延完成电排、供热工程; 9月份完成700万元, 晋家街东段完成路侧带工程; 龙化路南延完成路基工程; 10月份完成700万元, 晋家街东段完成边坡防护工程; 龙化路南延完成路侧带工程; 11月份完成1300万元, 晋家街东段完成机动车道工程、路灯照明工程、绿化工程、交通工程等建成完工; 龙化路南延完成路面工程、绿化工程、照明工程、交通工程等建成完工。	晋州市人民政府	武小雅	魏连明	晋州市住建局	李广林	赵立斌	



序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位负责人	备注
82	陵川县自供能垃圾完全热裂解处理项目	续建	产业类	年度计划投资：12500万元。 建设内容：业务用房、购置热裂解处理系统、配套设施、给排水等基础设施。	1月份完成1015万元，主要进行主体基础回填开挖； 2月份完成1000万元，主要完成主体基础回填开挖； 3月份完成730万元，主要完成焚烧炉基础建设，完成总工程量的10%； 4月份完成1132万元，主要完成焚烧炉间一层，开始值班楼、水泵房及渗滤液车间接地建设； 5月份完成1330万元，主要完成焚烧炉设备购置及值班楼、水泵房、渗滤液车间接地建设； 6月份完成1013万元，主要完成焚烧炉间主体结构建设； 7月份完成1263万元，主要完成焚烧炉间环保设备购置及值班楼、水泵房、渗滤液车间接地建设； 8月份完成1315万元，主要完成焚烧炉间1-2层、值班楼、水泵房及渗滤液车间接地建设； 9月份完成1657万元，主要完成焚烧炉间3层及屋面、室外给排水、暖通、检查井、非泵等建设； 10月份完成1345万元，主要完成焚烧炉间装修、室外路基、绿化建设及部分设备调试； 11月份完成700万元，主要完成焚烧炉间、水泵房及渗滤液车间接地建设、室外道路建设。	陵川县人民政府	王丽	苏红岗	陵川县城管执法队	赵军红	王璐璐	
83	晋城经济技术开发区雨污水管网错接混接改造项目	续建	基础设施类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：项目主要涉及经开区8条道路和金匠园区4条道路的雨污水管网错接混接及改造工程。具体建设内容包括雨污水管网错接混接改造长度133m、雨水干管改造长度10071m、污水干管改造长度5926m。	3月份完成200万元，主要完成金鼎路雨污水管网改造工程； 4月份完成300万元，主要完成金鼎路、武庄路雨污水管网改造工程； 5月份完成500万元，主要完成金鼎路、武庄路、孟匠路雨污水管网改造工程； 6月份完成500万元，主要完成金鼎路、武庄路、孟匠路雨污水管网改造工程； 7月份完成500万元，主要完成武庄路、孟匠路、吕匠路雨污水管网改造工程； 8月份完成400万元，主要完成孟匠路、吕匠路、经一路雨污水管网改造工程； 9月份完成200万元，主要完成孟匠路、吕匠路、经一路雨污水管网改造工程； 10月份完成400万元，主要完成吕匠路、经一路、红星街雨污水管网改造工程； 11月份完成1000万元，主要完成红星街、文化北路、翠微街雨污水管网改造工程； 12月份完成1000万元，主要完成红星街、文化北路、翠微街、翠微街、翠微街雨污水管网改造工程。	晋城经济技术开发区	李翻华	常敬峰	经济发展与安全监督管理部	郭彩云	杨康	
84	陵川县第二污水处理厂建设工程	前期	基础设施类	建设内容：建设污水处理厂、污泥处理厂、进出水管网建设、配套设施与设备安装等。	1-12月：推进项目前期手续办理工作	陵川县人民政府	王丽	苏红岗	陵川县住建局	董韶钧	赵国亮	



序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任单位	责任人	项目单位责任人	备注	
86	晋城市老城北片区晋德A区块回迁安置楼及改造工程	续建	社会民生类	<p>年度计划投资：30000万元。</p> <p>建设内容：回迁地块7栋17-25层高层住宅、2栋17层小商业网点、2栋多层住宅、2栋1-2层地下车库组成，规划总户数928户；出让地块3栋14层、1栋16层、1栋23层、1栋24层高层住宅、大门及地下车库组成，规划总户数494户；平衡车库组成，规划总户数194户；换热站占地1.86亩。三个地块的主要建设内容为新建住宅楼、地下储藏室、服务用房、地下汽车库、装修、给排水、地下自行车库的土建、装修、给排水、暖通、电气、燃气及室外配套工程。</p>	<p>1月份完成1650万元，回迁地块：车库主体结构施工，平衡地块：前期手续办理，签订土地合同回迁。</p> <p>2月份完成700万元，回迁地块：车库主体结构施工，出让地块：6栋主楼主体结构施工，平衡地块：前期手续办理。</p> <p>3月份完成1500万元，回迁地块：7栋主楼内墙抹灰，车库主体结构施工，平衡地块：前期手续办理。</p> <p>4月份完成2400万元，回迁地块：7栋主楼内墙抹灰、电梯安装、楼地面施工等，出让地块：主楼主体结构施工，平衡地块：前期手续办理，施工图纸设计。</p> <p>5月份完成2500万元，回迁地块：主楼主体结构施工等，平衡地块：前期手续办理。</p> <p>6月份完成2750万元，回迁地块：电梯安装、楼地面施工，外墙涂料施工完成等，出让地块：主楼主体结构施工，车库主体结构施工，平衡地块：前期手续办理、发布施工、监理招标公告。</p> <p>7月份完成2800万元，回迁地块：车库地面施工、水电消防安装；主楼楼地面、外墙涂料施工等，出让地块：部分主楼主体结构封顶，屋面工程、车库主体结构完成，平衡地块：完成施工、监理招标。</p> <p>8月份完成3900万元，回迁地块：车库楼地面施工，水电消防安装；主楼楼地面完成等，出让地块：部分主楼主体结构封顶，二次结构施工等，平衡地块：办理完施工许可证，施工、监理单位进场，基坑开挖。</p> <p>9月份完成4200万元，回迁地块：力争全部主楼主体结构封顶，屋面工程完成，出让地块：力争基坑开挖完成，进行桩基施工。</p> <p>10月份完成4000万元，回迁地块：车库水电消防安装；主楼及商业入户门、防火门安装等；室外工程施工，出让地块：主楼屋面工程施工等，平衡地块：桩基施工，地下负二层施工。</p> <p>11月份完成3550万元，回迁地块：车库水电消防安装；主楼及商业入户门、防火门安装，室内安装；室外工程施工，出让地块：主楼屋面施工，留框安装；车库屋面施工完成，平衡地块：地下负一层施工。</p> <p>12月份完成3050万元，回迁地块：车库水电消防安装；主楼及商业入户门、防火门安装，室内安装完成；室外工程施工至60%，力争达到初步交付条件，出让地块：主楼屋面施工，留框安装，公区装修开始；车库回迁施工完成。</p>	城 区 人民政府	李 勇	张海忠	城投公司	司 良	田卫东		
87	阳城县迁建阳城三中、东关小学项目	续建	社会民生类	<p>年度计划投资：12000万元。</p> <p>建设内容：新建教学及教学辅助用房、车库、设备用房等，配套建设室内外装饰、绿化工程、室外活动场地、道路硬化、绿化和室外管线等基础设施。</p>	<p>1月份完成300万元，主要完成三中教学楼及操场土方开挖至正负零；</p> <p>3月份完成300万元，主要完成三中教学楼土方基础浇筑；</p> <p>4月份完成600万元，主要完成三中教学楼基础回填及1层主体；</p> <p>5月份完成800万元，主要完成三中教学楼楼心回填及3层主体结构；</p> <p>6月份完成1200万元，主要完成三中教学楼2层、3层主体结构；</p> <p>7月份完成1500万元，主要完成三中教学楼主体结构封顶；</p> <p>8月份完成2000万元，主要完成一期室外挡墙及围墙的80%；二期工程考古；</p> <p>9月份完成2000万元，主要完成三中教学楼二次结构，风雨操场土方外运完成30%；</p> <p>10月份完成1200万元，主要完成三中教学楼装修30%，风雨操场土方外运完成；</p> <p>11月份完成1100万元，主要完成三中教学楼装修60%，风雨操场基坑支护完成50%；</p> <p>12月份完成1000万元，主要完成三中教学楼装修，风雨操场基坑土方开挖。</p>	阳城县 人民政府	牛 琛	王力丰	阳城县教育局	张国平	上官新永		

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
88	山门一贯制学校	续建	社会民生类	<p>年度计划投资：14500万元。</p> <p>建设内容：3栋小学部教学楼，3栋中学部教学楼，报告厅及图书馆，1栋综合楼，风雨操场及教职工餐厅，地下车库及设备用房、室外公厕及门房、室外活动场地等配套工程。</p>	<p>1月份完成1500万元，主要完成室外消防水泵房、东门房主体、地下车库北餐厅主体、南餐厅基础，教学楼墙体水电开槽安装，室外管道15%，室外挡土墙65%。</p> <p>2月份完成1000万元，主要完成窗框安装、室外管道25%。</p> <p>3月份完成3000万元，主要完成教学楼屋面工程、装饰装修工程30%，室外管道50%，车库二次结构100%，南餐厅主体结构，二次结构。</p> <p>4月份完成4000万元，主要完成教学楼装饰装修工程60%，车库装饰装修工程40%，餐厅装饰工程20%。</p> <p>5月份完成2500万元，主要完成教学楼装饰装修工程90%，车库装饰工程80%，餐厅装饰工程80%，室外管道100%，操场基层50%，室外挡土墙。</p> <p>6月份完成1500万元，主要完成教学楼、车库、南餐厅装饰装修工程100%，室外路灯工程70%，铺装工程70%。</p> <p>7月份完成1000万元，主要完成室外路灯工程100%，铺装100%，操场塑胶。</p>	市公建中心	刘东伟	黄晋强	项目二科	赵江波	李永义 13133367135	
89	泽州县城片区义务教育提升项目（打捆）	续建	社会民生类	<p>年度计划投资：14000万元。</p> <p>建设内容：南村镇初中（九年一贯制学校）改扩建项目：新建教学楼、公厕、车库、室外操场、看台及门房等基础设施改造，改造原校区1栋宿舍楼、餐厅及换热站。</p> <p>泽州小学：新建1栋实验科技楼及地下车库、2栋教学楼、风雨操场、看台及门房等配套工程。</p>	<p>1月份完成200万元，南村镇初中完成地下车库基础；金村镇港家小学完成4#楼、3#楼土方开挖、基槽验收、基础钢筋模板、混凝土工程量计算作业；</p> <p>2月份完成1500万元，南村镇初中车库主体、看台主体；金村镇港家小学完成2#楼土方开挖、1#楼土方开挖作业；</p> <p>3月份完成3500万元，南村镇初中完成土方回填；金村镇港家小学完成1-4#楼主体结构；</p> <p>4月份完成3000万元，南村镇初中完成教学楼水电安装及装饰装修70%；金村镇港家小学完成1-4#楼主体结构建设；</p> <p>5月份完成2500万元，南村镇初中完成教学楼装饰装修及室外工程；金村镇港家小学完成二次结构施工；</p> <p>6月份完成800万元，南村镇初中收尾及验收；金村镇港家小学完成二次结构施工；</p> <p>7月份完成500万元，金村镇港家小学完成二次结构施工；</p> <p>8月份完成1000万元，金村镇港家小学完成主体结构和水电、暖、电及消防预埋管道工程；</p> <p>9月份完成500万元，金村镇港家小学完成室内抹灰、窗框安装及外墙保温工程；</p> <p>10月份完成300万元，金村镇港家小学完成室内外精装修和水暖电安装工程；</p> <p>11月份完成200万元，金村镇港家小学完成室外工程及绿化工程，项目全部竣工。</p>	泽州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县南村镇金村镇	司进波 李健波	司进波 李健波	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
90	城区智慧社区建设项目	新建	社会民生类	<p>年度计划投资：10000万元。</p> <p>建设内容：1.软件建设内容：平安社区系统、共享社区系统、教育医养系统、智慧社区系统、运营中心系统、应急调度指挥系统、物业监管系统、人员使用的移动端服务入口、群众及工作人员使用的移动端服务入口、智慧社区建设内容：新建880套高清视频监控设备(视音频补点、消防通道监控、高空抛物物监控、重点监控)、33套车辆出入口人脸识别、30个用水监测设备、67套电动自行车充电桩、200套充电装置、20套电动汽车充电桩、20套垃圾分类回收设备、80套便民工具柜、80套共享图书柜、便民政务服务点15个、老幼托服务点15个、居民会客厅10间。</p>	<p>2月份完成1000万元，启动平安社区硬件施工，开展设备安装部署；</p> <p>3月份完成1000万元，持续推进平安社区硬件施工，启动共享社区硬件建设，同时推进便民服务中心及居民会客厅装修、运营中心基础建设；</p> <p>4月份完成1000万元，继续推进共享社区硬件建设、便民服务中心及运营中心装修部署，推进主要敏感件功能开发；</p> <p>5月份完成1500万元，持续推进共享社区硬件及便民服务平台及现有系统对接；</p> <p>6月份完成1000万元，完成共享社区硬件建设、便民服务中心及运营中心装修部署；</p> <p>7月份完成1000万元，持续推进用户注册、账号开通及运营培训，中心装修部署；</p> <p>8月份完成500万元，持续推进运营分线账号分配开通；</p> <p>9月份完成500万元，同步做好项目后评估保障工作；</p> <p>10月份完成500万元，完成分线验收，组织工作人员系统操作与运维培训，开展居民使用指导宣传，为整体验收做准备；</p> <p>11月份完成500万元，完成项目整体竣工验收，完成项目正式交付运营，启动长效运维机制建设；</p> <p>12月份完成2000万元，完成项目全部工作。</p>	城 区 人 民 政 府	李 勇	张 海 忠	城 区 发 改 局	杜 阳 阳	陈 晨	
乡村振兴“千万工程”(1项)												
91	四川生态文化旅游示范区乡村振兴与产业振兴融合开发(EOD)项目	前期	产业类	建设内容：包括李火乡北部农村生态环境综合整治项目、现代生态农业康养融合发展项目。	1-12月份推进项目前期手续办理工作。	陵川县人民政府	王 丽	樊 武 斌	陵 川 县 示 范 区	靳 秀 峰	靳 秀 峰	
生态修复治理(3项)												
92	百里沁河生态经济带2026年项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：70800万元。</p> <p>建设内容：百里沁河生态经济带规划总目标15个，新建项目20个。</p>	<p>1月份完成500万元，确定下发百里沁河生态经济带2026年项目清单，同时督促续建项目正常推进；</p> <p>2月份完成500万元，全面梳理项目前期要件、建设节点及年度任务，对照年度目标任务制定“6.30”倒排工期方案，做好春节前现场安全管控与节后复工复产筹备工作；</p> <p>3月份完成500万元，督促续建项目尽快复工复产，加快新建项目前期手续办理，推动项目尽早形成实物工作量；</p> <p>4月份完成6000万元，持续推进项目建设和关键工序攻坚推进，同步抓好河道治理、生态修复、民生产业及基础设施项目建设进度；</p> <p>5月份完成8000万元，持续推进项目建设，重点督促阳城县卢辛河水生态修复项目完工；</p> <p>6月份完成10000万元，紧盯“6.30”交账节点，重点推动林洋科技术产品种植加工冷链项目、润城镇污水处理厂尾水湿地工程等项目标按期完工；</p> <p>7月份完成10000万元，持续做好高温季节施工和汛期施工保障，推进各项目建设工期及细部施工；</p> <p>8月份完成10000万元，持续做好高温季节施工进度，协调解决建设堵点问题，持续推进主体及附属工程建设；</p> <p>9月份完成10000万元，北留至九女湖道路提升工程完工；</p> <p>10月份完成10000万元，南大村高标准智能节能日光温室大棚建设项目、柿园等六村集中供水、热管带配套设施项目按期完工；</p> <p>11月份完成5000万元，热管带配套设施项目、泽州县长河生态综合治理工程(现代智慧牧场基础设施建设项目、泽州县长河河道综合治理工程(双河底至石湫头段)等15个项目按时完工。</p>	市 发 展 和 改 革 委	冯 晓 伟	李 天 双	地 区 科	陈 格 格	郑 俊 炯	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
93	阳城县澧泽河流域水系修复和综合治理生态环境导向综合开发(EOD)项目	新建	社会民生类	<p>年度计划投资：14000万元。</p> <p>建设内容：两库中水深度处理厂；对澧泽古城古民居进行修缮重建及环境基础设施提升建设，新建仿古商业用房、服务用房，配套建设市政道路、管网等，完成澧泽古城的升级改造，实现生态环境治理与生态发展、建设主题乐园、农业观光园、生态农业综合开发等；澧泽河河道综合治理提升工程；西小河生态综合治理13.83km，后1.5km，清林河生态综合治理2.75km，董封水库清淤100万m³等。</p>	<p>1月份完成500万元，中水一厂桩基工程完成100%，高压电施工完成30%；澧泽古城完善开工前手续；董封水库完成项目方案编制、可研编制；清林河完成项目可研编制及评审；阳高泉完善项目规划设计及前期手续；</p> <p>2月份完成500万元，中水高压电施工完成至60%；澧泽古城完善开工前手续；董封水库完成项目方案编制、可研编制及评审；清林河完成项目可研编制及评审；阳高泉完善项目规划设计及前期手续；</p> <p>3月份完成500万元，中水二厂建筑物主体全部完成，高压电施工完成至100%；澧泽古城完善开工前手续；董封水库完成项目方案编制、可研编制；清林河完成项目可研编制及评审；阳高泉完善项目规划设计及前期手续；</p> <p>4月份完成500万元，中水二厂设备安装完成至50%，二厂装饰装修完成项目环评等手续办理；清林河完成项目环评等手续办理；阳高泉完善项目环评等手续办理；</p> <p>5月份完成1500万元，中水二厂设备安装完成100%，二厂装饰装修完成至60%；一厂主体完成至60%；澧泽古城完成凤凰东西街道路及配套管线建设；董封水库完成项目环评等手续办理；清林河完成项目环评等手续办理；阳高泉完善项目环评等手续办理；</p> <p>6月份完成1500万元，中水二厂设备安装调试完成至100%，二厂装饰装修完成至100%；董封水库完成项目环评等手续办理；清林河完成项目环评等手续办理；阳高泉完善项目环评等手续办理；</p> <p>7月份完成1000万元，澧泽古城完成西北片区全部基础工程；董封水库完成施工设计等工作；清林河完成施工设计等工作；阳高泉完成项目规划等工作；</p> <p>8月份完成1000万元，澧泽古城完成西北片区主体框架建设的50%；董封水库完成施工设计等工作；清林河完成施工设计等工作；阳高泉完成项目规划等工作；</p> <p>9月份完成1000万元，澧泽古城完成西北片区全部主体框架建设；董封水库完成施工设计等工作；清林河完成施工设计等工作；阳高泉完成项目规划等工作；</p> <p>10月份完成2000万元，澧泽古城完成西南片区基础工程建设；董封水库完成设备采购，三通一平；清林河进行三通一平、河道疏浚等；阳高泉完成古狄勘测等土石方工程；</p> <p>11月份完成2000万元，澧泽古城完成西南片区主体框架建设的50%；董封水库完成设备采购，三通一平；清林河进行三通一平；阳高泉完成主体水上乐园土石方工程及部分基础工程建设；</p> <p>12月份完成2000万元，澧泽古城完成西南片区全部主体框架建设；董封水库完成设备采购，三通一平；清林河进行三通一平；阳高泉完成东西部农业观光园土地整治。</p>	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县国投公司	张昊	王晋峰 原格桦 靳树人 闫峰	
94	世界银行贷款山西省可持生物多样性生态系统恢复与生物多样性保护项目	新建	社会民生类	<p>年度计划投资：13000万元。</p> <p>建设内容：阳城县项目建设内容涵盖三方面：一是生态系统修复和物种保护项目；二是加强生物多样性保护的知识和机构能力建设；三是项目管理能力建设。</p>	<p>1-2月份办理立项、可研批复，完成初步设计编制并提交省发改委以及世行；</p> <p>3月份完成500万元，办理自然教育生态体验基地的用地预审与选址意见书；</p> <p>4月份完成500万元，办理自然教育生态体验基地的初步设计，进行野生救助设备安装；</p> <p>5月份完成1500万元，办理太行山植物园征地手续；</p> <p>6月份完成1500万元，办理自然教育生态体验基地的征地手续；</p> <p>7月份完成1500万元，办理自然教育生态体验基地的征地手续；</p> <p>8月份完成1500万元，取得施工野生救助站；</p> <p>9月份完成1500万元，主要建设野生救助站；</p> <p>10月份完成1500万元，主要建设野生救助站；</p> <p>11月份完成1500万元，主要建设病虫监测站；</p> <p>12月份完成1500万元，主要建设病虫监测站。</p>	阳城县人民政府	牛琛	王冀红	阳城县林业局	闫峰	闫峰	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
<b>二、市级重点工程163项</b>												
<b>(一) 能源转型类(35项)</b>												
<b>风光发电(4项)</b>												
1	泽州县科源100MW光伏发电项目	续建	产业类	年度计划投资:12000万元。 建设内容:100MW光伏场区、升压站、集电线路。	1月份完成1000万元,主要完成图纸设计; 2月份完成500万元,主要完成用地手续; 3月份完成1000万元,主要完成5MW光伏场区; 4月份完成2000万元,主要完成10MW光伏场区; 5月份完成1000万元,主要完成10MW光伏场区; 6月份完成1000万元,主要完成10MW光伏场区; 7月份完成1500万元,主要完成10MW光伏场区; 8月份完成1500万元,主要完成5MW光伏场区; 9月份完成1000万元,主要完成3.64MW光伏场区; 10月份完成1000万元,主要完成整体调试; 11月份完成500万元,主要完成剩余容量并网。	泽州县人民政府	武小雅	许云发	泽州县能源局	田建刚	王宇星	
2	大唐龙港100MW光伏发电项目	续建	产业类	年度计划投资:20000万元。 建设内容:100MW光伏项目及配套设施。	1月份完成500万元,主要完成20%光伏区清表; 3月份完成500万元,主要完成全部光伏区清表; 4月份完成2000万元,主要完成20%光伏桩基浇筑; 5月份完成2000万元,主要完成20%光伏支架安装; 6月份完成3000万元,主要完成20%光伏组件安装; 7月份完成3000万元,主要完成升压站基础开挖; 8月份完成2000万元,主要完成升压站基础浇筑; 9月份完成2000万元,主要完成全部光伏支架安装; 10月份完成2000万元,主要完成光伏区施工; 11月份完成2000万元,主要完成集电线路施工; 12月份完成1000万元,主要完成升压站施工。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县能源局	张栓兵	许雯凯	
3	广东粤电泽州100MW(二期)光伏项目	新建	产业类	年度计划投资:30000万元。 建设内容:光伏场区:光伏电池组件、逆变器、变压器等; 光伏支架及基础、逆变器、变压器等; 220kV升压站:综合楼、生产楼、消防泵房及水池、变压器等。	5月份完成2000万元,主要完成升压站电气设备安装;光伏场区桩基施工开始;首批光伏组件、支架到场并安装(完成5%); 6月份完成4000万元,主要完成升压站电气设备安装完成;光伏组件、支架安装全面展开(累计完成15%),电气设备开始进场; 7月份完成4000万元,主要完成升压站电气设备安装完成;光伏组件、支架安装全面展开(累计完成25%),电气设备开始进场; 8月份完成5000万元,主要完成光伏组件、支架安装高峰期(累计完成30%),箱变、逆变器主要电气设备安装开始; 9月份完成5000万元,主要完成光伏组件、支架安装(累计完成65%),全场电气设备安装及接地施工全面展开(完成30%); 10月份完成4000万元,主要完成光伏组件、支架安装(累计完成85%);全场电气设备安装及接地施工全面展开(完成60%); 11月份完成3000万元,主要完成光伏组件、支架安装全部完成,全场电气设备安装及接地施工全面展开(完成80%); 12月份完成3000万元,主要完成全场电气设备设备安装及接地施工全部完成,全场电缆敷设完成,系统具备初步调试条件。	泽州县人民政府	武小雅	许云发	泽州县能源局	田建刚	贺晋军	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
4	山西金风天翼新能源陵川二期75MW风电项目	前期	产业类	建设内容：风力发电机组13套及配套设施等。	陵川县发展和改革委员会	陵川县人民政府	王丽	樊武斌	陵川县发展和改革局	李赛铁	谭元卫	
灵活储能调节（5项）												
5	阳城县110kV输变电工程	续建	基础设施类	年度计划投资：7300万元。 建设内容：在白桑镇刘庄村东建设110kV变电站1座，主变按3x50MVA设计，占地面积10.768亩；新建2x63MVA主变。	阳城县人民政府	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县供电公司	邢武	段育丰	
6	沁水县胡底110kV输变电工程	续建	基础设施类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：建设110kV线路进线2回，35kV出线4回，10kV线路出线16回。	沁水县人民政府	沁水县人民政府	梁飞昊	李春	沁水县供电公司	马宁	郝伟强	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
7	陵川县礼义镇独立储能电站项目	新建	产业类	年度计划投资：72000万元。 建设内容：建设一座400MW/800MWh时共享储能电站；包括储能电站场区、220kV升压站、对侧站等主体及附属工程。	1-2月份主要完成前期手续办理，具备开工条件； 3-6月份完成70000万元，主要完成场地平整及部分升压站基础设施建设； 7月份完成60000万元，主要完成升压站基础设施建设，开始储能电站厂区建设； 8月份完成100000万元，主要完成升压站建设，开始储能电站厂区建设； 9月份完成120000万元，基本完成储能电站厂区建设，开始电气安装建设； 10月份完成150000万元，主要完成部分电气安装建设； 11月份完成120000万元，主要完成部分对侧站及配套设施工程； 12月份完成100000万元，主要完成对侧站及配套设施工程。	陵川县人民政府	王丽	樊武斌	陵川县发展和改革局和科技局	李赛铁	王志宏	
8	泽州县110kV龙门变电站项目	新建	基础设施类	年度计划投资：30000万元。 建设内容：为满足电网需求，规划龙门站分别由泽州东220kV变电站和珏山220kV变电站各出一回110kV线路作为龙门站的电源线路。	1-9月份完成300万元，开展前期手续； 10-12月份完成2700万元，完成开工前准备工作，力争开工建设。	泽州县人民政府	武小雅	许云发	泽州县供电公司	胡丹	宋方	
9	陵川抽水蓄能电站建设项目	前期	产业类	建设内容：总装机容量29MW；建设上水库、下水库、水轮发电机组、地面开关站、地下厂房洞室及道路等。	1-12月份主要推进项目前期手续办理工作。	陵川县人民政府	王丽	樊武斌	陵川县发展和改革局和科技局	李赛铁	刘永强	
10	沁水经济技术开发区绿电园区建设项目	新建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：建设100MW集中式光伏项目、30MW分布式光伏项目、50MW/100MWh时储能电站、绿电110kV专变1座及线路工程。	5月份完成40万元，主要完成项目可研批复； 6月份完成60万元，主要完成项目初步设计编制； 7月份完成50万元，主要完成项目用地规划和林草手续； 8月份完成100万元，主要完成项目规划许可证和施工图预算及编制； 9月份完成50万元，主要完成项目环评批复，开始进行项目招投标； 10月份完成50万元，主要完成项目招投标，办理施工许可证； 11月份完成4000万元，进场施工； 12月份完成5650万元，进场施工。	沁水县人民政府	梁飞昊	郭海波	沁水经济开发区	张作	张作	
绿电园区(1项)												

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 责任人	备注
煤炭产供储销（20项）												
11	阳城县协希羊泉煤业兼并重组整合项目	续建	产业类	年度计划投资：50000万元。 建设内容：90万吨/年矿井配套选煤厂。	<p>1月份完成4000万元，主要建设井下采区主要巷道掘进，3号煤煤仓施工、采区变电所安装、主要大巷管路安装等工程；</p> <p>2月份完成4000万元，主要建设井下采区水仓、水泵房施工、3号煤煤仓施工，采区变电所安装，主要大巷管路安装等工程；</p> <p>3月份完成4000万元，主要建设井下工作面巷道、煤仓给煤机硐室、主要皮带、水泵房、避难硐室、瓦斯管路、主要大巷管路安装等安装工程；</p> <p>4月份完成4000万元，主要建设井下工作面巷道，主要皮带、采区变电所、水泵房、避难硐室、瓦斯管路，主要大巷管路安装等安装工程；</p> <p>5月份完成4000万元，主要建设井下工作面顺槽及切眼，避难硐室、供水硐室安装；地面行政办公配套用房装修等；</p> <p>6月份完成4000万元，主要建设井下工作面顺槽及切眼，变电所、水泵房、避难硐室安装，供水硐室安装、瓦斯管路等安装工程；地面行政办公配套用房装修等；</p> <p>7月份完成4000万元，主要建设井下工作面顺槽及切眼，首采工作面安装准备相关工程，供水硐室安装，工作面顺槽皮带购置等；</p> <p>8月份完成4000万元，主要建设井下工作面顺槽施工，首采工作面安装等工程；</p> <p>9月份完成4000万元，主要建设井下工作面顺槽施工，首采工作面联合试运转；</p> <p>10月份完成4000万元，项目联合试运转，一采区工作面顺槽施工；</p> <p>11月份完成4000万元，项目联合试运转，一采区工作面顺槽施工；</p> <p>12月份完成6000万元，项目竣工验收，一采区工作面顺槽施工。</p>	阳城县人民政府	牛琛	武新峰	阳城县 芹池镇	上官培尤	王章宇	
12	阳泰集团下组煤延深项目	续建	产业类	年度计划投资：11000万元。 建设内容：回风立井，形成首采工作面，并完成相关设备、设施建设安装。	<p>1月份完成500万元，主要完成9号煤回风联络巷，9号煤进风联络巷，进风暗斜井；</p> <p>2月份完成500万元，主要完成9号煤回风联络巷，进风暗斜井；</p> <p>3月份完成1000万元，主要完成9号煤回风联络巷，进风暗斜井；</p> <p>4月份完成1000万元，主要完成9号煤回风联络巷，进风暗斜井；</p> <p>5月份完成1000万元，主要完成9号煤回风联络巷，进风暗斜井；</p> <p>6月份完成1000万元，主要完成9号煤进风联络巷进风绕道及9#煤进、回风联络巷风桥，进风暗斜井；</p> <p>7月份完成1000万元，主要完成9#煤进风联络巷进风绕道及9#煤进、回风联络巷风桥；</p> <p>8月份完成1000万元，主要完成9号煤回风联络巷，9号煤进风联络巷，进风暗斜井；</p> <p>9月份完成1000万元，主要完成9号煤回风联络巷，9号煤进风联络巷，进风暗斜井；</p> <p>10月份完成1000万元，主要完成9号煤回风联络巷，9号煤进风联络巷，进风暗斜井；</p> <p>11月份完成1000万元，主要完成9号煤回风联络巷，9号煤进风联络巷，进风暗斜井；</p> <p>12月份完成1000万元，主要完成9号煤回风联络巷，9号煤进风联络巷，进风暗斜井。</p>	阳城县人民政府	牛琛	田雪峰	阳城县 发改局 (能源局)	吴建军	田旭星	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注	
13	阳城县晋圣上孔煤业60万吨/年矿井兼并重组整合项目	续建	产业类	年度计划投资：20000万元。 建设内容：60万吨/年矿井。		1月份完成1000万元，主要完成矿建进尺185m，土建工程矿井水、圆筒仓等； 2月份完成1000万元，主要完成矿建进尺60m； 3月份完成1000万元，主要完成矿建进尺211m，土建工程矿井水、圆筒仓等； 4月份完成1000万元，主要完成矿建进尺204m，土建工程矿井水、圆筒仓等； 5月份完成2000万元，主要完成矿建进尺230m，土建工程副井口房、圆筒仓等； 6月份完成2000万元，主要完成矿建进尺270m，土建工程副井口房、圆筒仓等； 7月份完成2000万元，主要完成矿建进尺351m，土建工程副井口房、圆筒仓等； 8月份完成2000万元，主要完成矿建进尺528m，土建工程圆筒仓、护坡挡墙等； 9月份完成2000万元，主要完成矿建进尺746m，土建工程圆筒仓、护坡挡墙等； 10月份完成2000万元，主要完成矿建进尺610m，土建工程护坡挡墙等； 11月份完成2000万元，主要完成矿建进尺630m，土建工程护坡挡墙等； 12月份完成2000万元，主要完成矿建进尺252m，土建工程护坡挡墙等。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县发改局(能源局)	吴建军	田旭星	
14	阳城县芦河煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目	续建	产业类	年度计划投资：20000万元。 建设内容：90万吨/年矿井。矿建一期工程和二、三期井巷工程开拓，地面生产福利设施建设，井上下设备购置安装等工。		1月份完成1000万元；主要完成井巷开拓172m，完成水泵房、变电所和架空人车设备购置； 2月份完成1000万元；主要完成井巷开拓100m； 3月份完成1000万元；主要完成井巷开拓440m，开展地面筒仓、筛分车间、公寓楼等建设和部分设备采购； 4月份完成1000万元；主要完成井巷开拓427.5m，开展地面筒仓、筛分车间、公寓楼等建设和部分设备采购； 5月份完成2000万元；主要完成井巷开拓470.3m，开展地面筒仓、筛分车间、公寓楼等建设和部分设备采购； 6月份完成2000万元；主要完成井巷开拓498m，开展地面筒仓、筛分车间、公寓楼等建设和部分设备采购； 7月份完成2000万元；主要完成井巷开拓540m，完成煤场调度场地、空压机房等建设和设备购置等； 8月份完成2000万元；主要完成井巷开拓540m，完成煤场调度场地、空压机房等建设和设备购置等； 9月份完成2000万元；主要完成井巷开拓538m，完成煤场调度场地、空压机房等建设和设备购置等； 10月份完成2000万元；主要完成井巷开拓510m，完成煤场调度场地、空压机房等建设和设备购置等； 11月份完成2000万元；主要完成井巷开拓517m，完成煤场调度场地、空压机房等建设和设备购置等； 12月份完成2000万元；主要完成井巷开拓510m，完成煤场调度场地、空压机房等建设和设备购置等。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县发改局(能源局)	吴建军	田旭星	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
15	沁水县姚村煤矿二水平延深项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：5000万元。</p> <p>建设内容：120万吨/年矿井，实施二水平延深井巷工程，购置综采设备、抽采系统、排水系统、智能化系统建设。</p>	<p>1月份完成600万元，主要完成抽采打钻进尺5400m；</p> <p>2月份完成200万元，主要完成抽采打钻进尺1786m；</p> <p>3月份完成500万元，主要完成开拓进尺134m；</p> <p>4月份完成400万元，主要完成开拓进尺120m，完成抽采打钻进尺5000m；</p> <p>5月份完成500万元，主要完成开拓进尺120m，完成抽采打钻进尺5000m；</p> <p>6月份完成500万元，主要完成开拓进尺120m，完成抽采打钻进尺5000m；</p> <p>7月份完成500万元，主要完成开拓进尺120m，完成抽采打钻进尺5000m；</p> <p>8月份完成500万元，主要完成开拓进尺120m，完成抽采打钻进尺5000m；</p> <p>9月份完成500万元，主要完成开拓进尺120m，完成抽采打钻进尺5000m；</p> <p>10月份完成200万元，主要完成开拓进尺180m；</p> <p>11月份完成200万元，主要完成开拓进尺180m；</p> <p>12月份完成400万元，主要完成开拓进尺300m。</p>	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县应急局	陈向阳	张利军	
16	沁水县永安煤矿15号煤层水平延深工程项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：5000万元。</p> <p>建设内容：15号煤层水平延深技改。</p>	<p>1月份完成200万元，主要完成开拓进尺170m；</p> <p>2月份完成400万元，主要完成开拓进尺50m；</p> <p>3月份完成400万元，主要完成开拓进尺184m；</p> <p>4月份完成500万元，主要完成开拓进尺164m；</p> <p>5月份完成500万元，主要完成开拓进尺170m；</p> <p>6月份完成500万元，主要完成开拓进尺164m；</p> <p>7月份完成500万元，主要完成开拓进尺170m；</p> <p>8月份完成500万元，主要完成开拓进尺170m；</p> <p>9月份完成400万元，主要完成开拓进尺164m；</p> <p>10月份完成300万元，主要完成开拓进尺170m；</p> <p>11月份完成400万元，主要完成开拓进尺164m；</p> <p>12月份完成400万元，主要完成开拓进尺80m。</p>	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县应急局	陈向阳	成剑	
17	高平市唐安煤矿分公司下组煤延深（配采）项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：8000万元。</p> <p>建设内容：利用唐安煤矿既有的北山场地、新掘2号副斜井和2号回风立井，进行下组煤开拓延深工程建设，与矿井15号煤与现一水平3号煤的配采，全矿井设计生产能力1.8Mt/a。</p>	<p>1-2月份二期工程开工准备工作。</p> <p>3月份完成300万元，主要建设开拓巷道180m；</p> <p>4月份完成300万元，主要建设开拓巷道180m；</p> <p>5月份完成300万元，主要建设开拓巷道180m；</p> <p>6月份完成400万元，主要建设开拓巷道200m；</p> <p>7月份完成750万元，主要建设开拓巷道250m；</p> <p>8月份完成1200万元，主要建设开拓巷道300m；</p> <p>9月份完成1200万元，主要建设开拓巷道320m；</p> <p>10月份完成1400万元，主要购置排水设备及管路；</p> <p>11月份完成1500万元，主要购置变电所设备；</p> <p>12月份完成650万元，主要建设开拓巷道330m。</p>	高平市人民政府	徐浩	郑威剑	高平市能源局	郭勇虎	申春涛	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任单位	责任人	项目单位负责人	备注
18	沁水县南四寺煤业二水平延深(15号煤层)项目	续建	产业类	年度计划投资: 5000万元。 建设内容: 60万吨/年矿井, 实施二水平延深井巷工程, 购置综采设备、通凤系统、排水系统、智能化系统。	1月份完成投资100万元, 主要完成抽采钻孔进尺2000m; 2月份完成投资100万元, 主要完成抽采钻孔进尺2000m; 3月份完成投资550万元, 主要完成抽采钻孔进尺7950m; 4月份完成投资500万元, 主要完成抽采钻孔进尺8834m; 5月份完成投资600万元, 主要完成抽采钻孔进尺10791m; 6月份完成投资600万元, 主要完成抽采钻孔进尺10791m; 7月份完成投资600万元, 主要完成抽采钻孔进尺10791m; 8月份完成投资400万元, 主要完成抽采钻孔进尺8834m; 9月份完成投资400万元, 主要完成抽采钻孔进尺8834m; 10月份完成投资400万元, 主要完成抽采钻孔进尺8834m; 11月份完成投资400万元, 主要完成抽采钻孔进尺7067m; 12月份完成投资350万元, 主要完成抽采钻孔进尺6184m。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县应急局	陈向阳	王鲜峰	
19	高平市科兴南和煤业水平延深(配采)工程项目	续建	产业类	年度计划投资: 6000万元。 建设内容: 15#煤水平延深工程, 与3#煤进行配采, 矿井规模120万吨/年。	1月份完成投资288万元, 主要建设矿井二期工程150m及主斜井场地配电室基础; 2月份完成投资159万元, 主要建设矿井二期工程40m及主斜井场地配电室基础及井口房部分; 3月份完成投资577万元, 主要建设矿井二期工程190m及主斜井污水处埋厂及主斜井皮带投标; 4月份完成投资832万元, 主要建设矿井二期工程245m及主斜井皮带安装; 5月份完成投资1228万元, 主要建设矿井二期工程235m及主斜井场地污水处理及皮带安装; 6月份完成投资1259万元, 主要建设矿井二期工程245m及主斜井场地污水处理厂及皮带安装; 7月份完成投资433万元, 主要建设矿井二期工程200m及主斜井场地绞车房修建; 8月份完成投资325万元, 主要建设矿井二期工程190m及主斜井场地绞车房修建; 9月份完成投资315万元, 主要建设矿井二期工程190m及原煤储仓修建; 10月份完成投资208万元, 主要建设矿井二期工程200m及井下中央水泵房设备安装; 11月份完成投资190万元, 主要建设矿井二期工程190m及井下中央水泵房设备安装; 12月份完成投资186万元, 主要建设矿井二期工程190m及井下中央变电所设备安装。	高平市人民政府	徐浩	郑威剑	高平市能源局	郭勇虎	程树奎	
20	沁水县中村煤业二水平延深项目	续建	产业类	年度计划投资: 5000万元。 建设内容: 实施二水平延深井巷工程, 抽采钻孔施工。	1月份完成投资300万元, 主要完成进尺120m; 2月份完成投资300万元, 主要完成进尺120m; 3月份完成投资400万元, 主要完成进尺130m; 4月份完成投资400万元, 主要完成进尺130m; 5月份完成投资400万元, 主要完成进尺130m; 6月份完成投资500万元, 主要完成部分生产设备购置; 7月份完成投资500万元, 主要完成部分生产设备购置; 8月份完成投资400万元, 主要完成部分生产设备购置; 9月份完成投资400万元, 主要完成部分生产设备购置; 10月份完成投资500万元, 主要完成部分生产设备购置; 11月份完成投资500万元, 主要完成部分生产设备购置; 12月份完成投资400万元, 主要完成部分生产设备购置。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县应急局	陈向阳	王 晓	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注		
21	阳城县四侯煤业15号煤层水平延深开采项目	续建	产业类	年度计划投资: 12000万元。 建设内容: 15号煤层水平延深开采技改。	1月份完成500万元, 主要建设主斜井延深段、一采区轨道巷等工程; 2月份完成500万元, 主要建设主斜井延深段、一采区轨道巷等工程; 3月份完成500万元, 主要建设主斜井延深段、一采区轨道巷等工程; 4月份完成1500万元, 主要建设主斜井延深段、一采区轨道巷、一采区股带巷、一采区联巷等工程; 5月份完成2000万元, 主要建设主斜井延深段、一采区轨道巷、15101轨道顺槽、15102运输顺槽等工程, 完成一采区股带巷工程; 6月份完成1000万元, 主要建设主斜井延深段、15101运输顺槽、15101轨道巷工程; 7月份完成1000万元, 主要建设15101运输顺槽、15101轨道顺槽、15102运输顺槽、一采区排水系统等工程; 8月份完成1000万元, 主要建设主斜井刷扩、15101运输顺槽、15101轨道顺槽、15102运输顺槽、一采区排水系统等工程; 9月份完成1000万元, 主要建设主斜井刷扩、15101运输顺槽、15101轨道顺槽、15102运输顺槽、一采区排水系统等工程; 10月份完成1000万元, 主要建设主斜井刷扩、15101运输顺槽、15101轨道顺槽、15102运输顺槽、一采区排水系统等工程; 11月份完成1000万元, 主要建设主斜井刷扩、15101运输顺槽、15101轨道顺槽、15102运输顺槽、一采区排水系统等工程; 12月份完成1000万元, 主要建设15101运输顺槽、15101轨道顺槽、15102运输顺槽等工程, 完成主斜井刷扩工程。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县发改局(能源局)	吴建军	田旭星			
22	阳城县西河煤业15号煤层水平延深项目	续建	产业类	年度计划投资: 15000万元。 建设内容: 15号煤层水平延深技改。	1月份完成500万元, 主要完成井巷工程100m; 2月份完成500万元, 主要完成井巷工程70m; 3月份完成500万元, 主要完成井巷工程236m土建; 风机值班室、配电室地基开挖等; 4月份完成500万元, 主要完成井巷工程290m土建; 风机值班室、配电室、风机平台主体50%; 5月份完成1000万元, 主要完成井巷工程274m土建; 风机值班室、配电室、风机平台主体50%设备及安装; 股带暗斜井皮带安装; 6月份完成1000万元, 主要完成井巷工程407m土建; 智能调度中心地基开挖、浇筑; 7月份完成1000万元, 主要完成井巷工程337m土建; 智能调度主体10%设备及安装; 副井单轨吊安装30%; 8月份完成2000万元, 主要完成井巷工程310m土建; 智能调度主体20%设备及安装; 副井单轨吊安装30%; 9月份完成2000万元, 主要完成井巷工程295m土建; 智能调度主体20%设备及安装; 副井单轨吊安装40%; 10月份完成2000万元, 主要完成井巷工程280m土建; 智能调度主体10%; 11月份完成2000万元, 主要完成井巷工程300m土建; 智能调度主体20%; 12月份完成2000万元, 主要完成井巷工程334m土建; 智能调度主体30%。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县发改局(能源局)	吴建军	田旭星			



序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
26	山城煤业煤矿智能化改造项目	续建	产业类	年度计划投资：3000万元。 建设内容：对现有的一个掘进工作面进行智能化改造，实现感知信息对掘进工作面进行远程集中控制等。	3月份完成300万元，主要推进俯分车间皮带机保护装置及集中控制智能化改造前期施工及设备安装工作； 4月份完成300万元，主要完成俯分车间皮带机保护装置及集中控制智能化改造工作； 5月份完成300万元，主要推进辅助运输（无极绳绞车）视频监控控制系统设备采购、基础施工及线路铺设工作； 6月份完成300万元，主要完成辅助运输（无极绳绞车）视频监控控制系统安装调试工作； 7月份完成300万元，主要推进瓦斯抽采监控系统设备采购、管线敷设及点位安装工作； 8月份完成500万元，主要完成瓦斯抽采监控系统安装调试工作； 9月份完成500万元，主要推进成全自动洒水降尘系统设备采购、管路铺设及安装工作； 10月份完成500万元，主要完成成全自动洒水降尘系统安装调试工作。	阳城县人民政府	牛琛	李琳	阳城县北留镇	刘涛	张飞鹏	
27	阳城县大西煤业通风系统工程新建工程回风立井工程项目	续建	产业类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：通风系统改造投资。	1-5月份主要进行揭煤的前期的相关措施工作；进行开工前的手续办理工作； 6月份完成500万元，主要完成井筒施工到3号煤层，计划施工111m； 7月份完成500万元，主要完成井筒施工到3号煤层，计划施工111m； 8月份完成500万元，主要完成井筒施工到3号煤层，计划施工111m； 9月份完成500万元，主要完成井筒施工到3号煤层，计划施工111m； 10月份完成500万元，主要完成井筒施工到3号煤层，计划施工111m； 11月份完成500万元，主要完成井筒施工到3号煤层，计划施工111m； 12月份完成500万元，主要完成井筒施工到3号煤层，计划施工111m。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县发改局(能源局)	吴建平	田旭星	
28	高平市伯方煤矿配套扩建选煤厂项目	新建	产业类	年度计划投资：15000万元。 建设内容：原煤脱粉（洗选下组煤预留）、原煤脱泥、重介分选、粗煤泥分选、细煤泥浮选及煤泥水处理系统、产品系统等配套管网设施、环保设施及附属绿化。	1-3月份完成200万元，主要办理项目前期专项手续； 4-6月份完成500万元，主要办理项目征地手续和开工手续； 7-9月份完成3000万元，开工建设土建工程； 10-12月份完成9000万元，主厂房开始施工建设。	高平市人民政府	徐浩	郑威剑	高平市能源局	郭勇虎	申新宇	
29	高平市森源物资150万吨煤炭洗选、配选改扩建项目	新建	产业类	年度计划投资：8000万元。 建设内容：办公楼、洗煤、配煤全封闭厂房，成套设备购置。	1月份进行初步设计说明书编制； 2月份编制主要机电设备及器材清册； 3月份完成100万元，编制概算书、图纸会审； 4月份组织初步设计评审； 5-6月份完成100万元，进行初步设计修改，完成初步设计； 7月份申请供地，准备供地资料； 8月份完成300万元，办理土地供应手续； 9月份完成100万元，组织人员进行初步设计沟通，并进行实地踏勘，与设备供应单位进行初步沟通； 10月份完成2400万元，进行振动筛等设备选型； 11月份完成2500万元，进行洗煤机设备选型； 12月份完成2500万元，进行压滤机设备选型。	高平市人民政府	徐浩	郑威剑	高平市能源局	郭勇虎	孟书恩	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
30	泽州县太阳配采扩建选煤厂项目	前期	产业类	建设内容：三座封闭式煤仓、一座封闭式储煤场、一座主厂房、一座浓缩池、一座集控楼、一座配电楼、相关配套的转载点及栈桥、煤炭洗选加工设备安装、场地护坡挡墙及道路硬化、配套消防设施、环保设施及附属绿化。	1-12月份办理前期手续。	泽州县人民政府	武小雅	许云发	泽州县能源局	田建刚	李建强	
非常规天然气增储上产（4项）												
31	中联柿庄南区区块开发项目	续建	产业类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：煤层气产能10亿方/年，建设集气站增压站及铺设管线，新增钻井1863口。	1月份完成500万元，主要完成1口钻井； 3月份完成500万元，主要完成1口钻井； 4月份完成1000万元，主要完成2口钻井； 5月份完成1000万元，主要完成2口钻井； 6月份完成1000万元，主要完成2口钻井； 7月份完成1000万元，主要完成2口钻井； 8月-12月份进行排采生产。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县能源局	张栓兵	汪利兵	
32	中石油祁庄区块祁试76-祁试34井区多系层产能建设项目	新建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：煤层气产能6.7亿方/年，新钻井232口。	1月份完成联合踏勘申请； 2月份完成联合踏勘工作； 3月份完成招标工作； 4月份完成环评手续； 5月份完成钻井道路施工（开工）； 6月份完成500万元，主要完成1口钻井； 7月份完成500万元，主要完成1口钻井； 8月份完成2500万元，主要完成5口钻井； 9月份完成2500万元，主要完成5口钻井； 10月份完成2500万元，主要完成5口钻井； 11月份完成1000万元，主要完成2口钻井； 12月份完成500万元，主要完成1口钻井。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县能源局	张栓兵	丁楠	
33	蓝焰晋城区块煤层气加密井项目（二期）	新建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：新增煤层气产能1.77亿方/年，建设158口加密井及其配套辅助工程。	1月份完成土地手续办理； 2月份开展招标前期工作； 3月份完成招标工作及场地平整（开工）； 4月份完成750万元，主要完成3口钻井； 5月份完成750万元，主要完成3口钻井； 6月份完成1500万元，主要完成6口钻井； 7月份完成1500万元，主要完成6口钻井； 8月份完成1500万元，主要完成6口钻井； 9月份完成1500万元，主要完成6口钻井； 10月份完成1750万元，主要完成7口钻井； 11月份完成500万元，主要完成2口钻井； 12月份完成250万元，主要完成1口钻井。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县能源局	张栓兵	郭强	
34	兰花煤层气安全生产调度指挥中心（矿山应急救援特勘基地）	新建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：调度指挥中心1座5层，创新创业中心1座3层，职工公寓1座6层，维修车间1座1层，仓储中心1座1层，换热站等相关配套设施。	1-2月份完成1000万元，主要完成空区治理施工； 3-6月份完成2000万元，主要完成调度指挥中心建设； 7-8月份完成2000万元，主要完成研发楼建设； 9-11月份完成2000万元，主要完成职工公寓、维修车间、仓储中心建设； 12月份完成3000万元。	沁水县人民政府	梁飞昊	田学锋	阳城县演礼镇	宁学军	栗冬冬	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 责任人	备注
现代煤化工（1项）												
35	陵川县远盛年产20万吨高比表剂米级脱硫专用钙项目	续建	产业类	年度计划投资：7000万元。 建设内容：生产厂房、配煤池、沉淀池、过滤池，购买硫化塔、压缩机、烘干机等。	1-3月份完成3900万元，主要完成生产设备购置； 4月份完成1500万元，主要完成厂房建设及生产设备安装； 5-6月份完成1600万元，主要完成辅助设施建设及地面硬化。	陵川县 人民政府	王 丽	朱文德	陵川县 工信局	刘晓伟	王保全	
（二）产业升级类（43项）												
高端装备制造产业链（7项）												
36	高平市科兴工创年产10万套铸件及柔性加工标准化工厂项目	续建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：4栋厂房、1栋综合楼、1栋办公楼、门卫1、门卫2、道路铺装工程、绿化工程、室外管线等园区基础设施配套工程。	1月份完成700万元，主要完成办公楼一层顶板混凝土浇筑；2#厂房钢架安装20%；4#厂房地下一层顶板钢筋绑扎； 2月份完成500万元，主要完成办公楼二层顶板混凝土浇筑；2#厂房钢架安装40%；4#厂房地下一层顶板合拢； 3月份完成800万元，主要完成办公楼三层顶板混凝土浇筑；1#厂房钢架安装20%；2#厂房钢架安装60%；4#厂房地下一层顶板混凝土浇筑； 4月份完成1000万元，主要完成办公楼、4#厂房一层顶板混凝土浇筑；1#厂房钢筋结构梁、柱安装20%；2#厂房地基土石方回填； 5月份完成1000万元，主要完成办公楼、4#厂房顶层混凝土浇筑；1#厂房钢筋结构梁、柱安装40%；3#厂房； 6月份完成1000万元，主要完成办公楼、4#厂房主体结构60%（三层顶板混凝土浇筑）；1#厂房、2#厂房； 7月份完成1000万元，主要完成办公楼主体结构封顶；3#厂房地下外墙浇筑、综合楼、4#厂房顶板钢筋绑扎。1#厂房、2#厂房屋面檩条安装40%； 8月份完成1000万元，主要完成办公楼、4#厂房四层顶板混凝土浇筑；3#厂房钢筋结构梁、柱安装30%、1#厂房、2#厂房屋面檩条安装80%； 9月份完成1000万元，主要完成办公楼、综合楼主体结构封顶；1#、2#、4#厂房主体结构封顶，屋面施工，3#厂房钢筋结构梁、柱安装70%； 10月份完成1000万元，主要完成办公楼、综合楼二次结构及屋面施工30%；1#、2#、4#厂房外墙等二次结构施工30%；3#厂房钢筋结构梁、柱安装； 11月份完成500万元，主要完成办公楼、综合楼二次结构及屋面施工60%；1#、2#、4#厂房外墙等二次结构施工60%；3#厂房屋面檩条安装； 12月份完成500万元，主要完成办公楼、综合楼二次结构及屋面施工；1#、2#、4#厂房外墙等二次结构施工；3#厂房主体结构封顶，屋面施工。	高平市 人民政府	徐 浩	李 琳	高平市 工信局	冯 硕	庞 勇	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 责任人	备注
37	底显光电智能显示屏模组及智能电子产品研发制造二期项目	续建	产业类	年度计划投资：10000万元，500万片。 建设内容：年生产触摸屏、显示模组	1月份完成200万元，主要完成部分设备采购； 2月份完成100万元，主要完成部分设备采购； 3月份完成200万元，主要完成部分设备采购； 4月份完成500万元，主要完成部分设备采购； 5月份完成500万元，主要完成部分设备采购； 6月份完成500万元，主要完成部分设备采购； 7月份完成500万元，主要完成部分设备采购； 8月份完成500万元，主要完成部分设备采购； 9月份完成500万元，主要完成部分设备采购； 10月份完成500万元，主要完成部分设备采购； 11月份完成2000万元，主要进行设备调试； 12月份完成4000万元，项目试运行。	晋城经济技术开发区	李韶华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	常俊仙	
38	实力派智能LED显示屏研发项目	续建	产业类	年度计划投资：2000万元。 建设内容：主要建设生产线八条，购置高速贴片机，全自动印刷机，回流焊等设备100多台。	8月份完成300万元，主要完成部分设备采购； 9月份完成300万元，主要完成部分设备采购； 10月份完成500万元，主要完成部分设备采购； 11月份完成500万元，主要完成部分设备采购； 12月份完成400万元，项目试运行。	晋城经济技术开发区	李韶华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	张瑞芝	
39	砥砺科镁年产800万件轻量化合金材料项目	新建	产业类	年度计划投资：6000万元。 建设内容：一座生产车间及新建合金研发中心及配套附属设施工程。	2月份完成100万元，主要完成车间部分土建； 3月份完成1000万元，主要完成全部土建； 4月份完成1000万元，主要完成部分厂房建设； 5月份完成1100万元，主要完成全部厂房建设； 6月份完成800万元，主要完成两栋综合办公楼基础建设； 7月份完成900万元，主要完成综合办公楼的装修及车间部分基础建设； 8月份完成1000万元，主要完成厂区内道路及其它基础建设； 9月份完成200万元，主要完成车间内部分设备基础和安装； 10月份完成1000万元，主要完成车间全部设备基础和安装； 11月份完成800万元，主要完成两栋综合办公楼内实验设备购买和安装。	泽州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县工信局	李海瑞	张国华	
40	榕陆博线控底盘控制系统生产基地项目	新建	产业类	年度计划投资：2000万元。 建设内容：主要购置One-box设备36台，组建One-box总装线等，年生产One-box产品60万件。	1-4月份完成300万元，主要完成厂房装修； 5月份完成200万元，主要完成ESC总装线设备安装调试； 6月份完成200万元，主要完成ESC总装线安装调试； 7月份完成200万元，主要完成产品试运行； 8月份完成200万元，主要完成产品生产； 9月份完成200万元，主要完成RBU总装线部分设备安装； 10月份完成200万元，主要完成RBU总装线设备安装调试； 11月份完成200万元，主要完成产品生产； 12月份完成300万元，主要完成产品生产。	晋城经济技术开发区	李韶华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	孙丽萍 1772122212	
41	科比特灯光表演无人机生产基地项目	新建	产业类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：建设5条灯光表演无人机生产基地，年产5万架灯光表演无人机。	1-2月份完成300万元，主要完成厂房装修； 3月份完成200万元，主要完成部分设备到场； 4月份完成300万元，主要完成部分设备到场； 5月份完成200万元，主要完成产线布局，部分设备调试，组织人员招聘； 6月份完成500万元，主要完成产线布局； 7月份完成500万元，主要完成设备调试； 8月份完成500万元，全部设备调试； 9月份完成500万元，主要完成项目试生产； 10月份完成1000万元，主要完成项目试生产； 11月份完成1000万元，项目投产。	晋城经济技术开发区	李韶华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	陶从峰 13922881546	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注	
42	四周机器人结构件生产项目	新建	产业类	年度计划投资：2000万元。 建设内容：主要建设智能机械臂、精密铸件加工生产线、维修服务装配机器人研发及推广等。	8月份完成300万元，新增部分设备； 9月份完成300万元，新增部分设备； 10月份完成200万元，新增部分设备； 11月份完成200万元，新增部分设备； 12月份完成1000万元，购置设备。	晋城经济技术开发区	李福华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	孙凯		
铝镁精深加工产业链（1项）													
43	鼎煜镁合金新材料产业基地项目	新建	产业类	年度计划投资：6800万元。 建设内容：主要购置20台压铸机，另1个光伏热场保温结构材料生产线、4条航空航天、光伏及半导体热场应用领域高性能碳基复合材料及制品生产线，购置大型电阻加热热场处理炉1套、感应加热热场处理炉2套、感应加热高温热场处理炉1套等。	1-3月份完成1000万元，采购部分设备，明确首批/第二批/第三批到货计划（首批6台、中期7台、末期7台）； 4-6月份完成2000万元，设备到齐，组建安装； 7-9月份完成2000万元，设备调试，组建生产线； 10-11月份完成1000万元，系统联调与工艺验证，批量试产与爬坡； 12月完成成份达成800万元，终验与达产达标，完成竣工资料、资产入账、质保启动。	晋城经济技术开发区	李福华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	董鑫		
碳基新材料产业链（2项）													
44	沁水县鼎煜碳基复合材料项目	续建	产业类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：购置生产设备38套，包含1个光伏热场保温结构材料生产线、4条航空航天、光伏及半导体热场应用领域高性能碳基复合材料及制品生产线，购置大型电阻加热热场处理炉1套、感应加热热场处理炉2套、感应加热高温热场处理炉1套等。	1-7月份完成1000万元，主要完成部分气相沉积设备购置； 8月份完成1000万元，主要完成部分气相沉积设备购置； 9月份完成1000万元，主要完成部分气相沉积设备购置； 10月份完成1000万元，主要完成部分气相沉积设备购置； 11月份完成1000万元，主要完成部分气相沉积设备购置。	沁水县人民政府	梁飞昊	宋国忠	沁水县开发区	马阳霞	纪东森		
45	沁水县华月沁谷高端碳基复合材料项目	续建	产业类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：年生产火箭喷嘴、喉舌、喉衬等高温陶瓷结构材料50吨，建设4条高端陶瓷基材料生产线，1个综合性能材料试验室，购置热等静压系统10套、高温处理系统2套、石墨化系统2套、辅助设备10套。	1-6月份完成1000万元，主要完成部分生产设备购置； 7月份完成1000万元，主要完成部分生产设备购置； 8月份完成1000万元，主要完成部分生产设备购置； 9月份完成1000万元，主要完成部分生产设备购置； 10月份完成1000万元，主要完成部分生产设备购置。	沁水县人民政府	梁飞昊	宋国忠	沁水县开发区	马阳霞	马俊华		

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
46	传统产业转型升级(4项) 晋钢ESP无头轧制硅钢生产项目	续建	产业类	年度计划投资: 90000万元。 建设内容: 建设一条年产260万吨ESP无头轧制硅钢生产线及其配套设施等。	1月份完成5000万元,主要完成主车间场地平整及桩基工程施工; 2月份完成5000万元,主要完成主厂房基础施工,完成ESP无头轧制生产线核心设备基础浇筑; 3月份完成8000万元,主要完成主厂房钢结构主体吊装,完成粗轧机、精轧机设备基础安装,铺设部分辅助管线; 4月份完成8000万元,主要完成主厂房屋面及墙面围护结构安装,启动液压系统、润滑系统基础施工; 5月份完成8000万元,主要完成主厂房行车轨道安装; 6月份完成8000万元,主要完成精轧机牌坊安装; 7月份完成8000万元,主要完成ESP生产线电机架安装; 8月份完成8000万元,主要完成主电机基础灌浆; 9月份完成8000万元,主要完成粗轧机辊系安装; 10月份完成8000万元,主要完成精轧机辊系安装; 11月份完成8000万元,主要完成生产线主设备初步找平找正,完成压缩空气站设备安装,整体工程完成年度40%目标。	泽州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县工信局	李海瑞	陈光海	
47	高平市兴高能源年产40万吨无烟煤配煤集配套余热发电提效改造项目	续建	产业类	年度计划投资: 10000万元。 建设内容: 拆除现有4台20t/h中温中压余热锅炉,新建4台35t/h高温超高压中压余热锅炉、1台45MW高温超高压中压二次再热汽轮机及1台50MW发电机等配套辅助设施,保留现有2台15MW中温中压汽轮发电机机组作为检修期间备用使用。	3月份完成500万元,主要完成土建施工; 4月份完成2500万元,主要定制设备; 5-9月份完成4500万元,主要安装调试设备; 10-12月份完成2500万元,主要试运行。	高平市人民政府	徐浩	郑威剑	高平市能源局	郭勇虎	陈倩倩	
48	泽州县高都镇黄三河村石灰岩矿1号矿项目	新建	产业类	年度计划投资: 8000万元。 建设内容: 工业广场,配套道路。	1-7月份完成500万元,主要完成项目开工前各项准备工作,包括:最终审批手续办理、施工图设计、主要设备采购招标、施工及监理单位招标定标、临时设施建设、“三通一平”(通水、通电、通路、场地平整)等; 8月份完成1000万元,项目正式开工建设,举行开工仪式;完成首批施工机械、人员进场,开始进行矿山主干道路基、工业广场场地平整与硬化、办公生活区板房搭建等; 9月份完成1500万元,继续推进基础设施建设,矿山主干道初步成型;主要加工区场地完成平整压实;开始进行首批大型基础(如破碎站基础、料仓基础)的土石方开挖与混凝土浇筑; 10月份完成1500万元,基础建设施工全面展开,主干道实现贯通;主要车间基础施工完成过半;开始进行供水、供电管线敷设;首批核心设备(如破碎机、给料机)开始进场; 11月份完成2000万元,主要生产区域(破碎筛分区、成品料仓区)的基础工程基本完成;开始进行钢结构预埋件安装和部分钢结构吊钩架;辅助生产设施(除尘、污水处理系统)基础开工; 12月份完成1500万元,完成年度投资冲刺,主要车间钢结构框架初步搭建;部分设备开始安装就位;办公生活区基本建成可投入使用;完成年度施工总结与安全越冬准备。	泽州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县工信局	李海瑞	陈光海	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位负责人	备注
49	洪氏实业建筑排水系统共性技术实验平台建设	新建	产业类	年度计划投资：12000万元。 建设内容：一座世界一流的排水实验塔，建筑高度128米。		高平市人民政府	徐浩	李琳	高平市工信局	冯硕	祁文忠	
消费品工业（2项）												
50	阳城县金龙陶瓷厂及年产2400万㎡高档墙地砖生产线升级改造项目	续建	产业类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：在原有约230亩厂地上，一部分为厂区、原料堆场、厂区内排水系统、地面进行全面提升改造；另一部分为生产设备改造提升工程。在原有年产2400万㎡高档墙地砖生产线下，新增产能，将3条素烧窑改为2条干压窑；改造素烧窑窑道密2条；将10条釉线改造为4条釉线，10台喷墨机改造为6台，11台干法磨边改造为湿法磨边工艺；新增抛光线2条；更新压机、台；新增1套连续球磨机，实现错峰生产；对利旧设备进行维修，同时对环保设施进行升级改造等，保持原有年产2400万㎡高档墙地砖产能。	1月份完成250万元，主要完成部分设备进场开始安装，实施办公楼、消防水池及泵房等设施建设； 2月份完成250万元，主要完成设备安装； 3月份完成250万元，主要完成原料仓、屋面施工、室外给排水管线及消防管线； 4月份完成250万元，主要完成厂房施工，进行附属设施设备安装； 5月份完成500万元，主要完成部分设备安装，开始调试； 6月份完成500万元，主要完成设备安装，进行产线调试； 7月份完成500万元，主要完成产线调试； 8月份完成500万元，试产； 9月份完成500万元，试产； 10月份完成500万元，试产； 11月份完成500万元，试产； 12月份完成500万元，试产。	阳城县人民政府	牛琛	韩安阳	阳城县开发区	贾敦命	尹刚	
51	高平市兰花生物科技年产10000吨老陈醋建设项目	新建	产业类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：年产10000吨老陈醋建设项目，使用厂房面积约13000㎡。	1-3月份完成1402.2万元，主要完成主厂房及配套用房招标及合同签订；完成非标设备制作招标及合同签订；主厂房及配套用房建设项目竣工和设备安装；完成环评、环评、环评“三同时”项目目的合同签订； 4-6月份完成1837万元，主要完成主厂房及配套用房施工；非标设备施工；完成全自动灌装线设备招标及合同签订； 7-9月份完成967.4万元，主要完成主厂房及配套用房建设；完成所有设备的安装； 10-12月份完成793.4万元，主要完成主厂房及配套用房所有设备的调试；完成从业人员培训；打通工艺流程，完成投料试生产。	高平市人民政府	徐浩	李琳	高平市工信局	冯硕	焦育阳	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位负责人	备注
“特”	“优”农业（12项）				2026年项目推进时间节点及工作目标	阳城县人民政府	牛琛	吉俊峰	阳城县 凤城镇 町店镇 董封乡 白桑镇 东冶镇 河北镇	申林 张慧芳 董田 董卫 董马俊	兵志军 郑志军 武军 张敬敏 于昊 赵俊鹏 卫俊霖	
52	阳城生态养猪建设项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：33500万元。</p> <p>建设内容：生猪猪舍及饲料存储、粪污处理及库房等配套设施，购买种猪、购置安装饲料投喂设备、通风降温、供热保联、监控系统等设备，并进行护场坝建设。</p>	<p>1月份完成500万元，主要完成场地平整工程；</p> <p>2月份完成500万元，主要完成场地平整工程；</p> <p>3月份完成1000万元，主要完成建设围挡护坡工程；</p> <p>4月份完成1000万元，主要完成建设围挡护坡工程；</p> <p>5月份完成1000万元，主要完成建设围挡护坡工程；</p> <p>6月份完成1000万元，主要完成建设围挡护坡工程；</p> <p>7月份完成1000万元，主要完成建设围挡护坡工程；</p> <p>8月份完成500万元，主要完成第一栋鸡舍主体工程；</p> <p>9月份完成500万元，主要完成第一栋鸡舍主体工程；</p> <p>10月份完成500万元，主要完成第二栋鸡舍主体工程；</p> <p>11月份完成500万元，主要完成第二栋鸡舍主体工程；</p> <p>12月份完成500万元，主要完成第二栋鸡舍主体工程；</p>	高平市人民政府	徐浩	牛振亮	高平市 畜牧中心	陈雪波	段安瑞	
53	高平市安俊和源三百万羽蛋鸡养殖项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：8000万元。</p> <p>建设内容：5列8层数字化、智能化、全自动化鸡舍22栋；科技办公楼及职工宿舍；无香化有机肥处理车间；饲料加工车间；蛋库及鸡蛋分选车间；冷库；8个1000吨的玉米仓和2个1000吨豆粕仓；及其它相关的附属配套设施。</p>	<p>1月份完成1000万元，主要完成场地清理及进场道路修建；</p> <p>2月份完成2000万元，主要完成设备购置；</p> <p>3月份完成2000万元，主要完成设备安装；</p> <p>4月份完成2000万元，主要进行鸡舍平台建设；</p> <p>5月份完成2000万元，主要进行鸡舍平台建设；</p> <p>6月份完成2000万元，主要进行蛋鸡鸡舍建设；</p> <p>7月份完成2000万元，主要进行蛋鸡鸡舍建设；</p> <p>8月份完成2000万元，主要完成蓄水池建设；</p> <p>9月份完成2000万元，主要完成库房建设；</p> <p>10月份完成2000万元，主要完成购置鸡笼、自动化供水供料、通风等设备；</p> <p>11月份完成2000万元，主要完成鸡苗引进；</p> <p>12月份完成2000万元，主要完成种植苗木。</p>	阳城县人民政府	牛琛	吉俊峰	阳城县 北留镇 白次营镇 河北镇 董封乡	刘涛 田靖妍 赵向阳 马俊 董王超	张飞鹏 于昊 王鹏伟 卫俊霖 张敬敏	
54	阳城县生态养鸡建设项目	续建	产业类	<p>年度计划投资：23000万元。</p> <p>建设内容：鸡舍、购置自动化喂料系统、供水系统、环境控制系统等相关生产设施设备，配套设施硬化、绿化等相关设施。</p>	<p>1月份完成1000万元，主要完成场地清理及进场道路修建；</p> <p>2月份完成2000万元，主要完成设备购置；</p> <p>3月份完成2000万元，主要完成设备安装；</p> <p>4月份完成2000万元，主要进行鸡舍平台建设；</p> <p>5月份完成2000万元，主要进行鸡舍平台建设；</p> <p>6月份完成2000万元，主要进行蛋鸡鸡舍建设；</p> <p>7月份完成2000万元，主要进行蛋鸡鸡舍建设；</p> <p>8月份完成2000万元，主要完成蓄水池建设；</p> <p>9月份完成2000万元，主要完成库房建设；</p> <p>10月份完成2000万元，主要完成购置鸡笼、自动化供水供料、通风等设备；</p> <p>11月份完成2000万元，主要完成鸡苗引进；</p> <p>12月份完成2000万元，主要完成种植苗木。</p>	阳城县人民政府	牛琛	吉俊峰	阳城县 北留镇 白次营镇 河北镇 董封乡	刘涛 田靖妍 赵向阳 马俊 董王超	张飞鹏 于昊 王鹏伟 卫俊霖 张敬敏	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
55	高平市现代农业设施蔬菜示范园项目	续建	产业类	年度计划投资：15000万元。 建设内容：装配式低碳日光温室740亩，春秋棚600亩，温室基础、轻钢结构主体、外覆盖系统、保温与降温系统、配电与照明系统、道路系统等配套设施。	2月份完成1000万元；主要建设完成项目复工手续办理及人员设备进场，达到全面开工条件，启动场地平整及土方搬运工作； 3月份完成1000万元；主要建设完成大面积开垦场地平整及土方搬运工作，完成约20%土方工程，同步准备基础施工材料； 4月份完成2000万元；主要建设完成全场区50%的场地平整，启动菜装配式日光温室基础施工，完成部分春秋棚基础； 5月份完成2000万元；主要建设完成约100亩温室骨架搭建； 6月份完成1000万元；主要建设完成约200亩日光温室主体结构封顶，全面启动春秋棚主体安装，进行防雨施工； 7月份完成2000万元；主要建设完成所有大棚主体结构，启动外覆盖系统（棚膜、保温被）及配电照明系统安装； 8月份完成2000万元；主要建设完成全部大棚外覆盖及保温系统安装，配套建设园区道路路基及水肥一体化首部； 9月份完成1000万元；主要建设完成园区道路硬化及绿化，进行设备联调联试，项目初步达到通电及种植条件； 10月份完成1000万元；主要建设完成项目收尾工程及环境整治，组织进行分部分项验收，落实整改工作； 11月份完成1000万元；主要建设完成项目整体验收及档案资料整理，办理竣工备案手续； 12月份完成1000万元；主要建设完成配合完成财务决算审计，总结2026年建设经验，制定下一年度运维计划。	高平市人民政府	徐浩	牛振亮	高平市农业农村局	王路	秦志山	
56	高平市炎谷丰高标准设施蔬菜基地项目	续建	产业类	年度计划投资：15000万元。 建设内容：装配式日光温室500亩，连栋温室100亩，高标准春秋大拱棚150亩，主要建设内容包括温室基础、轻钢结构主体、外覆盖系统、保温系统、配电与照明系统、道路系统、水肥一体化、蓄水系统等配套设施。	1月份完成200万元；主要完成备案、寺庄、马村、河西蔬菜基地平整场地，野川基地签订土地流转合同； 2月份完成300万元；主要完成寺庄、马村、河西蔬菜基地设计，野川基地地面清场； 3月份完成1000万元；主要完成寺庄、马村、河西蔬菜基地招投标和材料准备，野川基地平整土地； 4月份完成2000万元；主要完成寺庄、马村、河西蔬菜基地开工建设，完成进度100%； 5月份完成1200万元；野川基地完成设计； 6月份完成1500万元；主要完成寺庄、马村、河西蔬菜基地完成进度20%； 7月份完成2000万元；主要完成寺庄、马村、河西蔬菜基地完成进度30%； 8月份完成2000万元；主要完成寺庄、马村、河西蔬菜基地完成进度50%； 9月份完成1200万元；主要完成寺庄、马村、河西蔬菜基地完成进度60%； 10月份完成1200万元；主要完成寺庄、马村、河西蔬菜基地完成进度70%； 11月份完成1000万元；主要完成寺庄、马村、河西蔬菜基地完成进度80%； 12月份完成1400万元；主要完成寺庄、马村、河西、野川蔬菜基地全面完成。	高平市人民政府	徐浩	牛振亮	高平市农业农村局	王路	王少傑	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 责任人	备注
57	高平市五谷丰箭头村现代设施蔬菜项目	续建	产业类	年度计划投资：9000万元。 建设内容：装配式低碳日光温室240亩，春秋棚250亩，温室基础、轻钢结构主体、照明与道路外覆盖系统、保温与降温系统、配电与照明系统等配套设施。	2月份完成500万元；主要建设完成项目复工手续，人员机械进场，达到正式开工条件； 3月份完成500万元；主要建设启动全场区域地清查及土方挖运，进行土方平衡作业，完成约30%平整任务； 4月份完成1000万元；主要建设完成490亩地块精细化平整，全面开展日光温室及春秋棚基础施工； 5月份完成1000万元；主要建设完成全部基础工程，开始轻钢结构主体安装，完成50%日光温室及部分春秋棚主体； 6月份完成1000万元；主要建设完成全部日光温室主体封顶，全面铺开春秋棚主体结构安装，同步进行防雨施工； 7月份完成1500万元；主要建设完成所有大棚主体封顶，启动外覆覆盖、保温降温系统及配电系统安装； 8月份完成1500万元；主要建设完成全部配套设施安装，完善水肥管网及园区道路，项目初步达到种植投产条件； 9月份完成500万元；主要建设完成全部配套设施及照明工程，进行设备试运行及调试，开展内部验收； 10月份完成500万元；主要建设完成项目收尾及环境整治，整理竣工资料，配合进行工程结算审核； 11月份完成500万元；主要建设完成项目整体验收及档案移交，落实质量保修责任； 12月份完成500万元；主要建设办理竣工备案及财务决算，总结年度建设成果。	高平市人民政府	徐浩	牛振亮	高平市农业农村局	王路	秦志山	
58	陵川县百谷旺54万只蛋鸡养殖项目	续建	产业类	年度计划投资：8100万元。 建设内容：引进1200头母猪，存栏1万只生猪，年出栏种猪1万头、育肥猪2万头。拟建洗消中心、现代化智能猪舍、粪污处理中心、转运中心、生活办公区等。	1月份完成200万元，主要完成鸡舍基础建设； 2月份完成600万元，主要完成3栋鸡舍主体建设； 3月份完成700万元，主要安装配备式鸡舍设施； 4月份完成800万元，主要安装自动化蛋鸡饲养设施； 5月份完成900万元，主要安装清洗消毒系统； 6月份完成900万元，主要安装其他配套设施； 7月份完成1000万元，主要完成蛋品加工车间地基平整及打桩； 8-9月份完成2000万元，主要完成蛋品加工车间的建设及安装设施； 10-11月份完成1000万元，主要完成青年鸡购置、场地硬化。	陵川县人民政府	王丽	潘田甜	陵川县杨村镇	赵元元	于军辉	
59	泽州县金垆园核心原种场(金村镇浮山街村)项目	续建	产业类	年度计划投资：3000万元。 建设内容：引进1200头母猪，存栏1万只生猪，年出栏种猪1万头、育肥猪2万头。拟建洗消中心、现代化智能猪舍、粪污处理中心、转运中心、生活办公区等。	1-3月份完成“资源处置”手续和环评手续办理； 4月份完成300万元，主要完成一线配怀舍、公猪舍土建工程； 5月份完成400万元，主要完成一线配怀舍、公猪舍土建工程； 6月份完成400万元，主要完成一线配怀舍全部土建工程； 7月份完成400万元，主要完成一线配怀舍全部土建工程； 8月份完成400万元，主要完成一线分娩舍全部土建工程； 9月份完成400万元，主要完成一线分娩舍全部土建工程； 10月份完成400万元，主要完成一线全部工程； 11月份完成200万元，主要完成一线养殖生产设施设备； 12月份完成100万元，主要进行二线场地平整工作。	泽州县人民政府	武小雅	李斌	泽州县农业农村局	王佳	白玮	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
60	高平市晋裕泽年存栏600头种公猪站项目	续建	产业类	年度计划投资: 3000万元。 建设内容: 年存栏600头种公猪站项目, 分为后备隔离区、公猪养殖区、精液化验区、生活区、污水处理区等区域。	1月份完成200万元, 主要完成附属工程30%; 2月份完成300万元, 主要完成附属工程80%; 3月份完成200万元, 主要完成附属工程100%; 4月份完成500万元, 主要完成设备安装; 5月份完成500万元, 主要完成设备安装; 6月份完成500万元, 主要完成设备安装; 7月份完成200万元, 主要完成设备调试; 8月份完成200万元, 主要完成设备调试; 9月份完成100万元, 主要完成设备调试; 10月份完成300万元, 主要完成引进种猪; 11月份投产。	高平市人民政府	徐浩	牛振亮	高平市畜牧中心	陈雪波	鹿中土	
61	高平大黄梨种植基地项目	续建	产业类	年度计划投资: 3000万元。 建设内容: 主要包含2个标准厂房、1个架空走廊、原展厅建筑内部改造, 增加2层建筑、8孔密洞、晒梨场、卫生间等, 以及室外管线、道路、绿化、亮化等工程。	2月份完成70万, 主要完成2个标准厂房、1个架空走廊、原展厅建筑内部改造, 增加2层建筑、8孔密洞、晒梨场、卫生间等的建设; 3月份完成150万, 主要完成2个标准厂房、1个架空走廊、原展厅建筑内部改造, 增加2层建筑、8孔密洞、晒梨场、卫生间等的建设; 4月份完成200万, 主要完成2个标准厂房、1个架空走廊、原展厅建筑内部改造, 增加2层建筑、8孔密洞、晒梨场、卫生间等的建设; 5月份完成280万, 主要完成2个标准厂房、1个架空走廊、原展厅建筑内部改造, 增加2层建筑、8孔密洞、晒梨场、卫生间等的建设; 6月份完成350万, 主要完成2个标准厂房、1个架空走廊、原展厅建筑内部改造, 增加2层建筑、8孔密洞、晒梨场、卫生间等的建设; 7月份完成400万, 主要完成2个标准厂房、1个架空走廊、原展厅建筑内部改造, 增加2层建筑、8孔密洞、晒梨场、卫生间等的建设; 8月份完成500万, 主要完成2个标准厂房、1个架空走廊、原展厅建筑内部改造, 增加2层建筑、8孔密洞、晒梨场、卫生间等的建设; 9月份完成400万, 主要完成2个标准厂房、1个架空走廊、原展厅建筑内部改造, 增加2层建筑、8孔密洞、晒梨场、卫生间等的建设; 10月份完成300万, 主要完成2个标准厂房、1个架空走廊、原展厅建筑内部改造, 增加2层建筑、8孔密洞、晒梨场、卫生间等的建设; 11月份完成200万, 主要完成室外管线、道路、绿化、亮化等工程的建设; 12月份完成150万, 主要完成室外管线、道路、绿化、亮化等工程的建设。	高平市人民政府	徐浩	牛振亮	高平市农业农村局	王路	王建飞	



序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
65	皇城相府大景区民居文旅商业综合体项目	续建	产业类	年度计划投资：8000万元。 建设内容：主要对郭峪村现有破旧的民居传统建筑进行修复改造，并对街巷进行拆违治乱，铺设给排水管网，完善村庄硬化、绿化、亮化及其他零星工程。	1月份完成200万元，启动民居修复施工，完成主体结构加固； 2月份完成200万元，启动民居修复施工，完成主体结构加固； 3月份完成200万元，启动民居修复施工，完成主体结构加固； 4月份完成200万元，启动第1栋民居修复施工，完成主体结构加固； 5月份完成800万元，主要完成第1栋民居修复，启动第2栋民居修复施工； 6月份完成800万元，主要完成第2栋民居修复，启动第3栋民居修复施工； 7月份完成900万元，主要完成第3栋民居修复，启动第4栋民居修复施工； 8月份完成900万元，主要完成第4栋民居修复，启动第5栋民居修复施工； 9月份完成900万元，主要完成第5-6栋民居修复，启动第7栋民居修复施工； 10月份完成900万元，主要完成第7-8栋民居修复，启动第9栋民居修复施工； 11月份完成1000万元，主要完成第9栋民居修复，启动第10栋民居修复施工； 12月份完成1000万元，主要完成第10栋民居修复，全面竣工验收。	阳城县人民政府	牛琛	李琳	阳城县北留镇	刘涛	张飞鹏	
66	茱萸湾大景区项目	续建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：完成茱萸湾码头建设、环湖步道建设、露营地升级、蟒河景区品质提升、咨询服务中心升级改造、携程度假农庄周边环境治理以及基础设施提升、河道景观治理以及基础设施提升内容。	1月份完成1000万元，主要完成景区内基础设施升级； 2月份完成1000万元，主要完成景区内基础设施升级； 3月份完成1000万元，主要完成景区内基础设施更新； 4月份完成1000万元，主要完成景区内基础设施更新； 5月份完成1000万元，主要完成景区内建筑、绿化亮化等基础设施升级改造； 6月份完成1000万元，主要完成景区内停车场改造； 7月份完成1000万元，主要完成景区内停车场改造； 8月份完成1000万元，主要完成景区内停车场改造； 9月份完成1000万元，主要完成景区内停车场改造； 10月份完成1000万元，主要完成景区内停车场改造。	阳城县人民政府	牛琛	吉俊锋	阳城县蟒河镇	赵春芳	常家铭	
67	城区司徒小镇文旅新场景提升工程	新建	产业类	年度计划投资：15000万元。 建设内容：新建3D剧场项目、打铁花剧场提升项目、花灯奇境项目、儿童乐园游乐设施升级项目、百米摩天轮及十二生肖IP体系项目，同时购买安装相关配套设施设备等。	1月份完成2000万元，主要完成铁花剧场扩容基础建设； 2月份完成1500万元，主要完成3D剧场项目基础建设； 3月份完成1000万元，主要完成铁花剧场扩容基础建设； 4月份完成1500万元，主要完成百米摩天轮基础建设； 5月份完成2000万元，主要完成百米摩天轮建设工程； 6月份完成2000万元，主要完成百米摩天轮建设工程； 7月份完成1000万元，主要完成百米摩天轮建设工程； 8月份完成1500万元，主要完成百米摩天轮建设工程； 9月份完成1000万元，主要完成百米摩天轮建设工程； 10月份完成500万元，主要完成百米摩天轮建设工程； 11月份完成500万元，主要完成百米摩天轮建设工程； 12月份完成500万元，主要完成百米摩天轮建设工程。	城区人民政府	李勇	李翠琴	城区北石店镇	王珏	袁凯强	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位负责人	备注
现代商贸物流（10项）												
68	高平市农商城项目	续建	产业类	年度计划投资：20000万元。其他建筑及其他农产品交易、冷链、农产品电子商务、农产品批发市场。 建设内容：5幢单体建筑及其他农产品交易、冷链、农产品电子商务、农产品批发市场。 建设内容：5幢单体建筑及其他农产品交易、冷链、农产品电子商务、农产品批发市场。	3月份完成施工许可证办理； 4月份完成200万元，主要完成土方开挖、地基基础； 5月份完成300万元，主要完成地下室基础及承台施工人防及地下室施工； 6月份完成1300万元，主要完成地下室基础及承台施工人防及地下室施工； 7月份完成3000万元，主要完成各楼栋主体结构施工； 8月份完成3000万元，主要完成各楼栋主体结构施工； 9月份完成3000万元，主要完成部分楼栋二次结构施工及其他楼栋主体结构施工； 10月份完成4000万元，主要完成部分楼栋装饰装修及门窗施工、其他楼栋二次结构施工； 11月份完成4000万元，主要完成部分楼栋装饰装修及门窗施工、其他楼栋二次结构施工； 12月份完成1200万元，主要完成部分区域室外工程施工、其他楼栋装饰装修。	高平市人民政府	徐浩	向阳	高平市工信局	冯硕	季保良	
69	城区创投资业正茂广场项目	续建	产业类	年度计划投资：8000万元。 建设内容：1栋地上16层、地下2层综合商务办公楼建设，同时配套建设人防、水、电、暖、气、暖、硬化、绿化等相关附属工程。	1月份完成200万元，主要完成土方、边坡支护、桩基础； 3月份完成550万元，主要完成桩基础； 4月份完成600万元，主要完成桩基础、筏板基础； 5月份完成950万元，主要完成地下一层； 6月份完成950万元，主要完成地下一层； 7月份完成1150万元，主要完成1-4层； 8月份完成950万元，主要完成5-8层； 9月份完成800万元，主要完成9-12层； 10月份完成800万元，主要完成12-16层； 11月份完成550万元，主要完成17层封顶； 12月份完成500万元，主要完成地下一、二层二次结构。	城区人民政府	李勇	赵耀华	城区钟家庄	董燕茹	闫广亮	
70	西滩会商综合体	续建	产业类	年度计划投资：4000万元。 建设内容：地上1栋商业楼、地下车库及配套设施，同时配套建设室外绿化、硬化及水、电、暖、气等相关附属工程。	1月份完成200万元，主要完成二次结构、土方回填； 2月份完成100万元，主要完成二次结构、土方回填； 3月份完成500万元，主要完成二次结构、土方回填； 4月份完成600万元，主要完成室外配套、外立面、室内装修； 5月份完成600万元，主要完成室外配套、外立面、室内装修； 6月份完成1000万元，主要完成室外配套、外立面、室内装修； 7月份完成1000万元，主要完成室外配套、外立面、室内装修。	城区人民政府	李勇	常海云	城西	张冠南	牛晋磊	
71	城区坤鑫商厦项目	续建	产业类	年度计划投资：4000万元。 建设内容：主要建设1栋地下2层、地上15层商务综合楼，同时配套建设绿化、硬化、水、电、暖、气等相关附属工程。	1月份完成100万元，主要完成桩基础施工； 2月份完成500万元，主要完成桩基础施工； 3月份完成150万元，主要完成桩基础施工； 4月份完成400万元，主要完成地下室2层施工； 5月份完成450万元，主要完成地下室1层施工； 6月份完成400万元，主要完成地下室1层施工； 7月份完成450万元，主要完成1层2层施工； 8月份完成450万元，主要完成3层7层施工； 9月份完成450万元，主要完成8层12层施工； 10月份完成450万元，主要完成13层封顶； 11月份完成450万元，主要完成地下室1、2层二次结构； 12月份完成200万元，主要完成1、2层二次结构。	城区人民政府	李勇	赵耀华	城区钟家庄	董燕茹	赵志刚	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位负责人	备注
72	丹河一吉祥天悦商业广场项目	新建	产业类	年度计划投资：15000万元。 建设内容：1#酒店至10#酒店等建筑的建设，以及室外绿化、道路硬化、室外管网、路灯等内容。项目共分为三期：其中一期为1#酒店、2#办公；二期为3#商业、4#酒店、5#商业、6#商业、7#商业、8#商业；三期为9#宴会楼、10#酒店。	1月份完成100万元，主要完成方案设计申报； 2月份完成100万元，主要进行方案审批； 3月份完成100万元，主要完成方案审批； 4月份完成300万元，主要完成施工图设计； 5月份完成1400万元，主要完成一期基坑开挖、基坑支护； 6月份完成1000万元，主要完成一期基础施工； 7月份完成2000万元，主要完成一期地下一层土建施工； 8月份完成2400万元，主要完成一期地上三层施工； 9月份完成2800万元，主要完成一期地上三层施工； 10月份完成1200万元，主要完成一期地上六层施工； 11月份完成1600万元，主要完成一期地上九层施工； 12月份完成2000万元，主要完成一期主体施工。	浮州县人民政府	武小雅	许云发	浮州县发改科技局	钟润斌	王俊伟	
73	智创新城	新建	产业类	年度计划投资：15000万元。 建设内容：总用地面积41661.42㎡、地上建筑面积84753.13㎡、地下建筑面积62493.13㎡、地下建筑面积22261.00㎡。	3月份完成500万元，主要开展打桩； 4月份完成500万元，主要完成桩基施工，塔吊开始安装； 5月份完成500万元，主要完成桩基检测； 6月份完成2000万元，主要完成正负零封顶、示范区车库封顶； 7月份完成2000万元，主要完成一层封顶； 8月份完成2000万元，主要完成施工电梯安装； 9月份完成2000万元，主要完成主体封顶； 10月份完成2000万元，主要完成景观示范区开放； 11月份完成2000万元，主要完成二次结构； 12月份完成1500万元，主要完成外墙保温，具备外墙漆施工条件。	高平市人民政府	徐浩	段晓军	高平市住建局	李庆文	王百慧	
74	凤阳国际商业服务楼建设项目	新建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：1栋18层的酒店，1栋18层的公寓写字楼，1栋2层附属用房及地下2层停车场等。	3月份完成900万元，主要完成地基基础工程； 4月份完成1100万元，主要完成地基基础、酒店及办公楼楼负一层主体工程； 5月份完成900万元，主要完成酒店及办公楼楼负一层主体工程； 6月份完成1100万元，主要完成酒店及办公楼楼第一层主体工程； 7月份完成1100万元，主要完成酒店及办公楼楼第二层主体工程； 8月份完成1100万元，主要完成酒店及办公楼楼第三层主体工程； 9月份完成1200万元，主要完成酒店及办公楼楼第四层主体工程； 10月份完成1100万元，主要完成酒店及办公楼楼第五层主体工程； 11月份完成900万元，主要完成酒店及办公楼楼第六层主体工程； 12月份完成600万元，主要完成酒店及办公楼楼第七层主体工程。	阳城县人民政府	牛琛	牛琛	阳城县凤城镇	申栋梁	宁晋斌	
75	城区盛通置业电商创新创业商业服务楼项目	新建	产业类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：电商集群、智慧仓储、一站服务、人才公寓等。一期为北地块商业服务中心区，其中规划有直播基地、商务酒店、电商办公；二期为南地块商务配套中心、研发中心、孵化中心、创客之家。	3月份完成1000万元，主要完成A地块土方开挖完成； 4月份完成1000万元，主要完成123号楼主体30%； 5月份完成1000万元，主要完成123号楼主体60%； 6月份完成1000万元，主要完成A地块123号楼主体封顶； 7月份完成1000万元，主要完成A地块123号楼二次结构、窗框安装完成30%； 8月份完成1000万元，主要完成A地块123号楼二次结构、窗框安装完成60%； 9月份完成1000万元，主要完成A地块123号楼二次结构、窗框安装完成； 10月份完成1000万元，主要完成A地块123号楼外立面完成10%； 11月份完成1000万元，主要完成A地块123号楼外立面完成30%； 12月份完成1000万元，主要完成A地块123号楼外立面完成50%。	城区人民政府	李勇	史晋雷	城区商务局	程波	马冬杏	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
76	洋州利康达物流园项目	新建	产业类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：项目主要建设一栋功能高度能分送中心、该中心集多种功能分区于一体，包括常温存储区、冷库区、复验区、暂存区、退货区、装卸区、办公区（信息处理区）以及冷库。	3月份完成700万元，主要完成场地平整及前期准备； 4月份完成200万元，主要进行基础工程施工； 5月份完成200万元，主要进行基础工程施工； 6月份完成800万元，主要进行主体结构安装； 7月份完成800万元，主要进行主体结构安装； 8月份完成800万元，主要进行主体结构安装； 9月份完成500万元，主要完成围护结构施工； 10月份完成400万元，主要完成室内管网铺设； 11月份完成300万元，主要完成消防管网铺设； 12月份完成300万元，主要完成室外场地硬化。	洋州县人民政府	武小雅	许云发	洋州县委改革和科技局	郇润斌	马锐	
77	陕川县三化商业综合体项目	新建	产业类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：酒店、独立商业区、办公区、公寓楼及配套设置等。	1-3月份完成前期手续办理，具备开工条件； 4-8月份完成2630万元，主要完成酒店、独立商业区、办公区、公寓楼基础工程； 9-11月份完成2370万元，主要完成酒店、独立商业区、办公区、公寓楼主体工程。	陕川县人民政府	王丽	朱文德	陕川县国投公司	和福军	马锋	
其他产业（1项）												
78	洋州县东雨绿色建材加工生产项目	续建	产业类	年度计划投资：2000万元。 建设内容：分为二期投资：一期建成后，生产50万m³加气混凝土砌块和ALC加气混凝土板材生产线。二期建成后生产20万m³高强建筑石膏粉生产线和年产100万m³装配式石膏改性轻质内隔墙板生产线。	1月份完成100万元，主要完成平整土地，基础土方开挖完成80%； 2月份完成50万元，主要完成基础土方开挖； 3月份完成150万元，主要完成浇筑设备基础40%； 4月份完成250万元，主要完成浇筑设备基础40%； 5月份完成200万元，主要完成浇筑设备基础20%； 6月份完成300万元，主要完成厂房基础50%； 7月份完成200万元，主要完成设备电缆沟； 8月份完成200万元，主要完成管道沟槽开挖及管道安装； 9月份完成100万元，主要完成管道压力试验及管道回填； 10月份完成200万元，主要完成大型设备安装就位； 11月份完成200万元，主要完成厂房钢结构框架80%； 12月份完成50万元，主要完成厂房钢结构框架20%。	洋州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	洋州县工信局	李海瑞	付晓飞	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
(三) 科教人才类(9项)												
教育(9项)												
79	太原科技大学晋城校区新建实训中心及宿舍项目	续建	社会民生类	<p>年度计划投资: 7570万元。</p> <p>建设内容: 包括科大实训中心、太原理工大学研究生院、学生宿舍等。</p>	<p>2月份完成540万元, 主要完成研究生教学楼水电安装60%; 实训楼水电安装40%;</p> <p>3月份完成730万元, 主要完成研究生教学楼墙地砖铺贴; 实训楼外墙保温、真石漆及石材铺贴完工; 训练车回二次结构、屋面防水完工;</p> <p>4月份完成1860万元, 主要完成研究生教学楼电梯、门窗安装完成; 实训楼电梯安装完工, 墙地面地砖完成70%; 训练车回内墙涂料、外饰面完成70%; 晋水街道路完成20%, 建兴路完成30%;</p> <p>5月份完成2280万元, 主要完成研究生教学楼吊顶、水电工程完工; 实训中心吊顶、门窗安装、水电工程完工; 训练车回内墙涂料、外饰面、墙地面铺砖完工; 晋水街道路完成40%, 建兴路完成60%;</p> <p>6月份完成2160万元, 主要完成研究生教学楼室外工程完工; 实训中心室外工程完工; 训练车回水电安装完工; 晋水街完工、建兴路完工。</p>	<p>晋城建设投资集团有限公司</p>	朱居生	常张杰	工程管理部	张海涛	马宇翔	
80	阳城县教育优质均衡提质攻坚项目	续建	社会民生类	<p>年度计划投资: 5000万元。</p> <p>建设内容: 购置智慧黑板、计算机、中播设备、无线网路设备、心理健康设备、学生升降课桌椅、教师办公桌椅等设施改造, 对全县60所中小学教学设备进行改造, 安装校园安全监控系统, 建设智慧教育平台、课后延时服务平台, 对全县教育城域网升级改造。</p>	<p>1月份完成250万元, 主要完成四中一层, 润城中学岳庄地基;</p> <p>2月份完成250万元, 主要完成科技馆装修, 四校功能楼冬休;</p> <p>3月份完成500万元, 主要完成晋水街功能楼基础开始施工;</p> <p>4月份完成500万元, 主要完成四中二层, 润城、岳庄一层, 晋水街功能楼基础, 教育综合平台试运行;</p> <p>5月份完成500万元, 主要完成四中岳庄主体封顶, 润城晋水街一层;</p> <p>6月份完成500万元, 主要完成四中岳庄二次结构, 润城晋水街主体封顶;</p> <p>7月份完成500万元, 主要完成四校功能楼装修开始;</p> <p>8月份完成500万元, 主要完成四校功能楼装修30%, 功能教室同步开始装修安装;</p> <p>9月份完成500万元, 主要完成四校功能楼装修60%, 功能教室同步开始装修安装;</p> <p>10月份完成500万元, 主要完成四校功能楼装修90%, 功能教室装修安装90%;</p> <p>11月份完成500万元, 主要完成四校功能楼装修, 功能教室装修安装。</p>	<p>阳城县人民政府</p>	牛琛	王力丰	阳城县教育局	张国平	王芳	
81	晋城一中扩建项目	新建	社会民生类	<p>年度计划投资: 12000万元。</p> <p>建设内容: 将晋城七中现校区划转至晋城一中使用, 晋城一中办学规模扩至28轨。</p>	<p>1-3月份完成前期手续办理;</p> <p>4-6月份完成施工招投标工作, 项目开工建设;</p> <p>7-9月份进行主体施工;</p> <p>10-12月份进行主体施工。</p>	<p>市教育局</p>	李靖芳	崔广文	计财科	贾治东	贾治东	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注	
82	体育运动学校迁建项目	新建	社会民生类	年度计划投资：11200万元。 建设内容：包括地上实训用房、生活用房、地下车库及设备用房等。	1月份完成400万元，主要完成场地平整；宿舍楼、实训楼区域灰土精密桩施工；精密桩检测（同步进行）； 2月份完成100万元，主要完成精密桩检测；春节后进行场地整理与复工准备； 3月份完成400万元，主要完成宿舍楼基坑土方开挖及支护（灌注排桩+土钉墙）；实训楼土方开挖；宿舍楼基底精密桩施工；开始工程灌注桩施工； 4月份完成400万元，主要完成宿舍楼、实训楼工程灌注桩施工；进行桩基检测；开始基础垫层、防水及承台施工； 5月份完成500万元，全面展开基础结构施工；完成基础验收；宿舍楼开始地下室负一层结构施工；实训楼开始J轴北负一层结构施工； 6月份完成1000万元，主要完成宿舍楼地下室结构及外墙防水回填；实训楼完成J轴北负一层并开挖防水回填；两栋楼同步开始地上首层结构施工； 7月份完成1200万元，主要完成宿舍楼进入标准层（2-5层）快速施工阶段；实训楼完成J轴北一层结构，J轴南开始基础及主体结构施工； 8月份完成1800万元，主要完成宿舍楼标准层（6-9层）施工；实训楼J轴南主体结构施工；两栋楼二次结构（砌体）工程开始插入施工； 9月份完成1500万元，主要完成宿舍楼上部标准层（10-11层）施工；实训楼主体结构；全面展开两栋楼的二次结构施工； 10月份完成1300万元，主要完成宿舍楼顶层设备层，实现主体结构封顶；实训楼钢结构屋架吊装开始；幕墙工程开始基础施工； 11月份完成1000万元，主要完成两栋楼屋面工程施工；二次结构施工进入高峰期；连廊主体结构施工； 12月份完成2000万元，全面完成所有二次结构工程；完成连廊主体结构。	丹河新城建设投资集团有限公司	朱居生	常张杰	工程管理部	张海涛	张鑫		
83	西北普通高中建设项目	新建	社会民生类	年度计划投资：14000万元。 建设内容：包括教学楼、学生宿舍、餐厅及配套设施等。	1-3月份完成初步设计方案，论证可行性、社会稳定、征地补偿、地面附属物评估、文物勘探； 4-6月份完成施工招投标工作，项目开工建设； 7-9月份进行主体施工； 10-12月份进行主体施工。	市教育局	李靖芳	崔广文	计财科	贾治东	贾治东		
84	高平一中新建学生宿舍楼项目	新建	社会民生类	年度计划投资：12000万元。 建设内容：学生宿舍用房及附属用房、室外绿化、道路、活动场地、室外管线等配套设施工程。建设学生宿舍总房间数约400间。	1月份完成364万元，主要完成考古发掘、地面建筑及地下管线迁改等内容； 2月份完成176万元，主要完成考古发掘、地面建筑及地下管线迁改等内容； 3月份完成60万元，主要完成地质勘察、地面建筑及地下管线迁改、完成土地手续文件上报省里审批等内容； 4月份完成170万元，主要完成设计招标、初步设计、概算编制等内容； 5月份完成250万元，主要完成施工图设计、预算编制等内容； 6月份完成300万元，主要完成预算评审、施工招标、监理招标等办理施工许可证等内容； 7月份完成180万元，主要完成绿色建筑设计及评价、消防审查、办理竣工验收备案等内容； 8月份完成2500万元，主要完成土方开挖、建筑材料采购储备等内容； 9月份完成2000万元，主要完成地上方开挖、建筑主体结构施工等內容； 10月份完成2000万元，主要完成地基处理等内容； 11月份完成2000万元，主要进行主体结构施工等内容； 12月份完成2000万元，主要在主体结构施工同时，同步进行给排水、暖通及电气的安装等内容。	高平市人民政府	徐浩	陈云	高平市教育局	王万青	赵海广		



序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
(四) 基础设施类 (12项)												
铁路 (2项)												
88	阳城县晋河园专用铁路项目	新建	基础设施类	<p>年度计划投资: 10000万元。</p> <p>建设内容: 主要承担晋河园公司外发煤炭、焦炭、氧化铝等货物运输任务, 年运量约100万吨, 主要通过晋城国盛运通专用铁路-阳电专用铁路-侯月线-点柳线-宁西线将煤炭发往华中、华东地区。</p>	<p>8月份完成2000万元, 开展清表工作、土地平整等; 9月份完成2000万元, 主要完成成路基土方开挖与填筑, 开展轨道工程, 同步建设附属工程排水管网;</p> <p>10月份完成2000万元, 主要完成推进路基填筑与边坡防护; 启动轨道工程的挡土墙建设;</p> <p>11月份完成2000万元, 主要完成路基工程基本成型, 实施隧道掘进; 开展轨道铺设试验段施工; 推进信号工程的设备采购与调试准备; 附属工程的电力线路架设;</p> <p>12月份完成2000万元, 主要完成隧道掘进施工; 信号工程设备进场安装; 附属工程的站场围墙及绿化基础施工。</p>	阳城县人民政府	牛琛	李琳	阳城县北留镇	刘涛	张飞鹏	
89	高平市甲冢庄铁路专用线改扩建项目	新建	基础设施类	<p>年度计划投资: 15000万元。</p> <p>建设内容: 对既有铁路专用线进行改扩建, 延长货物线及装车线有效长度, 同时对区间走行线平面及纵断面进行相应的改造, 全线路基土石方24.98万m<sup>3</sup>; 铺轨5.026公里; 铺砟7565m<sup>2</sup>; 铺单开道岔4组; 新建特大桥1座, 共计636.3延米, 框架桥2座, 框架涵1座; 新建房屋670m<sup>2</sup>。</p>	<p>2-3月份完成初步设计并取得晋州铁路局的批复意见, 推进环评报告的编制, 推进土地报批所需报告的编制与评审工作;</p> <p>4月份完成100万元, 主要完成环评报告、水资源影响评价、文化保护方案等报告的编制与评审工作;</p> <p>5月份完成200万元, 主要完成EPC招标、推进施工图设计、土地报批组卷上报;</p> <p>6月份完成300万元, 主要完成推进临时用地手续的办理; 完成施工图设计审核、取得用地批复及不动产权证;</p> <p>7月份完成300万元, 主要完成临时用地手续的办理, 完成建设用地规划许可证、施工许可证等证件办理;</p> <p>8月份完成2800万元, 开工建设, 拆迁、施工机械进场;</p> <p>9月份完成3000万元, 主要完成临时工程施工;</p> <p>10-12月份完成8300万元, 主要完成路基工程、桥涵工程。</p>	高平市人民政府	徐浩	段晓军	高平市交通局	杨鹏	魏春林	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
水利(2项)												
90	泽州县南部水网工程项目	续建	基础设施类	<p>年度计划投资: 5000万元。</p> <p>建设内容: 项目主要水源为沁河及石河水库, 同时整合了盐厂泉水、年供水1276万方, 新建泵站7座, 净水厂2座, 调蓄水池10座, 铺设管道391公里。</p>	<p>1月份完成550万元, 主要完成管线开挖9.6km, 铺设管网9.6km, 管线回填10.5km;</p> <p>2月份完成50万元, 主要完成管线开挖1.8km, 铺设管网1.8km, 管线回填1.8km;</p> <p>3月份完成200万元, 主要完成管线开挖4.2km, 铺设管网3.3km, 管线回填3.6km;</p> <p>4月份完成250万元, 主要完成管线开挖3.6km, 铺设管网3.3km, 管线回填3.3km;</p> <p>5月份完成300万元, 主要完成管线开挖4.2km, 铺设管网3.9km, 管线回填3.9km;</p> <p>6月份完成250万元, 主要完成管线开挖3.9km, 铺设管网3.9km, 管线回填3.9km;</p> <p>7月份完成280万元, 主要完成管线开挖3.6km, 铺设管网3.9km, 管线回填4.5km;</p> <p>8月份完成220万元, 主要完成管线开挖4.5km, 铺设管网3.6km, 管线回填3.9km;</p> <p>9月份完成250万元, 主要完成管线开挖3.3km, 铺设管网3.9km, 管线回填3.9km;</p> <p>10月份完成280万元, 主要完成管线开挖3.3km, 铺设管网4.2km, 管线回填3.7km;</p> <p>11月份完成1220万元, 主要完成管线开挖2.4km, 铺设管网3.6km, 管线回填3.9km;</p> <p>12月份完成1150万元, 主要完成管线回填1.2km等。</p>	泽州县人民政府	武小雅	李斌	泽州县水务局	陈前锋	李晚军	
91	城区司徒河防洪能力提升工程	新建	基础设施类	<p>年度计划投资: 3000万元。</p> <p>建设内容: 工程规划河道长度为5.21km, 规划河道采用100年一遇防洪标准, 主要包括新建浆砌石堤防1823m, 浆砌石护岸4977.5m, 钢桶混凝土排水箱涵13处(604m), 改建污水管线3094m及河道疏浚269.94m³。</p>	<p>1-3月份积极对接省、市相关部门, 协调筹备省级建设资金;</p> <p>4-6月份完成建设招标意向公开, 施工监理招标;</p> <p>7-9月份完成投资1600万元, 主要完成河道治理长度1.5km;</p> <p>10-12月份完成投资1400万元, 主要完成河道治理长度1.5km。</p>	城区人民政府	李勇	刘小虎	城区水务局	曹谦	丁亚楠	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注	
92	开发区(园区)基础设施(6项) 硅钢新材料配套公辅设施项目	续建	基础设施类	年度计划投资: 85000万元。 建设内容: 建设完善的公辅设施与基础设施, 为硅钢生产提供稳定的电力、气体、热能和水资源保障, 主要建设废水处理站及循环水系统、给排水系统、燃气、氢气、氮气及蒸汽管网系统、地埋化设施、包括道路、场地平整、桥架、支架及环境保护设施、生活配套设施等。	1月份完成2500万元, 启动地质勘察; 2月份完成2500万元, 启动场地平整60%; 3月份完成8000万元, 完成变电站基础施工; 4月份完成8000万元, 完成给排水系统主管网铺设; 5月份完成8000万元, 完成燃气、氢气、氮气主管网铺设, 完成桥架安装, 启动地埋化施工; 6月份完成8000万元, 主要完成地埋化30%; 7月份完成8000万元, 主要完成蒸汽管网主管网铺设, 完成环保设备安装, 完成生活配套设施主体结构; 8月份完成8000万元, 主要完成变电站设备安装调试, 完成污水处理站设备安装; 9月份完成8000万元, 主要完成给排水系统调试, 燃气、氢气、氮气管道试压; 10月份完成8000万元, 主要完成公辅设施整体联动调试, 完成消防验收; 11月份完成8000万元, 主要完成土地硬化90%; 12月份完成8000万元, 收尾阶段, 总工程进度50%。	泽州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县工信局	李海瑞	陈光海		
93	阳城县台头化工园区基础设施建设项目	续建	基础设施类	年度计划投资: 8500万元。 建设内容: 园区主路网、消防站、事故应急池(初期雨水收集池)、污水处理厂、厂、应急管理中心、供水站、公共管廊、危化品停车场、园区封闭化管理、信息化平台提升等。	2月份完成1000万元, 主要完成污水处理厂建设; 3月份完成3000万元, 主要完成公共管廊、污水处理厂、供水站、停车场、溢洪沟等尾项工程。 4月份完成3000万元, 主要完成公共管廊、污水处理厂、供水站、停车场、溢洪沟等尾项工程。 5月份完成1500万元, 全部完工。	阳城县人民政府	牛琛	韩安阳	阳城县开发区	贾教命	贾晋峰		
94	城区云谷科技产业园项目	续建	基础设施类	年度计划投资: 3500万元。 建设内容: 1栋科研楼和2栋办公楼, 同时配套建设电力、通信、热力、绿化、照明、道路等。	3月份完成100万元, 主要完成基础开挖; 4月份完成300万元, 主要完成基础结构施工; 5月份完成520万元, 主要完成地下一层施工; 6月份完成880万元, 主要完成1-3层主体施工; 7月份完成800万元, 主要完成4-5层主体施工; 8月份完成900万元, 主要完成整体装修完成及室外配套工程; 9月份完成扫尾工作。	城区人民政府	李勇	张海忠	城北街	白静	李冰		
95	金匠工业园区基础设施提升项目	新建	基础设施类	年度计划投资: 4000万元。 建设内容: 对金匠工业园区20余个地块水、电、气、暖等基础设施进行配套保障; 实施电力设施改建工程; 西里街西段道路工程, 西起207国道, 东至金鼎路, 全长1586米, 红线宽40米。	3月份完成200万元, 主要完成部分电力迁改工程, 完成部分管网及电力工程; 4月份完成300万元, 主要完成部分电力迁改工程, 完成部分管网及电力工程; 5月份完成300万元, 主要完成部分电力迁改工程, 完成部分管网及电力工程; 6月份完成500万元, 主要完成部分电力迁改工程, 完成部分管网及电力工程; 7月份完成300万元, 主要完成部分电力迁改工程, 完成部分管网及电力工程; 8月份完成1000万元, 主要完成部分电力迁改工程, 完成部分管网及电力工程; 9月份完成1000万元, 主要完成部分电力迁改工程, 完成部分管网及电力工程。	晋城经济技术开发区	李福华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	甄石磊		

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
96	高平市恒通精密铸造产业园一期配套工程	新建	基础设施类	年度计划投资：8000万元。 建设内容：建设长1200m北外环路、长300m能源东路、一座桥梁、北外环路范围的挡墙护坡及长319m的208国道西侧挡墙护坡。	1月份主要办理项目立项手续； 2月份完成100万元，主要完成编制可研； 3月份主要完成可研专家评审； 4月份完成300万元，主要完成初步设计编制； 5月份主要完成初步设计专家评审； 6月份完成400万元，主要完成土地手续办理； 7月份完成200万元，主要完成项目可研批复； 8月份完成300万元，主要完成项目初步设计批复； 9月份完成100万元，主要完成项目设计、施工、监理招标工作； 10月份完成100万元，主要完成项目设计、施工、监理招标； 11月份完成2500万元，主要完成施工单位进场施工，办理施工相关手续； 12月份完成4000万元，主要完成项目路基开始施工。	高平市人民政府	徐浩	向阳	高平市开发区	张涛	李江生	
97	高平市恒通新材料产业园配套一期工程	新建	基础设施类	年度计划投资：4500万元。 建设内容：新材料产业园配套一期工程 道路等级为城市主干道，设计速度40km/h，道路红线宽度为24m，车道数4个，路线全长864.704m。主要建设内容：给排水工程、雨水工程、通信排污水工程、电力排管工程、燃气工程、交通工程、供热工程、照明工程等。	1月份主要办理项目立项手续； 2月份完成100万元，主要完成编制可研； 3月份主要完成可研专家评审； 4月份完成300万元，主要完成初步设计编制； 5月份主要完成初步设计专家评审； 6月份完成400万元，主要完成土地手续办理； 7月份完成200万元，主要完成项目可研批复； 8月份完成300万元，主要完成项目初步设计批复； 9月份完成100万元，主要完成项目设计、施工、监理招标工作； 10月份完成100万元，主要完成项目设计、施工、监理招标； 11月份完成1000万元，主要完成施工单位进场施工，办理施工相关手续； 12月份完成2000万元，主要完成项目路基开始施工。	高平市人民政府	徐浩	向阳	高平市开发区	张涛	李江生	
输气管道（2项）												
98	市煤层气集团长输管道项目	新建	基础设施类	年度计划投资：7000万元。 建设内容：新建两条长输管道，其中融成增压站至沁水县端氏镇融成增压站，全长50公里，起于沁水县端氏镇融成增压站，经沁水县、阳城县、泽州县，终于沁水县端氏镇融成增压站；沁水西处理站至融成增压站管道，全长40公里，起于沁水县端氏镇沁水西处理站，终于沁水县端氏镇融成增压站。	1月份主要完成融成增压站至沁水西处理站初步路由； 2月份主要完成部门核查并根据核查意见调整路由，确定最终路由； 3月份完成300万元，主要完成可行性研究报告编制及专家评审； 4月份主要完成项目立项审批； 5-7月份完成400万元，主要完成项目用地预审、选址意见书办理及林木采伐行政许可办理； 8月份完成270万元，主要完成工程勘察测量； 9-10月份完成300万元，主要完成施工图设计及工程预算； 11-12月份完成6000万元，主要完成工程招标及监理服务招标，并开始入场施工。	市能源局	牛天明	高新亮	油气科	赵飞	董斌	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
99	北京宜信达国际能源有限公司端氏-沁水输气管道项目	新建	基础设施类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：建设全长36公里煤层气管道，管径为DN3000mm，设计压力6.3MPa，年输气量约7亿m <sup>3</sup> 。	1月份开展环评、环评等手续办理； 2月份完成30%初步设计工作； 3月份完成70%初步设计工作； 4月份完成初步设计及施工图纸； 5月份完成环境影响评价工作； 6月份开展用地报批工作； 7月份完成施工许可证办理； 8月份完成施工、监理单位招投标及施工队伍进场施工（开工）； 9月份完成1500万元，主要完成18公里管道开挖； 10月份完成1500万元，主要完成全部管道开挖； 11月份完成3000万元，主要完成18公里管道铺设； 12月份完成4000万元，主要完成36公里管道铺设。	沁水县人民政府	梁飞昊	李小斌	沁水县能源局	张栓兵	李春迎	
(五) 社会民生类 (64项)												
城市更新 (15项)												
100	金村大道南延道路工程	续建	基础设施类	年度计划投资：15000万元。 建设内容：道路全长3156m。	2月份完成250万元，主要完成东六庄墩、台施工、T梁预制； 3月份完成2700万元，主要完成现浇箱梁、T梁预制、雨水管沟施工； 4月份完成2750万元，主要完成现浇箱梁、防护边坡植草、水沟施工、雨水管沟施工； 5月份完成2700万元，主要完成现浇箱梁、防护边坡植草、水沟施工； 6月份完成2900万元，主要完成绿化土建、照明土建、现浇箱梁、T梁架梁、桥面及附属、水路段换填； 7月份完成3700万元，主要完成路面工程、人行道、绿化种植、照明安装、交通施工等建成完工。	泽州县人民政府	武小雅	魏连明	泽州县住建局	李广林	赵立斌	
101	市供水管网漏损治理及设施更新改造工程	续建	基础设施类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：供水设备更新：一水厂、二水厂、分水厂设备更新；二次供水设备更新；漏损治理设备160套；水质检测设备1套；供水系统附属设施及附属构筑物；更新阀门井55353套，水表8520套；水表约6.9万块；更新智能消防栓33套，水表5673块。	1-3月份完成部分水厂设备更新，更新阀门井53套，智能消防栓33套，水表5100块； 4-6月份完成部分水厂设备更新，更新阀门井86套，智能消防栓160套，水表9780块； 7-9月份完成部分水厂设备更新，更新阀门井80套，智能消防栓55353套，水表8520套； 10-12月份完成部分水厂设备更新，更新阀门井55套，智能消防栓33套，水表5673块。	市自来水有限公司	王杨杨	王建平	市政集团工程部	郭伟社	王杨杨	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
102	阳城县建成区背街小巷市政公用地下管网更新改造工程	续建	基础设施类	年度计划投资：8000万元。 建设内容：改造石油路、水村街、通济、新坛等14条背街小巷，总长9.55Km。	2月份完成石油路施工准备； 3月份完成300万元，主要完成石油路破除路面及管网部分施工； 4月份完成1000万元，主要完成石油路管网部分施工； 5月份完成1000万元，主要完成依园街、水村街破除路面管网部分施工； 6月份完成1000万元，主要完成依园街、水村街管网部分施工； 7月份完成1000万元，主要完成依园街、水村街管网部分施工； 8月份完成1000万元，主要完成依园街、水村街管网部分施工； 9月份完成1000万元，主要完成依园街、水村街路面铺装； 10月份完成1000万元，主要完成依园街、水村街收尾工作，北城后路路面破除土方开挖； 11月份完成400万元，主要完成北城后路管网施工； 12月份完成300万元，主要完成北城后路路面铺装完成及收尾工作。	阳城县人民政府	牛琛	王宽红	阳城县住建局	杨李明	王丽豪	
103	晋城市供热设施（调峰锅炉等）更新改造项目	续建	基础设施类	年度计划投资：12000万元。 建设内容：更新循环泵198台、加压机及补水泵266台、变频器21台等；燃煤锅炉改造为燃气锅炉，在北石店原燃煤锅炉厂中，利用原燃煤锅炉房改造为一座燃气锅炉热系车间，建设3台91兆瓦燃气热水锅炉，替换原有2台燃煤锅炉；改建集中补水站，在南、北供热分区各扩建1座集中补水站。	1-3月份完成100万元，主要完成补水站水箱安装；进场开始拆除旧锅炉； 4-6月份完成2000万元，主要完成补水站整体安装；锅炉拆除，锅炉基础施工；换热站更新改造工程进场，完成各类设备安装80台； 7-9月份完成9900万元，主要完成锅炉安装；换热站更新改造工程设备安装220台。	市住建局 市政公用集团	赵光义 刘宇亮	王成东 王建军	城建科 市政集团 工程部	常慧兵 郭卫社	李鹏	
104	文翠路建设项目	续建	基础设施类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：道路西起文博路，北至太浩街，全长约1110m，红线宽20m。	1月份完成700万元，主要完成东西路全线二层水稳铺设；南北路地下管网施工，全线钢板加强层混凝土浇筑；铁路南侧箱涵底板及墙体混凝土浇筑；铁路北侧土方换填及挤密桩施工； 2月份完成400万元，主要完成铁路南侧箱涵墙体混凝土浇筑，人工挖孔桩50%； 3月份完成900万元，主要完成东西路人行道及路缘石铺设；南北路二层水稳铺设，人行道缘石施工；铁路南侧箱涵顶制、人工挖孔桩；铁路北侧一层水稳铺设，人行道缘石铺设；铁路南侧古墓发掘； 4月份完成1500万元，主要完成东西路破除路面油铺装，人行道照明、绿化及附属设施安装；南北路底油铺装，人行道及附属设施安装；铁路南侧箱涵顶进；铁路北侧底油铺装，人行道及附属设施安装； 5月份完成1500万元，主要完成东西路路面油铺装，人行道照明、绿化交通施工；南北路油铺装，路面油铺装，路面油铺装；铁路南侧箱涵内部地下管网施工，路面油铺装，路面油铺装；铁路北侧路面油铺装，人行道照明、绿化交通施工，全线完工，达到通车条件。	市公建中心	刘东伟	杨纪军	项目一科	陕晋兵	赵海贵	
105	山门学校周边配套道路	续建	基础设施类	年度计划投资：4700万元。 建设内容：道路总长597m，包含山门街长400m，宽40m；望溪路长197m，宽24m。	1月份完成577万元，主要完成土石方挖运9000方； 2月份完成580万元，主要完成土石方挖运10000方； 3月份完成610万元，主要完成围挡施工任务； 4月份完成660万元，主要完成围挡施工任务； 5月份完成560万元，主要完成50%灰土基层施工任务； 6月份完成737万元，主要完成灰土基层施工任务，第一层水稳铺装任务，人行道铺装； 7月份完成976万元，主要完成第二层水稳铺装任务，道路油面铺装、交通设施、绿化工程。	市公建中心	刘东伟	黄晋强	项目二科	赵江波	王三山 13835661356	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 责任人	备注
106	晋城市东北片区供热管网更新改造项目	续建	基础设施类	年度计划投资：2100万元。 建设内容：更新改造老旧一次供热管网4029×2m，老旧二次供热管网4029×2m及相应配套辅助工程。	3-6月份进行剩余额管网施工； 6-8月份竣工验收与资料归档。	住建局 市政公用集团	赵光义 刘宇亮	王成东 王建军	城建科 市政集团 工程部	常慧兵 郭卫社	李 鹏	
107	金凤路建设项目	新建	基础设施类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：南起东上庄立交桥，北至太岳街，全长3.4公里，道路红线由12米拓宽至50米。	1-3月份启动占用军事用地评估论证工作，同步开展项目前期； 4-6月份对接财政申报土地资金，具备用地条件； 7-9月份根据财政下达土地资金，督促属地政府完成征收，具备招投标条件； 10-12月份力争开工建设。	市公建中心	刘东伟	杨纪军	前期科	邢志兵	邢志兵	
108	城区微循环道路建设项目（4条）	新建	基础设施类	年度计划投资：5000万元。 建设里程1.64公里，包括金华街（新华街—中原街中学现状路）、城区三馆松林街（文峰路—望溪路）、南柳支路、白水印象支路、一白水印象支路	1月份手续办理； 2月份完成420万元，主要完成成地清理平整； 3月份完成400万元，主要完成成土方外运； 4月份完成460万元，主要完成成雨水管道施工； 5月份完成480万元，主要完成成污水管道施工； 6月份完成600万元，主要完成成强、弱水管道施工； 7月份完成680万元，主要完成成供水管道施工； 8月份完成500万元，主要完成成燃气管道施工； 9月份完成500万元，主要完成成路基平整、水稳层摊铺； 10月份完成460万元，主要完成成道路沿石及人行步道； 11月份完成500万元，主要完成成新青面层铺装； 12月份完成500万元，主要完成成新青面层铺装。	城区人民政府	李 勇	冯军彪	城区住建局	杨 珂	孔德礼	
109	城区东西大街两侧改造项目	新建	社会民生类	年度计划投资：5900万元。 建设里程900m，重点围绕“老城客厅·市井秀场”定位，实施集中植入、立面整治、景观绿化、配套设施建设等。	8月份完成500万元，主要完成成前期手续，进行房屋修缮； 9月份完成500万元，主要完成成房屋修缮； 10月份完成1000万元，主要完成成房屋修缮及立面改造； 11月份完成1000万元，主要完成成房屋修缮及立面改造； 12月份完成1900万元，主要完成成房屋修缮及立面改造。	城区人民政府	李 勇	冯军彪	城区住建局	杨 珂	张小东	
110	高平市第十中学配套道路建设项目	新建	基础设施类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：总长约927.03m，红线宽24m。包含道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程、供热工程、电气工程、照明工程、交通工程、绿化工程、附属工程；换热站面积300㎡，设计供热面积约26万㎡，包含土建工程、工艺设备系统以及电气与自控系统的购置与安装。	2月份主要进行可研批复； 3月份完成150万元，主要进行初设批复，进行考古发掘，取得供地手续； 4月份完成200万元，主要进行考古发掘，预计完成招投标手续； 5月份完成200万元，主要进行考古发掘，取得施工许可证，力争开工建设； 6月份完成600万元，主要完成成总工程量的10%； 7月份完成600万元，主要完成成总工程量的20%； 8月份完成600万元，主要完成成总工程量的30%； 9月份完成600万元，主要完成成总工程量的50%； 10月份完成850万元，主要完成成总工程量的70%； 11月份完成600万元，主要完成成总工程量的80%； 12月份完成600万元，主要完成成总工程量的100%。	高平市人民政府	徐 浩	段晓军	高平市住建局	李庆文	李 鹏	
111	晓庄街（消防指挥中心段）道路工程	新建	基础设施类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：西起现状襄国路，南至现状太岳街，全长约548米，其中：东西向道路长约274米，红线宽34米，南北向道路长约274米，红线宽25米	3月份完成可研报告批复、初步设计批复，并发布招投标公告； 4月份向省自然资源厅申报新增用地手续； 5月份完成省政府用地批复开展供地手续办理，完成用地手续办理； 6月份开展工程规划、用地、施工许可办理； 6月开工建设。	市公建中心	刘东伟	杨纪军	前期科	邢志兵	邢志兵	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
112	机场大道（空港新区集疏运道路项目）	前期	基础设施类	建设内容：全长5.52公里，按双向六车道城市快速路标准建设，设计速度80公里/小时，辅道双向四车道，设计速度40公里/小时。	1-6月份进行各种实施模式的测算工作； 7-9月份完善融资方案，确定合作方式； 10-12月份配合丹河集团完善前期手续。	市交通运输局	王志红	崔俊文	规划科	王林峰	王林峰	
113	西大街西段（西环路-冯苗路）	前期	基础设施类	建设内容：西起西环路，东至冯苗路，全长715米，红线宽度30米	3月份完成可研报告批复、初步设计批复，并发布招标投标公告； 4月份向省自然资源厅申报新增用地手续； 5月份完成省政府用地批复开展供地手续办理，完成用地手续办理后开展工程规划、用地、施工许可办理； 6月开工建设。	市建中心	刘东伟	杨纪军	前期科	邢志兵	邢志兵	
114	北岩可敬循环道路	前期	基础设施类	建设内容：西起西环路，北至北环路，全长约900米，红线宽度24米	3月份完成可研报告批复、初步设计批复，并发布招标投标公告； 4月份向省自然资源厅申报新增用地手续； 5月份完成省政府用地批复开展供地手续办理，完成用地手续办理后开展工程规划、用地、施工许可办理； 6月开工建设。	市建中心	刘东伟	杨纪军	前期科	邢志兵	邢志兵	
新型城镇化（45项）												
115	阳城县凤南新区开发建设公共服务及基础设施项目	续建	基础设施类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：凤南新区起步区内公共服务及基础设施建设，主要包括：新建2所学校、文化中心及配套室外综合建设场地；修建约11公里的市政道路、管网、雨污管网配套工程（不含燃气管网），公园及绿地等。	1月份完成100万元，主要完成高中一期外墙装饰装修20%； 2月份完成200万元，主要完成高中二期外墙装饰装修30%； 3月份完成200万元，主要完成高中三期外墙装饰装修40%； 4月份完成600万元，主要完成高中二期土方开挖场地平整； 5月份完成600万元，主要完成高中一期外墙装饰装修50%，室内装饰装修20%； 6月份完成600万元，主要完成高中二期基坑土方开挖及深基坑支护； 7月份完成600万元，主要完成高中一期外墙装饰装修85%，室内装饰装修60%，操场、室外管网及景观绿化施工40%； 8月份完成500万元，主要完成高中二期基础施工，主体结构施工30%； 9月份完成500万元，主要完成高中一期外墙装饰装修施工； 10月份完成500万元，主要完成操场、室外管网及景观绿化施工完成； 11月份完成500万元，高中二期部分主体结构施工完成； 12月份完成500万元，山城路暖气、热力、电力、给水管道施工完成。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县 国投公司	张昊	张昊	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
116	阳城县凤城镇南关川道片区城中村改造项目(御景华庭)	续建	社会民生类	年度计划投资: 25000万元。 建设内容: 总建筑面积218624㎡, 建设安置房、商品房共计16栋楼, 配套建设商业及附属设施等。	3月份完成2000万元, 主要完成1#5#楼外墙漆及商业公区走廊贴砖、园林完成管网埋设; 4月份完成3000万元, 主要完成强弱电、消防、自来水、燃气、园林景观工程埋设; 5月份完成3000万元, 主要完成强弱电、消防、自来水、燃气工程收尾、园林景观工程施工; 6月份完成2000万元, 主要完成地库标识标线工程、园林景观工程收尾, 准备交房; 7月份完成2000万元, 主要完成强弱电、消防、自来水、燃气工程收尾、园林景观工程施工; 8月份完成3000万元, 主要完成地库标识标线工程; 9月份完成3000万元, 主要完成园林景观工程收尾; 10月份完成3000万元, 主要完成附属设施建设; 11月份完成3000万元, 主要完成附属设施收尾; 12月份完成1000万元, 收尾竣工。	阳城县人民政府	牛琛	牛琛	阳城县凤城镇	申栋梁	邢志刚	
117	中心城区张峰供水工程	续建	基础设施类	年度计划投资: 2300万元。 建设内容: 用地面积114亩, 建设规模为20万方/天的第四水厂1座, 设备投资15万方/天规模安装, 土建一次建成, 对配水厂进行提升改造, 铺设输配水管网约34.58公里。	1-3月份完成1500万元, 主要完成输配水管网98%, 设备安装80%; 4-6月份完成800万元, 主要完成输配水管网100%, 设备安装100%。	市国投公司	李晓明	吴青革	晋城国投城市供水项目管理有限公司	樊庆	樊庆	
118	晋城监狱迁建项目	续建	社会民生类	年度计划投资: 20900万元。 建设内容: 总占地402.7亩, 总建筑面积122080.00㎡, 主要建设罪犯用房、警察用房、武警用房、其他附属用房等。	1月份完成采空区治理完成50%; 桩基工程完成45%; 2月份完成采空区治理完成30%; 3月份完成1000万元, 主要完成采空区治理完成10%; 土方平衡完成20%; 桩基工程完成40%; 4月份完成372万元, 主要完成土方平衡完成35%, 部分单体基础的25%; 5月份完成1700万元, 主要完成土方平衡完成20%; 部分单体基础的35%; 部分单体主体的10%; 部分单体安装的10%; 6月份完成1854万元, 主要完成部分单体基础的40%; 部分单体主体的13%; 部分单体安装的4%; 7月份完成1774万元, 主要完成部分单体主体的13%; 部分单体安装的4%; 8月份完成1600万元, 主要完成部分单体主体的13%; 部分单体安装的6%; 9月份完成2400万元, 主要完成部分单体主体的10%; 部分单体安装的8%; 10月份完成2200万元, 主要完成部分单体主体的17%; 部分单体安装的20%; 11月份完成2000万元, 主要完成部分单体主体的10%; 部分单体安装的24%; 12月份完成6000万元, 主要完成部分单体主体的2%; 部分单体安装的8%。	泽州县人民政府	武小雅	贾毅兵	晋城监狱	程立新	程立新	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
119	阳城县下李丘村城中村改造 商品楼项目	续建	社会民生类	年度计划投资：15000万元。 建设内容：占地1111.26亩，建筑面积21.2万㎡。	3月份完成1500万元，主要完成C地块报建手续办理，D1地块室外工程50%； 4月份完成1600万元，主要完成C地块垫层浇筑，D1地块室外工程100%； 5月份完成1400万元，主要完成C地块基础、地下三层混凝土浇筑，D1地块景观绿化及公区装修建设工程20%； 6月份完成1600万元，主要完成C地块地下二层、地下一层混凝土浇筑，D1地块景观绿化及公区装修建设工程40%； 7月份完成1500万元，主要完成C地块一层、二层、三层混凝土浇筑，D1地块景观绿化及公区装修建设工程60%； 8月份完成1400万元，主要完成C地块四、五、六、七层混凝土浇筑，D1地块景观绿化及公区装修建设工程80%； 9月份完成1500万元，主要完成C地块八、九、十、十一层混凝土浇筑，D1地块景观绿化及公区装修建设工程100%； 10月份完成1600万元，主要完成C地块十二、十三、十四、十五层混凝土浇筑，D1地块交付； 11月份完成1500万元，主要完成C地块十六、十七、十八、十九层混凝土浇筑，D2地块报建手续办理； 12月份完成1400万元，主要完成C地块二十层、二十一、二十二、二十三层混凝土浇筑，D2地块土方开挖。	阳城县人民政府	牛琛	牛琛	阳城县凤城镇	申栋梁	宁晋斌	
120	沁水县规模化供水工程	续建	基础设施类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：第三水厂二期：供水规模0.5万吨/天，服务人口1.79万人，铺设供水管道148.9公里及配套设施，建设加压泵站7座及智慧化生产管理平台。东部三镇一区规模化供水工程：年供水总量2135万立方米，新建沁河河道取水口1座，容积3.2万立方米事故备用水池1座，供水泵站5座；改建新建净水厂2座；铺设供水管线65公里及沿线附属设施建设。	1月份完成200万元，第三水厂二期：完成管道铺设4%；供水工程：管道安装完成1.3km，管道安装完成比例91%； 2月份完成100万元，第三水厂二期：完成管道铺设6%；供水工程：完成管道工程收尾作业，平整场地等； 3月份完成200万元，第三水厂二期：完成管道铺设10%；供水工程：管道安装完成2km，管道安装全部完成，完成水厂基础开挖； 4月份完成1000万元，第三水厂二期：完成管道铺设20%；供水工程：完成水厂场地平整及基础准备作业，水厂新建及改建土建部分完成30%； 5月份完成1000万元，第三水厂二期：完成管道铺设30%；供水工程：水厂新建及改建土建部分完成60%，水厂机电及自动化设备完成10%； 6月份完成1000万元，第三水厂二期：完成管道铺设40%；供水工程：水厂新建及改建土建部分完成90%，水厂机电及自动化设备完成20%； 7月份完成800万元，第三水厂二期：完成管道铺设50%；供水工程：水厂新建及改建土建部分完成100%，水厂机电及自动化设备完成30%； 8月份完成942万元，第三水厂二期：完成管道铺设60%；供水工程：水厂机电及自动化设备完成50%； 9月份完成900万元，第三水厂二期：完成管道铺设70%、泵站建设10%；供水工程：水厂机电及自动化设备完成90%； 10月份完成1400万元，第三水厂二期：完成管道铺设80%、泵站建设40%；供水工程：水厂机电及自动化设备完成95%； 11月份完成1400万元，第三水厂二期：完成管道铺设90%、泵站建设70%；智慧化生产管理平台50%；供水工程：水厂机电及自动化设备完成100%；完成水厂运行调试工作； 12月份完成1058万元，第三水厂二期：完成管道铺设100%、泵站建设100%，智慧化生产管理平台100%；供水工程：完成工程收尾工作。	沁水县人民政府	梁飞昊	李鑫杰	沁水县水务局	王永林	张战胜 冯辉	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 责任人	备注
121	高平市文化艺术中心建设项目	续建	社会民生类	年度计划投资: 10000万元。 建设内容: 修建1个720座的大剧场、一个300座小剧场、1个150座小剧场及配套设施,并配套室外管线、室外道路及硬化等工程。	3月份完成主体结构; 4月份完成主体结构; 5月份完成主体结构; 6月份完成主体结构; 7月份完成主体结构; 8月份完成主体结构; 9月份完成主体结构; 10月份完成主体结构; 11月份完成主体结构; 12月份完成主体结构。	高平市人民政府	徐浩	段晓军	高平市住建局	李庆文	赵炜	
122	高平市全民健身中心建设项目	续建	社会民生类	年度计划投资: 10000万元。 建设内容: 篮球场、游泳池、辅助用房等建筑,并建设停车场、给排水、暖通空调、电气等配套工程。	1月份完成768万元;主要建设主体结构; 3月份完成744万元;主要建设外墙防水、肥槽土方回填、主体结构、二次结构; 4月份完成744万元;主要建设外墙防水、肥槽土方回填、主体结构、二次结构; 5月份完成744万元;主要建设主体结构、二次结构; 6月份完成1125万元;主要建设钢结构、二次结构、金属屋面; 7月份完成1125万元;主要建设钢结构、二次结构、金属屋面; 8月份完成1125万元;主要建设钢结构、二次结构、金属屋面; 9月份完成1125万元;主要建设金属屋面、机电安装; 10月份完成833万元;主要建设金属屋面、机电安装; 11月份完成833万元;主要建设金属屋面、机电安装; 12月份完成834万元;主要建设金属屋面、机电安装。	高平市人民政府	徐浩	段晓军	高平市住建局	李庆文	赵炜	
123	阳城县桑田大道郭庄片区回迁楼项目	续建	社会民生类	年度计划投资: 5000万元。 建设内容: 10栋回迁楼、1栋回迁及配套设施附属用房、1栋配套设施附属用房以及地下车库、小区绿化、区内道路、室外综合管线等配套设施。	1月份完成250万元,主要完成1号楼二次结构及装饰装修施工; 2月份完成250万元,主要完成1号楼室外管网工程; 3月份完成250万元,主要完成2号楼二次结构及装饰装修施工; 4月份完成250万元,主要完成2号楼室外管网工程; 5月份完成500万元,主要完成3号楼二次结构及装饰装修施工; 6月份完成500万元,主要完成3号楼室外管网工程; 7月份完成500万元,主要完成4号楼二次结构及装饰装修施工; 8月份完成500万元,主要完成4号楼室外管网工程; 9月份完成500万元,主要完成5号楼二次结构及装饰装修施工; 10月份完成500万元,主要完成5号楼室外管网工程; 11月份完成500万元,主要完成6号楼二次结构及装饰装修施工; 12月份完成500万元,主要完成6号楼室外管网工程。	阳城县人民政府	牛琛	田学锋	阳城县国投公司	张昊	张昊	
124	城区和美体检中心及配套设施项目	续建	社会民生类	年度计划投资: 10000万元。 建设内容: 1栋地上11层、地下2层综合体检中心,2栋地上23层、地下2层配套住宅用房,1栋临街商业,同时配套建设设备用房、人防工程及水、电、暖、气、路等相关附属工程。	1月份完成1000万元,主要完成外墙内装修; 2月份完成500万元,主要完成外墙内装修; 3月份完成500万元,主要完成外墙内装修; 4月份完成1000万元,主要完成外墙结束,内装; 5月份完成1000万元,主要完成车库地面结束,内装; 6月份完成1000万元,主要完成车库水电、内装; 7月份完成1000万元,主要完成水电安装结束,内装; 8月份完成2000万元,主要完成外立面绿化结束。 9月份完成2000万元,主要完成外立面绿化结束。	城区人民政府	李勇	李翠琴	城区钟家庄	董燕茹	乔俊岭	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
125	中国医学科学院阜外医院培训基地（晋平市人民医院院区）血管专病科病区	续建	社会民生类	年度计划投资：8000万元。 建设内容：门诊医技楼、病房楼、康养楼、锅炉房、制氧站、污水处理站、门诊卫室等相关附属设施。	1月份完成1000万元，主要进行装饰装修设计及安装工程； 2月份完成500万元，主要进行装饰装修设计及安装工程； 3月份完成2000万元，主要进行净化工程施工、院区道路施工及绿化、装饰装修等尾项工程； 4月份完成2500万元，主要进行医疗设备安装、院区道路绿化； 5月份完成2000万元，主要进行医疗设备安装、调试等； 6月份开始试运行。	晋平市人民政府	徐浩	陈云	高平市卫健委	焦江华	牛旭岗	
126	阳城县北留住宅楼建设项目	续建	社会民生类	年度计划投资：19000万元。 建设内容：住宅楼、配套设施、地下车位、小区绿化、道路硬化及附属设施。	1月份完成1000万元，主要完成施工场地及前期准备工作； 3月份完成1000万元，主要完成地基开挖与边坡支护，开展桩基施工； 3月份完成1000万元，启动3#楼主体结构施工；同步开展1#、2#、4#楼内部装修前期筹备； 4月份完成1000万元，主要完成3#楼主体结构施工，1#、2#、4#楼进场施工，开展墙面基层处理、管线预埋作业； 5月份完成2000万元，主要完成3#楼主体结构；1#、2#、4#楼推进墙面找平、吊顶龙骨安装； 6月份完成2000万元，主要完成3#楼主体结构完工，1#、2#、4#楼开展地面基层浇筑、厨卫防水处理； 7月份完成2000万元，主要完成3#楼正式启动内部装修，开展墙面找平、门窗框安装；1#、2#、4#楼推进地板铺装、墙面刮漆； 8月份完成2000万元，主要完成3#楼推进管线铺设；1#、2#、4#楼开展室内门安装、墙面装饰收尾作业； 9月份完成2000万元，主要完成3#楼进行地面水泥砂浆找平、墙面基层涂刷；1#、2#、4#楼推进室内内门扇安装、公共区域墙面基层处理； 10月份完成2000万元，主要完成3#楼开展窗台石安装、厨卫防水闭水试验；1#、2#、4#楼完成户内墙面涂刷、地面保护层铺设； 11月份完成2000万元，主要完成3#楼推进开关插座底盒安装、门窗密封胶施工；1#、2#、4#楼开展粗装修工程自检； 12月份完成1000万元，主要完成3#楼完成户内粗装修收尾、公共区域地砖铺贴；1#、2#、4#楼完成粗装修工程验收。	阳城县人民政府	牛琛	李琳	阳城县北留镇	刘涛	张飞鹏	
127	阳城县中医医院建设项目	续建	社会民生类	年度计划投资：3000万元。 建设内容：4层门诊楼，15层住院楼，设置床位400张。	1月份完成100万元，主要完成门诊楼住院楼电梯安装； 2月份完成200万元，主要完成门诊楼住院楼电梯安装； 3月份完成300万元，主要完成机电设备安装50%； 4月份完成300万元，精装修40%； 5月份完成300万元，精装修55%； 6月份完成300万元，精装修70%； 7月份完成300万元，精装修80%； 8月份完成300万元，精装修85%； 9月份完成300万元，精装修90%； 10月份完成300万元，精装修95%； 11月份完成300万元，精装修98%； 12月份完成300万元，精装修100%。	阳城县人民政府	牛琛	王力丰	阳城县卫健委	栗小红	程善良	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
128	阳城县凤城镇中李丘村城中村改造回迁楼建设项目	续建	社会民生类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：3栋地上19层，地下2层回迁楼，配套建设附属用房、附属设施等。	1月份完成600万元，主要完成1#-3#主楼主体；幼儿园主体； 2月份完成600万元，主要完成1#-3#主楼主体；幼儿园主体； 3月份完成900万元，主要完成地库主体20%，幼儿园二次结构30%，主楼二次结构30%； 4月份完成1100万元，主要完成地库主体40%，幼儿园二次结构60%，主楼二次结构60%； 5月份完成1200万元，主要完成地库主体60%，幼儿园二次结构80%，主楼二次结构80%； 6月份完成1200万元，主要完成地库主体80%，幼儿园二次结构100%，主楼二次结构95%； 7月份完成1100万元，主要完成地库主体100%，幼儿园装饰装修40%，主楼二次结构；装饰装修20%； 8月份完成900万元，主要完成附属结构主体、幼儿园装饰装修80%，装饰装修40%； 9月份完成800万元，主要完成幼儿园装饰装修90%，主楼装饰装修60%；安装60%； 10月份完成700万元，主要完成幼儿园装饰装修，主楼装饰装修80%；安装80%； 11月份完成600万元，主要完成幼儿园装饰装修，主楼装饰装修；安装； 12月份完成300万元，主要完成室外管网30%。	阳城县人民政府	牛琛	牛琛	阳城县凤城镇	申林梁	宁晋斌	
129	泽州县中医医院建设项目	续建	社会民生类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：规模为二级中医医院，编制床位200张，设置老年住院病区床位500张，总建筑面积达49495㎡。	1月份完成门诊楼至老年住院楼连接车库主体施工； 2-3月份完成500万元，主要完成老年病区楼3、4层主体施工；住院楼内墙6层抹灰；门诊楼4层二次结构施工；车库南侧基础开挖5%； 4月份完成500万元，主要完成老年病区楼5、6、7层主体施工；住院楼内墙3-5层抹灰；门诊楼3层二次结构施工；车库南侧基础开挖35%； 5月份完成500万元，主要完成老年病区楼8、9、10层主体施工；住院楼内墙1-2层抹灰；门诊楼2层二次结构施工；车库南侧基础开挖70%； 6月份完成500万元，主要完成老年病区楼11、12层主体施工；住院楼外墙保温层施工；门诊楼1层二次结构施工；车库南侧基础开挖完成； 7月份完成1000万元，主要完成老年病区楼二次结构1-4层施工；住院楼外墙外立面施工；门诊楼窗户安装；车库南侧主体施工； 8月份完成1000万元，主要完成老年病区楼二次结构5-8层施工；住院楼水电安装；门诊楼内墙抹灰；车库南侧主体施工； 9月份完成500万元，主要完成老年病区楼二次结构9-12层施工；住院楼水电安装；门诊楼内墙抹灰；车库南侧主体施工； 10月份完成500万元，主要完成老年病区楼二次结构完成；门诊楼外保温施工；车库南侧主体施工完成； 11月份完成老年病区楼内墙抹灰、外墙保温施工；门诊楼外立面施工；室外道路管网配套施工； 12月份完成老年病区楼外墙外立面施工；门诊楼外立面施工；室外道路管网配套施工。	泽州县人民政府	武小雅	安建峰	泽州县卫体局	李瑞瑞	丁喜大	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
130	晋城经济技术开发区金匠园保障性租赁住房建设	续建	社会民生类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：2栋住宅型和1栋宿舍型保障性租赁住房、社区配套用房、垃圾站、换热站、调压站、门房、地下车库以及室外配套工程等。	1-3月份完成2000万元，主要完成基础及部分地下车库； 4-6月份完成3000万元，主要完成全部地下车库，3#楼部分主体、1、2#楼主体出地面； 7-9月份完成3000万元，主要完成3#楼全部主体，配套用房主体，1、2#号楼部分主体； 10-12月份2000万元，主要完成3栋楼及配套用房的全部主体，开展安装及室内装修。	晋城经济技术开发区	李福华	常健峰	经济发展与安全监督部	郭彩云	张鹏	
131	皇城片区全民健身中心建设项目	续建	基础设施类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：1栋地上2层体育馆、1栋地上1层全民健身中心，以及地下2层的停车场及附属用房，同步配套建设室内外管线、消防等配套设施工程和建设小东河滩洪箱涵347.9m。	1月份完成100万元，主要完成栏杆及防护设施基础施工、材料采购工作； 2月份完成300万元，主要完成栏杆及防护设施安装； 3月份完成500万元，主要完成室外整理； 4月份完成500万元，主要完成一层外墙； 5月份完成500万元，主要完成屋顶安装； 6月份完成500万元，主要完成负一层装饰； 7月份完成500万元，主要完成负二层装饰； 8月份完成500万元，主要完成一层装饰50%； 9月份完成500万元，主要完成装饰工程施工、细部装修及整改完善工作； 10月份完成500万元，主要完成全部装饰工程； 11月份完成500万元，主要完成零星工程施工、现场整改及完善工作； 12月份完成100万元，全面完成所有零星工程。	阳城县人民政府	牛琛	李琳	阳城县北留镇	刘涛	张飞鹏	
132	城区华洋公司美城公馆项目	续建	社会民生类	年度计划投资：6000万元。 建设内容：2栋商住楼和1栋地上4层配建幼儿园。其中1栋商住楼为地上19层，地下2层建筑；1栋商住楼为地上31层，地下2层建筑。同时配套建设水、电、暖、气、绿化、硬化以及设置道路、化粪池等相关附属工程。	1月份完成300万元，主要完成6#二次结构，7#主体结构； 2月份完成200万元，主要完成6#二次结构，7#主体结构21层； 3月份完成500万元，主要完成6#二次结构，7#22层，幼儿园基础施工； 4月份完成500万元，主要完成6#装饰装修20%，7#主体26层，1-20层二次结构，幼儿园主体60%，地下室主体完成； 5月份完成600万元，主要完成6#装饰装修40%，7#主体封顶，幼儿园主体封顶，地下室二次结构50%； 6月份完成600万元，主要完成6#装饰装修60%，7#1-20层装饰装修，幼儿园二次结构，地下室二次结构； 7月份完成600万元，主要完成6#装饰装修80%，7#装饰装修15%，地上31层，地下2层建筑； 8月份完成600万元，地下室装饰装修25%，地上车库装饰装修，幼儿园装饰装修30%，主要完成6#装饰装修50%； 9月份完成600万元，主要完成7#装饰装修45%，幼儿园装饰装修75%； 10月份完成500万元，主要完成7#装饰装修60%，幼儿园装饰装修，室外回填土； 11月份完成500万元，主要完成7#装饰装修75%，室外铺装面层基本； 12月份完成500万元，主要完成7#装饰装修90%，室外景观施工。	城区人民政府	李勇	李翠翠	城区钟家庄	董燕茹	王人杰	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
133	市消防救援指挥中心暨消防站	续建	社会民生类	年度计划投资：7815万元。 建设内容：总占地面积26.5亩，总建筑面积2.04万㎡。	1.完成515.49万元，主要完成地下室砌筑及肥槽回填，地下室安装； 3.月份完成800万元，主要完成西侧群楼主体、东侧裙楼主体2层、主楼砌筑3层、热交换站砌筑； 4.月份完成800万元，主要完成东侧裙楼主体、砌筑8层； 5.月份完成800万元，主要完成体能训练中心钢结构； 6.月份完成700万元，主要完成二次结构； 7.月份完成700万元，主要完成屋面工程； 8.月份完成1000万元，主要完成外墙装饰； 9.月份完成1000万元，主要完成室内安装； 10.月份完成1000万元，主要完成室内装饰、绿化、广场铺装、道路铺装等； 11.月份完成500万元，主要完成移交前收尾工作。	市公建中心	刘东伟	杨纪军	项目一科	陕晋兵	胡洋洋	
134	阳城县玉凤园回迁楼建设项目	续建	社会民生类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：4栋回迁楼，1栋社区服务中心，配套建设养老服务、充电桩等附属设施。	3.月份完成1200万元，主要完成室内水电安装、外墙装饰建设工程； 4.月份完成1500万元，主要完成外墙装饰、室内水电、消防、通风安装建设工程； 5.月份完成1600万元，主要完成室内消防、通风安装建设工程； 6.月份完成1600万元，主要完成室内消防建设工程； 7.月份完成1600万元，主要完成室内消防安装、室外管网、建设工程； 8.月份完成1700万元，主要完成室外绿化、管网、道路建设工程； 9.月份完成800万元，主要完成全部附属工程，交付使用。	阳城县人民政府	牛琛	牛琛	阳城县凤城镇	申栋梁	郑志兵	
135	泽州县公安局统筹建设交通警察大队、丹河派出所、执法办案中心业务技术用房项目	续建	社会民生类	年度计划投资：6000万元。 建设内容：总用地面积18657㎡，总建筑面积22644㎡。	1-6.月份完成1500万元，主要完成主体工程40%； 7-9.月份完成1500万元，主要完成主体工程60%； 10-12.月份完成3000万元，主要完成主体工程100%。	泽州县人民政府	武小雅	贾斌兵	泽州县公安局	牛勇	朱良超	
136	城区铭洋公司瑞玺公馆项目	续建	社会民生类	年度计划投资：8000万元。 建设内容：1栋地上8层、地下1层商业楼建筑，1层地上17层、地下3层建筑，同时配套建设水、电、暖、气、化等基础设施。	1.月份完成主体封顶； 2.月份完成主体封顶； 3.月份完成800万元，主要完成二次机构； 4.月份完成800万元，主要完成二次机构； 5.月份完成800万元，主要完成二次机构； 6.月份完成800万元，主要完成二次机构； 7.月份完成800万元，主要完成外墙装饰； 8.月份完成800万元，主要完成水电安装； 9.月份完成800万元，主要完成水电安装； 10.月份完成800万元，主要完成门窗安装； 11.月份完成800万元，主要完成装饰装修； 12.月份完成800万元，主要完成装饰装修。	城区人民政府	李勇	李琴琴	城区钟家庄	董燕茹	郝云鹏	
137	武警晋城支队机关迁建项目	续建	社会民生类	年度计划投资：4300万元。 建设内容：用地面积31亩，建筑面积约29081.12㎡。	1-3.月份完成指挥中心吊顶安装，地磅铺设和乳胶漆粉刷，公寓楼和招待所安装入户门和卧室门； 4-6.月份完成指挥中心电梯安装，门窗安装，以及室外水电暖气管网安装等室外工程。	武警晋城支队	程文磊	孟旭勇	保障处	孟旭勇	孟旭勇	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
138	晋城市荣军优抚医院新建住院楼项目	续建	社会民生类	年度计划投资：2675万元。 建设内容：用地面积8773㎡，建筑面积约13577.91㎡。	1月份完成250万元，主要完成1-5层二次结构收尾，地下室外墙东侧坡道回填土； 2月份完成500万元，主要完成装饰装修样板板间及封样工作； 3月份完成340万元，主要完成主楼6-8层二次结构砌筑，车库顶板防水及保护层施工； 4月份完成330万元，主要完成主体结构验收，窗框安装、抹灰工程、室外车库顶板回填土工程； 5月份完成370万元，主要完成外墙保温工程，室外雨水及电力管网工程； 6月份完成320万元，主要完成室内地暖及保护层工程，外墙真石漆工程，室外给排水管网工程； 7月份完成380万元，主要完成室内吊顶安装、穿线墙面装饰工程； 8月份完成310万元，主要完成室内地面铺设，室外道路工程，室外铺装工程； 9月份完成200万元，主要完成门、电梯安装工程，室外围墙等附属工程； 10月份完成125万元，主要完成各项专项验收、综合验收及其他项目零星收尾工程达到交付条件。	市退役军人事务局	郭马军	祁亮	优抚褒扬科	李建兴	陈国峰	
139	平河新城东南片区排水能力提升工程	续建	基础设施类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：建州路改造修复供水管网1662m，污水管网1567m，雨水管网1627m，同步安装物联感知设备12套，并恢复现状道路路面。 建设内容：建设内容包括涵洞工程、道路管网改造工程（含抬水工程、雨水工程、污水工程、排管工程、燃气工程、供热工程）及其附属设施拆除及恢复工程。	1月份完成投资800万元，排水管网改造完成泰和街以北雨水、污水、给水300m；易涝点完成涵洞修建100m； 2月份完成投资500万元，排水管网改造完成泰和街以北雨水、污水、给水100m；易涝点完成涵洞修建100m； 3月份完成投资1100万元，排水管网改造完成雨水、污水、给水200m；易涝点完成泰兴路开挖、涵洞200m； 4月份完成投资1100万元，排水管网改造完成雨水、污水、给水400m；易涝点完成建兴路涵洞200m； 5月份完成投资1000万元，排水管网改造剩余雨水、污水、给水全部完工；易涝点完成雨水、污水、给水、燃气； 6月份完成投资210万元，排水管网改造沥青水稳铺设，路面恢复；易涝点完成供热、电力管道； 7月份完成投资290万元，易涝点治理完成管道回填，路面恢复。	泽州县人民政府	武小雅	魏连明	泽州县住建局	李广林	赵立斌	
140	高平市原村乡集中供热项目	续建	基础设施类	年度计划投资：3500万元。 建设内容：对原村村、冯村村、何李村、秦城村、魏儿掌村实施集中供热。	2月份完成320万元，主要建设魏儿掌村换热站及设备成品和管材安装及二网入户工程； 3-10月份完成400万元，主要建设常庄村、何李村换热站及设备成品和管材安装及二网入户工程； 4-11月份完成投资2780万元，主要建设秦城村、原村村、陈庄村、冯村村四村换热站及设备成品和管材安装及二网入户工程以及一网主体管道涉及路面的恢复工程。	高平市人民政府	徐浩	段晓军	高平市住建局	李庆文	李海波	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人	项目单位责任人	备注
141	高平市卫通园区污水处理厂项目	续建	基础设施类	年度计划投资：2000万元。 建设内容：卫通园区污水处理厂项目远期设计规模为6000m <sup>3</sup> /d，本期设计规模为3000m <sup>3</sup> /d。污水处理工艺采用“粗格栅+提升泵站+细格栅+旋流沉砂池+二沉池+水解酸化池-A2/O池-二沉池-高效沉淀池-滤布滤池-臭氧氧化池+接触消毒池”。污泥处理采用“机械浓缩+高压板框压滤”工艺，脱水后污泥含水率达到<60%，送至高平市生活垃圾卫生填埋场进行填埋处置。除生产性建筑(构)筑物，同时建设综合办公楼、门卫室等辅助建筑。	1-3月份完成300万元，主要完成基础建设； 4月份完成200万元，主要完成基础建设； 5月份完成100万元，主要完成主体建设； 6月份完成500万元，主要完成室内装修； 7月份完成100万元，主要完成购买设备； 8月份完成100万元，主要完成设备安装； 9月份完成500万元，主要完成设备调试； 10-11月份完成200万元，项目竣工，开始验收。	高平市人民政府	徐浩	向阳	张涛	李江生	
142	泽州县金村镇东六庄居民住宅楼项目(13#-16#)	续建	社会民生类	年度计划投资：2000万元。 建设内容：4栋居民住宅楼，建筑总面积19968m <sup>2</sup> ，建筑层数：地上七层，地下一层。	1月份完成120万元，主要完成4栋楼地下部分施工及地上三层主体结构施工； 2月份完成120万元，主要完成4栋楼地下部分施工及地上三层主体结构施工； 3月份完成180万元，主要完成4栋楼地下部分施工及地上三层主体结构施工； 4月份完成220万元，主要完成4栋楼主体结构全部封顶及部分墙体砌筑工程； 5月份完成250万元，主要完成4栋楼主体结构全部封顶及部分墙体砌筑工程； 6月份完成260万元，主要完成4栋楼主体结构全部封顶及部分墙体砌筑工程； 7月份完成250万元，主要完成内外墙砌筑、抹灰及室内水电管线预埋安装； 8月份完成120万元，主要完成内外墙砌筑、抹灰及室内水电管线预埋安装； 9月份完成200万元，主要完成全部内外墙砌筑、抹灰及室内水电管线预埋安装； 10月份完成180万元，主要完成外墙保温装饰、门窗安装、公共区域装修及室外配套工程收尾； 11月份完成50万元，主要完成外墙保温装饰、门窗安装、公共区域装修及室外配套工程收尾； 12月份完成50万元，主要完成外墙保温装饰、门窗安装、公共区域装修及室外配套工程收尾，项目整体竣工验收。	泽州县人民政府	武小雅	魏进明	李广林	丁新建	
143	城区小区“统建统服”建设项目	续建	基础设施类	年度计划投资：5700万元。 建设内容：采用“规划-建设-运维”的全流程解决方案；前期与电网协同规划，科学布局电网容量与管线，从源头保障用电安全、避免电网冲击；建设中严格选用国标认证的优质材料进行标准化施工，确保工程质量与高可靠性；后期则由专业团队依托智能充电系统进行24小时统一运维，动态调整充电功率，实现安全、高效、有序的充电管理。	1-3月份完成300万元，主要覆盖6个小区、安装约180台充电设备； 4-6月份完成600万元，主要覆盖12个小区、安装约360台设备； 7-9月份完成1800万元，主要覆盖36个小区、安装约1080台设备； 10-11月份完成2100万元，主要覆盖42个小区、安装约1260台设备； 12月份完成900万元，主要覆盖18个小区、安装约540台设备。	市能源局	牛天明	李军亮	张楚	吴也	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 责任人	备注
144	韩华新区改造项目	新建	社会民生类	年度计划投资：30000万元。 建设内容：总占地面积96.34亩，总建筑面积16.13万平方米。	1-2月份完成500万元，主要完成清理堆场垃圾； 3月份完成500万元，主要完成施工手续报批； 4-6月份完成11000万元，主要完成桩基工程施工； 7-8月份完成8000万元，主要完成基础工程施工； 9-11月份完成8500万元，主要完成主体工程施工； 12月份完成1500万元，主要完成主体工程施工；	高平市人民政府	徐浩	段晓军	高平市住建局	李庆文	李保良	
145	高平市城乡供排水一体化西部乡镇项目	新建	基础设施类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：蓄水池一座、新建净水厂4座、输水管、配水管线、村内给水管、村内排水管、水源井、联线管道及水池维修、智慧水务系统等配套设施。	1-3月份完成1000万元，主要完成交河调蓄水池场地整理、燃气管道、高压线路迁改、开挖张峰供水管网沟，30个村的供水管网提升改造及20个村的污水治理工程（复）工； 4-6月份完成3000万元，主要完成交河调蓄水池基坑开挖、浇筑底板、浇筑侧墙，铺设张峰供水管网工程； 7-9月份完成4000万元，主要完成交河调蓄水池底板浇筑，进行墙体浇筑，铺设张峰供水管网工程； 10-12月份完成2000万元，主要完成交河调蓄水池主体主体工程，完成张峰供水管网铺设工程总量的50%，完成30个自然村的村内供水管网提升改造工程；	高平市人民政府	徐浩	牛振亮	高平市水务局	庞文庆	李广武	
146	阳城县城市更新四片区（南关、东关、卧庄、鸣凤）综合整治工程	新建	基础设施类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：建筑立面保温及屋面更新、强弱电、给排水、燃气、热力、市政配套管网更新、强弱电、给排水、燃气、热力、市政配套管网更新、新增室外活动器材、停车位优化、智能化实施、照明、交通、景观等基础设施及附属配套设施工程。	1月份主要改造范围划定筹备； 2月份主要居民意愿调查准备； 3月份主要启动可研报告编制； 4月份主要编制可研、实施方案； 5月份主要编制改造实施方案； 6月份主要实施方案确定，取得可研批复； 7月-9月份主要确定屋面防水、管网更新、老老设施加装的具体内容并实施； 10月份完成3000万元，主要采购防水材料、管材、老老设施等物资； 11月份完成投资3000万元，主要完成部分屋面、立面的更新改造和道路修复； 12月份完成投资4000万元，主要完成部分屋面、立面的更新改造和道路修复。	阳城县人民政府	牛琛	王宽红	阳城县住建局	杨李明	王丽蒙	
147	高平市城市周边村落及寺庄镇片区集中供热项目（二期）	新建	基础设施类	年度计划投资：10000万元。 建设内容：神农镇片区1个村；寺庄镇片区21个村、1个社区及3个煤矿，包括一次管网主干管、支干管、支管、热力站设备安装工程和二次管网。	2月份主要对接寺庄镇等乡镇，对进行供暖的村及户数进行统计； 3月份主要编制初步设计； 4月份初步设计批复后，进行施工图设计； 5月份主要进行施工图编制； 6月份主要进行预算评审； 7月份主要进行财政预算评审； 8月份主要进行财政预算评审后，进行施工招标； 9月份完成施工招标及施工许可证办理，开工建设； 10月份完成投资3000万元，主要进行地下管网铺设； 11月份完成投资4000万元，主要进行地下管网铺设； 12月份完成投资3000万元，主要进行地下管网铺设。	高平市人民政府	徐浩	段晓军	高平市住建局	李庆文	郭建国	
148	残疾人康复中心	新建	社会民生类	年度计划投资：3500万元。 建设内容：用地面积37.72亩，总建筑面积3.8万㎡，设置床位335张。	1-3月份完成土地手续； 4月份完成施工挂网； 5-10月份完成场地平整； 11-12月份完成项目主体结构。	市残疾人联合会	韩爱国	孟永利	市康复研究中心	孟永利	孟永利	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 责任人	备注
149	市体育场升级改造	新建	社会民生类	年度计划投资：15800万元。 建设内容：对现状体育场全民健身水动力健身中心、全民健身运动球馆、全民健身运动中心、全民健身运动场馆等3.7万平方米建筑物和构筑物进行升级改造。	1-3月份完成初步设计方案，论证可行性，研究确定争取资金模式； 4-6月份完成前期审批手续，申请上级资金； 7-9月份完成招标、施工前准备，具备开工条件； 10-12月份开工建设。	市体育局	范春俊	马晶	综合办公室	马斌	邵俊杰	
150	医养结合示范服务中心建设项目	新建	社会民生类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：改建或新建一个250张床位以上的医养结合示范服务中心，主要包含病房、院内环境、设施等改造，购置相关的医疗、紧急救治以及养老等设备。	1-3月份完成项目设计方案设计； 4-6月份完成项目土地划转、科研及初设批复； 7-9月份移交市公建中心建设。	市卫健委	赵军	席小莉	规划科	李剑刚	牛东升	
151	城区白马寺山（百灵街）养老院项目	新建	社会民生类	年度计划投资：2000万元。 建设内容：拟在百灵街白马寺山附近修建养老院，包括住养楼、餐厅、娱乐设施、小型公园、基础设施等。	1-2月份完成项目勘察、招标初设、方案招标； 3月份完成241万元，主要完成环评备案、完成社保核算； 4月份主要完成签订征收协议； 5月份完成300万元，主要完成设计招标； 6月份完成450万元，主要完成土地征收； 7月份完成450万元，主要完成地面附着物赔偿； 8月份主要完成施工进场； 9月份完成200万元，主要完成土方开挖； 10月份完成110万元，主要完成边坡支护； 11月份完成110万元，主要完成成桩基； 12月份完成149万元，主要完成成桩基。	城区人民政府	李勇	刘小虎	城区民政局	郭慧剑	张素琴	
152	中心血站血液安全保障能力提升项目	新建	社会民生类	年度计划投资：6000万元。 建设内容：血液采集、血液处理、血液制品的封装储存和实验室等业务用房。	1-3月份完成项目设计方案设计； 4-6月份完成项目土地划转、科研及初设批复； 7-9月份移交市公建中心建设。	市卫健委	赵军	席小莉	规划科	李剑刚	李永红	
153	漳州法院新建审判法庭项目	新建	社会民生类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：项目地上建筑主要包括立案用房、审判用房、审判信息管理系统用房、审判档案用房、司法警察警务用房、辅助用房等各类功能用房的土建、室内装饰、安装工程、道路硬化、绿化和场地内管网配套工程等；地下建筑主要为地下车库、人防及设备用房。	1月份完成900万元，主要完成负二层主体结构含人防工程； 2月份完成50万元，主要完善人防工程； 3月份完成280万元，主要完成负一层主体结构； 4月份完成210万元，主要完成一层主体结构； 5月份完成540万元，主要完成二、三层主体结构； 6月份完成560万元，主要完成四、五层主体结构、三、四层二次结构； 7月份完成430万元，主要完成五层二次结构； 8月份完成340万元，主要完成一、二、三层室内精装修、门窗安装； 9月份完成480万元，主要完成三、四、五层室内精装修； 10月份完成560万元，主要完成外檐面层、屋面； 11月份完成320万元，主要完成一层室内精装修、安装工程； 12月份完成330万元，主要完成二层室内精装修、安装工程。	漳州县人民法院	武小雅	李永刚	漳州县人民法院	李永刚	赵建松	
154	东北片区全民健身中心	新建	社会民生类	年度计划投资：8600万元。 建设内容：位于东北片区公园内，兰花路东，崇安街北，用地面积32亩，总建筑面积1万㎡。	1-3月份完成初步设计方案，论证可行性； 4-6月份完成前期审批、招标，申请上级资金； 7-9月份具备开工条件； 10-12月份项目开工。	市体育局	范春俊	马晶	综合办公室	马斌	邵俊杰	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位 负责人	备注
155	东南片区全民健身中心	新建	社会民生类	年度计划投资：8400万元。 建设内容：位于东南片区法治公园内，建设东南路东、紫光路南，用地面积27亩，总建筑面积1万m <sup>2</sup> 。	1-3月份完成调研论证，征询先进经验做法； 4-6月份完成初步设计方案，论证可行性； 7-9月份完成前期审批、招标； 10-12月份申请上级资金，具备开工条件，视争取上级资金情况，实时调整资金来源及建设时序。	市体育局	苑春俊	马晶	综合办公室	马斌	郭俊杰	
156	实验幼儿园(学前教育中心)	新建	社会民生类	年度计划投资：7000万元。 建设内容：用地面积23亩，建设18班幼儿园，建筑面积1.43万m <sup>2</sup> 。	1-3月份完成初步设计方案、论证可行性、征地补偿、地面附属物评估、文物勘探； 4-6月份完成施工招投标工作，项目开工建设； 7-9月份进行主体施工； 10-12月份进行主体施工。	市教育局	李靖芳	崔广文	计财科	贾治东	贾治东	
157	高平市马村工业园污水处理站项目	新建	基础设施类	年度计划投资：6000万元。 建设内容：本项目拟建设污水处理站一座，采用预处理+AAO工艺，反应沉淀+过滤+活性炭吸附再生工艺，处理规模2000m <sup>3</sup> /d。主要建设内容包括：格栅间、事故池、调节池、水解酸化池、AAO生物池、二沉池、高密度沉淀池、砂滤池、中间水池、活性炭吸附再生系统、清水池、回用水泵房、变频电室、鼓风机房、储泥池、污泥脱水机房、加氯加药间、综合楼、门卫等。再生水厂外铺设污水管道全长6.4km，管径D300-D400mm；管道全长6.3km，管径DN150-DN200mm。	1月份办理项目立项手续； 2月份完成100万元，主要完成可研编制； 3月份主要完成可研专家评审； 4月份完成300万元，主要完成初步设计编制； 5月份主要完成初步设计专家评审； 6月份完成400万元，主要完成土地手续； 7月份完成100万元，主要完成项目可研批复； 8月份完成100万元，主要完成初步设计批复； 9月份完成100万元，主要完成设计、施工、监理招标工作； 10月份完成100万元，主要完成设计、施工、监理招标； 11月份完成2300万元，主要完成施工单位进场，办理施工相关手续； 12月份完成2500万元，项目基础开始施工。	高平市人民政府	徐浩	向阳	高平市区开发	张涛	李江生	
158	泽州县周村工业园区二期搬迁项目(A1地块)	新建	社会民生类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：为吴院村村民搬迁安置，新建4栋地上6层地下1层住宅楼，相关便民配套设施及配套设施建设场外长宁路(市政道路、绿化工程及相关配套管网)。	1月份完成200万元，主要完成地表清理、土方平衡50%； 2月份完成1500万元，主要完成全部土方平衡，制定地基开挖方案； 3月份完成100万元，主要完成开始路肩墙、护坡施工，1-5#楼土方开始开挖； 4月份完成100万元，主要完成拱形骨架及挡墙，1-5#楼基础及土方回填； 5月份完成300万元，主要完成路肩墙施工、1-5#楼基础及土方回填； 6月份完成300万元，主要完成1-4#楼地下室； 7月份完成300万元，主要完成1#楼主体工程修建； 8月份完成300万元，主要完成2#楼主体工程修建； 9月份完成300万元，主要完成3#楼主体工程修建； 10月份完成600万元，主要完成4#、5#楼主体工程修建； 11月份完成700万元，主要完成1-5#楼室内抹灰； 12月份完成300万元，主要完成1-5#楼外墙保温工程，同步进行水、电、暖安装工程。	泽州县人民政府	武小雅	赵毅鹏	泽州县工信局	李海瑞	王三刚	

序号	项目名称	建设性质	行业分类	项目概况	2026年项目推进时间节点及工作目标	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任科室	责任人	项目单位责任人	备注
159	城区全民健身中心改扩建项目	新建	社会民生类	年度计划投资：6000万元。 建设内容：新建晋城市城区全民健身健身中心、门房、连廊及室外周边建筑立面提升改造等。晋城市城区全民健身健身中心地下一层，地上四层，地下一层为台球厅、汽车库、设备用房；一层为健身房；二、三层为羽毛球馆、卫生间、淋浴室等；四层为羽毛球馆、卫生间、更衣室、运动餐厅等；三层为篮球场、卫生间、更衣室、库房、办公室等；四层为理疗室、卫生间等。	1-12月份完成土地手续； 1-4月份完成招投标； 5-10月份完成4000万元，开工建设，主体完工； 11月份完成1000万元，主要完成内部装修； 12月份完成1000万元，主要完成内部装修及部分器材采购。	城区人民政府	李勇	苏杰	城区体育局	张丰亮	陈建军	
<b>生态修复治理（4项）</b>												
160	沁河流域端氏河水生态综合治理项目	续建	社会民生类	年度计划投资：5000万元。 建设内容：治理河道9公里，建设内容：生态护坡、生态缓冲带、防护林、新建水闸3座、鱼鳞坝、驿站等。	1-6月份完成新建防护工程20%； 2-4月份完成新建防护工程40%； 3-5月份完成拦沙坝10%、新建防护工程60%； 4-6月份完成拦沙坝30%、新建防护工程80%； 5-6月份完成拦沙坝60%、浆砌石堤防修复、新建防护工程100%； 6-7月份完成拦沙坝100%、液压坝10%； 7-8月份完成液压坝20%； 8-9月份完成液压坝30%； 9-10月份完成液压坝40%、铺装及景观工程20%； 10-11月份完成液压坝60%、铺装及景观工程60%； 11-12月份完成液压坝80%、铺装及景观工程100%、照明工程、绿化种植； 12月份完成液压坝100%、铺装及景观工程20%、防撞墙、驳台长廓。	沁水县人民政府	梁飞昊	李鑫杰	沁水县水务局	王永株	赵敬芳	
161	晋城市再生水综合利用及配套项目（东线及巴公工业园供水工程）	新建	社会民生类	年度计划投资：12500万元。 建设内容：新建再生水输配水管网49.4公里，清源污水处理厂内新建再生水池、一级提升泵站1座；新建二联污水处理厂现状泵站1座，改造北石店污水处理厂现状泵站1座，为巴公工业园区企业供应再生水。	1-6月份确定项目投资建设模式； 7-12月份开展项目前期手续办理。	市城市管理局	杨鸿飞	刘云雷	城市公用事业管理科	郭晋	郭晋	
162	建筑垃圾资源化利用项目	新建	社会民生类	年度计划投资：23500万元。 建设内容：位于泽州县大箕镇王匠村西侧，用地面积71亩，总建筑面积3万平方米，建设建筑垃圾资源化处理厂一座。	1-12月份办理前期手续。	丹河新城建设投资集团有限公司	朱居生	张庆立	丹河投资公司	郭建华	郭建华	
163	晋城市主城区再生水综合利用及配套设施项目（西线）	新建	社会民生类	年度计划投资：7000万元。 建设内容：新建再生水输配水管网17.6公里，沿途新建二级提升泵站及清水池各1座，为东河、西河、书院河、西河暖洪库等供应再生水。	1-3月份完成可研、初设批复调整，同步办理前期手续； 4-6月份完成EPC招标和前期手续办理； 7-9月份完成2000万元，完成管线工程20%、泵站工程20%； 10-12月份完成5000万元，完成管线工程70%、泵站工程70%。	市城市管理局	杨鸿飞	刘云雷	城市公用事业管理科	郭晋	郭晋	



