

晋城市生态环境局

A类

关于市政协八届一次会议第 TA00250 号 提案的答复

民革晋城市委：

您提出的《关于丹沁两河沿岸农村生活污水治理的建议》收悉，经研究，现答复如下：

为彻底解决我市农村生活污水污染问题，有效改善农村人居环境和丹沁两河水环境质量，2020年7月27日，市政府第34次市长办公会决定由市生态环境局牵头组织实施“晋城市农村生活污水治理项目”。该项目是市委、市政府大力实施的“三带一工程”之一，在2021年、2022年都被列为省级重点工程。

一、项目的基本情况

（一）项目范围

自市委、市政府安排部署以来，我局组织专业队伍，对“沁丹”两河及其11条主要支流沿线3km范围的村庄进行了详细摸底调查。综合考虑多种因素，按照“分期实施，滚动推进”的原则，最终选定6个县44个乡镇268个行政村，其中沁河流域132

个，丹河流域 136 个，全面覆盖了“沁丹”两河沿线人口较多和污水直接入河的村庄；项目服务人口达 39 万人，其中千人以上村庄 159 个，500--1000 人村庄 81 个，500 人以下村庄 28 个。

（二）项目投资

项目总投资约为 14.9 亿元，通过 PPP 合作模式实施，项目运营期 20 年。项目投资及运行费用由各县（市、区）人民政府承担，逐年纳入年度财政预算。

二、项目的效益

我市现有 1553 个行政村，只有 300 个村庄开展了生活污水治理，治理覆盖率 19.3%，差距较大。项目实施后，可以直接改善丹沁两河水质，也可积极改善各地部分农村人口集中区的水环境质量，估算每日可以增加丹沁两河水量近 1.9 万方。同时，全市农村污水治理村庄覆盖率将达到 40%，农村人口覆盖率达到 55%；特别是丹沁沿河村庄覆盖率达到 70%，人口覆盖率达到 86%。在项目实施过程中，根据地型、人口聚集度及农村环境综合整治，建设不同类型的小型湿地及水面景观，实现丹沁两河沿线农村风光美起来的目标，具有良好的经济效益与社会效益。

三、项目的实施

项目采取“指挥部+项目公司”的模式运行，建立了“市指挥部-县指挥部-镇村专班”三级指挥体系，按照谋划、确图、施工、验收、运维五个阶段，明确职责，抓好重点，强化落实，有序推进项目建设。晋城市农村生活污水治理项目建设协调指挥部

印发了《关于统筹推进全市农村改水、改厕、改污工作的实施意见》。

我们与各相关部门通力配合，在“改水”方面与水务局共同商讨了 268 个村的供排水管网一体化建设工程有关事宜，并积极引导和督促各县生活污水治理的村庄范围内，选择条件成熟的村庄共同建设供排水管网一体化工程，全市共投入水利资金 3241 万元，涉及村庄 53 个，其中：城区 95.2 万元、泽州县 1990 万元、高平市 400 万元、阳城县 25 万元、陵川县 540 万元、沁水县 191 万元。

在“改厕”方面农业农村局在充分调研丹沁两河流域沿线村庄农村户厕改造情况的基础上，按照“统一规划、联合行动、分类试点、分步实施”的原则，协同推进农村户厕改造工程，项目共涉及 6 个县（市、区）44 个乡镇 268 个行政村，据统计，项目区农村户厕改造基户数约为 8.8 万户，覆盖农户达 12.68 万户，服务人口 39 万余人。截止 2021 年底，已完成农村户厕改造 4.7 万户，卫生厕所普及率达 54%左右。



2022 年我市将实施农村户厕改造 4.1 万户，主要依托丹沁两河沿线“三改”项目对农村户厕进行改造。预计新改造“水冲式”户厕 2.5 户左右。全部完成后，丹沁两河沿线 268 村卫生厕所普及率将达 80%左右。

四、项目目前进度

自 2021 年 7 月 18 日第一批村庄全面进场以来，我们坚持每

天召开钉钉会议，每周召开视频调度会，集中讨论了项目实施中遇到的各种重大问题，克服了连续降雨、换届、秋收等影响，做到了154个村顺利完工（其中2021年102个，2022年52个，占总任务数268的57%），完成管网铺设637公里（其中2021年262公里，2022年375公里，占总工程量1124公里的57%），完成投资约7.67亿（占项目总投资额的51%）；力争到2022年年底，项目范围内268个行政村建设任务全部高质量完成。

感谢您对生态环保方面工作的关心和支持，欢迎今后提出更多宝贵意见。

负责人：
承办人：
联系电话：0356-2026803

